

N. 77 del Registro**A. M. A. T.****Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto****DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE****OGGETTO****Presa atto stato finale lavori fornitura ed installazione cabina di verniciatura.-**L'anno millenovecentottantotto..... il giorno 25 (venticinque).....del mese di Febbraio....., alle ore 08.30..... in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI..... PRESIDENTE**MEMBRI EFFETTIVI**

- | | |
|--------------------------------|---|
| 2. <u>Giuseppe MESTO</u> | 3. <u>Alberto MESSINESE</u> |
| 4. <u>Pietro LEONE</u> | 5. <u>Emanuele VOZZA (a.g.)</u> |
| 6. <u>Ezio VODOPIA</u> | 7. <u>Edwige GRIFONI POLIDORI</u> |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|--|---|
| 8. <u>Giovanni SEMERARO (a.g.)</u> | 9. <u>Cosimo IRPINIA (con diritto a voto).-</u> |
|--|---|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silavno CAVALIERE.....Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. ing. Silvano CAVALIERE.....

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

- IL PRESIDENTE RIFERISCE:

Con il contratto di appalto - Rep.n.2486 - dell'11/1/1984, regolarmente approvato dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto il 27/1/1984, con atto n.1090 e registrato a Taranto l'8/2/1984 al n.2702 - serie 1^a, venivano affidati alla ditta Snc AUTOACCESSORI

DUE MARI del F.lli FUMAROLA i lavori per la fornitura e posa in opera di una cabina di verniciatura e forno per autobus.-

Con deliberazione n.92 del 18/4/1984, ratificata dalla Giunta Municipale il 15/5/1984, veniva nominato il Direttore dei lavori nella persona del Funzionario Superiore Tecnico - ing. Pietro RIZZO - il quale ha predisposto gli atti e la relazione sullo stato finale dei lavori in argomento.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente - ing. Luigi PIGNATELLI;
- ESAMINATA la documentazione sullo stato finale dei lavori per la fornitura e posa in opera di una cabina di verniciatura che viene allegata al presente provvedimento come parte integrante;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- di prendere atto dello stato finale dei lavori per la fornitura e posa in opera di una cabina di verniciatura la cui documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori - ing. Rizzo Pietro - viene allegata al presente provvedimento come parte integrante.-

Il Segretario

[Signature]

Visto:

Il Presidente

[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il7/marzo/1988.....

dalla Giunta Municipale il 21/marzo/1988

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale ~~xxxxxxxxxxxx~~

Resa esecutiva il18/aprile/1988.....

Il Direttorelore
IL Funzionario
(Francesco NTE)
[Signature]

N.



COMUNE DI TARANTO
SEGRETERIA GENERALE

AMAT - TARANTO
03205 07 IV 88
SEGRETERIA GENERALE
c.p.c.

ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ALL'UFFICIO A.M.A.T.

S B D I

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 21.3.1988

Oggetto: Presa atto deliberazioni AMAT sedute del 18.2.1988 - 25.2.1988 - 26.2.1988 e 3.3.1988.-

(Relatore GIUDETTI)

La Giunta Municipale nella seduta del 21.3.1988 La G.M. Prende atto delle
sottonotate deliberazioni AMAT:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - n.45 del 18.2.1988; | - n.85 del 25.2.1988; |
| - " 46 " " | - " 86 " " |
| - " 48 " " | - " 87 " " |
| - " 49 " " | - " 91 del 26.2.1988; |
| - " 62 " " | - " 96 del 3.3. 1988 |
| - " 63 " " | |
| - " 64 " " | |
| - " 65 " " | |
| - " 66 " " | |
| - " 67 " " | |
| - " 68 " " | |
| - " 69 " " | |
| - " 70 " " | |
| - " 71 " " | |
| - " 72 " " | |
| - " 73 " " | |
| - " 75 " " | |
| - " 77 " 25.2.1988; | |
| - " 78 " " | |
| - " 79 " " | |
| - " 80 " " | |

Prot. 145 Data 26-3-88

Taranto, li 22.3.1988

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.



7 MAR 1988

74100 Taranto,

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

SPETT/LE

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

DEL COMUNE DI

TARANTO

N. di protocollo 468/88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.77- 25/2/88- Presa atto stato finale lavori fornitura ed installazione cabina verniciatura.-
- Del.n.78- " " - Approvazione parcella emessa dall'ing. Pietro Rizzo per direzione lavori fornitura e posa in opera cabina di verniciatura.-
- Del.n.79- " " - Approvazione parcella di £.480.000.- emessa dall'avv. Carlo Petrone a fronte di prestazioni professionali.-
- Del.n.80- "" " - Approvazione fattura emessa dalla ditta CASAUTO di bari ammontante a £.2.657.388.-
- Del.n.85- " " - Seminario ITA - Torino 16-17/3/88 - Autorizzazione partecipazione.-
- Del.n.86- "" " - Giornate Studio Pubblitecnica - Alghero(SS) 24 e 25/3/1988 - Autorizzazione partecipazione.-
- Del.n.87- " " - 1.a Conferenza Europea - Bologna 11 - 13/4/1988.- Autorizzazione partecipazione.-
- Del.n.91- 26/2/88- Richiesta allargamento linea di credito.-
- Del.n.96- 3/3/88- Richiesta chiarimenti CO.RE.CO. su deliberazione n.298 del 15/10/1987 all'oggetto "Vertenza Salamino Ottavio- Conseguenziali".-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA Autotrasporti Taranto
Servizio Segreteria Pubblica Relazioni
L. ASSISTENTE

Flashton

ffp



7-3-88

P. se



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **7 MAR. 1988**


**SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali**

**Via De Cesare, 102
74100 T A R A N T O**

N. di protocollo **465/88** Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.



Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.-

**Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni
adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:**

- Del.n.77- 25/2/88- Presa atto stato finale lavori fornitura ed in
stallazione cabina di verniciatura.-
- Del.n.78- " " - Approvazione parcella emessa dall'ing. Pietro
RIZZO per Direzione lavori fornitura e posa in
opera cabina di verniciatura.-
- Del.n.79- " " - Approvazione parcella di £.480.000.- emessa dal
l'avv. Carlo Petrone a fronte di prestazioni pro
fessionali.-
- Del.n.80- " " - Approvazione fattura emessa dalla Ditta CASAUTO
di Bari ammontante a £.2.657.388.-
- Del.n.85- " " - Seminario ITA - Torino 16 e 17/3/88.- Autorizza
zione partecipazione.♦
- Del.n.86- " " - Giornate Studio Pubblitecnica - Alghero (SS) 24
e 25/3/88.- Autorizzazione partecipazione.♦
- Del.n.87- " " - 1.a Conferenza Europea - Bologna 11 - 13/4/88-
Autorizzazione partecipazione.-
- Del.n.91- 26/2/88- Richiesta allargamento credito.-

Distinti saluti.


Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici Taranto
Servizio Segreteria Pubbliche Relazioni
L'ASSISTENTE
[Signature]

Ing. PIETRO RIZZO

Via Forleo, 2

74100 TARANTO

☎ 099/391982



Lucy C.A.

Spett.le A.M.A.T.
via C. Battisti n. 657
T A R A N T O

Al sig. Direttore d'Esercizio

OGGETTO: Lavori di installazione di una cabina di verniciatura nel Deposito AMAT di via C. Battisti-Taranto
Impresa: Snc Autoaccessorio Due Mari di Martina F.

Si rimette la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, unitamente alla parcella relativa alle prestazioni professionali del sottoscritto.

Taranto li 13/2/1988

Distinti Saluti



OGGETTO: Lavori di installazione di una cabina di verniciatura nel Deposito A.M.A.T.T. di Via Cesare (8) Battisiti, 657 - Taranto.-

IMPRESA: S.n.c. AUTOACCESSORI DUE MARI dei F/lli FUMAROLA.-

CONTRATTO: n.2486 dell'11/1/1984 e n.3968 in data 18/6/1986.-

ELENCO DEGLI ATTI RIGUARDANTI I LAVORI IN OGGETTO

1) - Deliberazione n.268 del 31/8/1983, di affidamento dei lavori della cabina Forno (agli atti dell'Azienda).-

2) - Deliberazione n.142 del 9/4/1986, di affidamento dei lavori per n.2 gruppi di lavaggio aria (agli atti dell'Azienda).-

3) - Contratto n.2486 dell'11/1/1984, relativo alla fornitura di cui al punto 1) (agli atti dell'Azienda).-

4) - Contratto n.3968 del 18/6/86, relativo alla fornitura di cui al punto 2) (agli atti dell'Azienda).-

5) - Verbale di consegna lavori per la fornitura di cui al punto 1 (allegato n.1).-

6) - Verbale per la sospensione dei lavori per la fornitura di cui al punto 1 (allegato n.2).-

7) - Verbale di ripresa dei lavori per la fornitura

di cui al punto 1 (allegato n.3).-

8) - Certificato di ultimazione lavori per la forn

tura di cui al punto 1. (allegato n.4).-

9) - Verbale di consegna dei lavori per la fornitu-

ra di cui al punto 2 (allegato n.5).-

10) - Certificato di ultimazione lavori per la for

nitura di cui al punto 2 (allegato n.6).-

11) - Registro di contabilità (Allegato n.7).-

12) - Stato finale dei lavori (allegato n.8).-

13) - Certificati di pagamenti n.2 (allegato n.9).-

14) - Certificato di regolare esecuzione (allegato n.10)

15) - Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto

Finale (allegato n.11).-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di TARANTO

Dott. Ing.

RIZZO Pietro

N. 422



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: Lavori di installazione di una cabina di verniciatura.

IMPRESA: S.n.c. AUTOACCESSORI DUE MARI dei f.lli FUMAROLA Arcangelo e Vincenzo - Zona F/4 - Via Redentore Trasconi - Martina Franca (TA) - C.F. numero 00146170733.

CONTRATTO: n. 2486 dell'11/1/1984 registrato a Taranto l'8/2/1984 al n. 2702, approvato dal CO.RE.CO con atto n. 1090 del 27/1/1984.

IMPORTO a ragione di contratto, dei lavori e delle spese £. 79.950.000.=(settantanove milioninovecentocinquantamila) oltre I.V.A.-.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

per l'esecuzione del succitato lavoro, che dovrà compiersi in giorni sessanta, lavorativi, che si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno 26 Febbraio 1985


L'anno 1984, il mese di dicembre, il giorno 4 (quattro) in seguito a preavviso dato dal sottoscritto ingegnere Pietro RIZZO, si sono trovati sul luogo i
sigg.: FUMAROLA Vincenzo _____

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e specialmente dei tipi, il sottoscritto ingegnere ha designato i lavo-

ri da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del contratto ed esaminata la documentazione a corredo dello stesso, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune all'appaltatore; questi ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.


Atto fatto in doppio esemplare, firmato dalle parti.

p. l'IMPRESA




p. l' A.M.A.T.

REPARTO OFFICINA
IL FUNZIONARIO S.S.P.
ing. *RAZZO*



IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(ing. *Stileno* CAVALIERE)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO : Lavori di installazione di una cabina di verniciatura.

IMPRESA: S.n.c. AUTOACCESSORI DUE MARI dei F.lli FUMAROLA Arcangelo e Vincenzo - Zona F/4 - via Re dentore Trasconi - Martina Franca (TA) - C.F. numero 00146170733.

CONTRATTO : n. 2486 dell'11/1/1984 registrato a Taranto l'8/2/1984 al n. 2702, approvato dal CO.RE.CO con atto n. 1090 del 27/1/1984/

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (art.16 del Regolamento 25/maggio/1985, n. 350 e art. 30 del Capitolato Generale 16/luglio/1962, n. 1063).

L'anno 1985, il giorno 11 del mese di febbraio, in Taranto;

- PREMESSO che con verbale in data 4/12/1984 vennero consegnati i lavori sopra indicati, che dovevano essere compiuti in giorni sessanta lavorativi a decorrere dalla data suindicata e perciò cessanti col giorno 26/2/1985;


- CONSIDERATO che la ditta appaltatrice ha ultimato la esecuzione delle fondazioni della cabina;

- TENUTO CONTO che per la prosecuzione dei lavori di montaggio è necessario disporre del capannone di copertura della cabina stessa, in quanto una

volta montata la medesima deve essere protetta dagli agenti atmosferici per evitarne l'irrimediabile danneggiamento;


- TENUTO PRESENTE che l'Azienda ha in corso le procedure per l'approvvigionamento e posa in opera della copertura stessa che richiederanno i necessari tempi burocratici;

- RILEVATO, pertanto, che per le ragioni esposte non è possibile la regolare prosecuzione dei lavori, il sottoscritto - ing. Pietro RIZZO - Direttore dei Lavori, alla presenza dell'imprenditore - sig. FUMAROLA Vincenzo - dispone di sospendere a decorrere da oggi, per le clausole suesprese, i lavori in epigrafe e di ciò redige il presente verbale.

L'IMPRESA




Visto: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI

VIA CESARE BATTISTI n.657 - TARANTO

OGGETTO: Lavori di installazione di una cabina di verniciatura all'interno del Deposito AMAT - Via C. Battisti, 657-Taranto.-

IMPRESA: S.n.c. AUTOACCESSORI DUE MARI dei F.lli FUMAROLA Arcangelo e Vincenzo - Zona F/4 via Redentore Trasconi - Martina Franca (TA) - C.F. 00146170733.-

CONTRATTO: n.2486 dell'11/1/1984 registrato a Taranto l'8/2/1984 al n.2702.-

IMPORTO: a ragione di contratto dei lavori e delle spese.....
.....f. 79.950.000.- oltre I.V.A.-

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA LAVORI

(art.16 del regolamento 25/5/1895 n.350 ed art.30 del Capitolato generale 16/7/1962, n.1063);

L'Anno 1986 il giorno sei del mese di aprile in Taranto.-

Premesso che con verbale in data 11/2/1985 i lavori suindicati sono stati sospesi;

Accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione;

Il sottoscritto ing. Pietro RIZZO, direttore dei Lavori, alla presenza dell'imprenditore sig. Vincenzo FUMAROLA, dispone di riprendere da oggi i lavori stessi e di ciò si redige il presente verbale.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

senza verbale.

ripresenza dell'ingegner RIZZO, direttore dei lavori, alla

presenza dell'ingegner RIZZO, direttore dei lavori, alla

Il sottoscritto ing. Pietro RIZZO, direttore dei lavori, alla

sospensione;

Accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la so-

sono stati sospesi;

Premesso che con verbale in data 11/2/1985 i lavori sindacati

L'Anno 1986 il giorno sei del mese di settembre Taranto.

lato generale 16/7/1982, n. 1063);

(art. 16 del regolamento 25/5/1982 n. 350 ed art. 30 del Capito-

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA LAVORI

.....f. 79.950.000.-- oltre I.V.A.--

IMPORTO: a ragione di contratto dei lavori e delle spese.....

2/1984 al n. 2702.--

CONTRATTO: Rep. n. 2486 dell'11/1/1984 registrato a Taranto l'8/

Francis (TA) -- C.F. 00146170733.--

cargolo e Vincenzo -- Zona F/4 via Redentore Trascori -- Martins

IMPRESA: S.n.c. AUTOCCESSORI DUE MARI del F. 111 FUMAROLA Ar-

all'interno del deposito AMAT -- Via C. Battisti, 657-Taranto.--

OGGETTO: Lavori di installazione di una cabina di verniciatura

VIA CESARE LANTINI, 10
TARANTO
DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvio)

ALZIDA VISTO: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

OGGETTO: Lavori di installazione di una cabina di verniciatura all'interno del Deposito AMAT Via C.

Battisti, 657 - Taranto.-

IMPRESA: S.n.c. AUTOACCESSORI DUE MARI dei F.lli

FUMAROLA Arcangelo e Vincenzo - zona F/4 via redentore Trasconi - Martina Franca (TA).-

C.F. 00146170733.-

CONTRATTO n.2846 dell'11/1/1984 registrato a Taranto l'8/2/1984 al n.2702.-

IMPORTO a ragione di contratto dei lavori e delle spese f. 79.950.000.- oltre I.V.A..-

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 1986, nel mese di aprile, il giorno 21, il sottoscritto ing. Pietro RIZZO, Direttore dei Lavori, visto l'art.62 del regolamento per la direzione, con tabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25/5/1895 n.350; considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 4/12/1984 per cui i lavori dovevano essere ultimati in data 26/2/1985; Che per consentire la costruzione del capannone di copertura della cabina in oggetto, i lavori venivano



ALLEGATO 4

sospesi in data 11/2/1985;

CHE cessate le cause della sospensione i lavori venivano ripresi in data 6/4/1986;


C E R T I F I C A
che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 21/4/1986 e, quindi, entro il termine utile contrattuale.

L'IMPRESA



Visto: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. **CAVALIERE**)



CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
L'anno 1986, nel mese di aprile, il giorno 21, il sottoscritto ing. Pietro RIZZO, Direttore dei Lavori, visto l'art. 62 del regolamento per la direzione, con stabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25/5/1895 n. 350; considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 4/12/1984 per cui i lavori dovevano essere ultimati in data 26/2/1985; Che per consentire la costruzione del capannone di copertura della cabina in oggetto, i lavori venivano

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

OGGETTO: Lavori di installazione di una cabina di verniciatura - Fornitura di n.2 Gruppi di lavaggio aria da 30.000 mc/h.-

IMPRESA: S.n.c. AUTOACCESSORI DUE MARI dei F.lli

FUMAROLA Arcangelo e Vincenzo - zona F/4 - Via Redentore Trasconi - Martina Franca (TA).-

C.F. 00146170733.-

CONTRATTO: n.3968 di Rep. in data 18/6/1986 importo a ragione di contratto, dei lavori e delle spese...
.....f. 21.000.000.- oltre I.V.A.-

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

per l'esecuzione del suddetto lavoro, che dovrà compiersi, a norma di contratto, entro il 20/9/1986.

L'anno 1986, il mese di luglio, il giorno 10 (dieci) in seguito a preavviso dato dal sottoscritto ing.


Pietro RIZZO, si è trovato sul luogo il sig. FUMAROLA Vincenzo, quale rappresentante dell'impresa summenzionata.

Alla presenza continua dell'intervenuto, con la scorta dei documenti contrattuali, il sottoscritto ingegnere ha designato i lavori da eseguirsi, riscontrando le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato let-

ALLEGATO 5

tura del contratto ed esaminato la documentazione
a corredo dello stesso, aggiungendo le spiegazioni
chieste e quelle trovate opportune, all'appaltatore.
Questi ha dichiarato di non avere difficoltà e dub-
biezze, di essere perfettamente edotto di tutti i
suoi obblighi e di accettare con il presente atto
la formale consegna per l'oggetto suindicato.-

per l'IMPRESA



DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)



PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

per l'esecuzione del suddetto lavoro, che dovrà
compiersi, a norma di contratto, entro il 20/9/86.
L'anno 1986, il mese di luglio, il giorno 10 (dieci)
in seguito a preavviso dato dal sottoscritto ing.
Pietro RIZZO, si è trovato sul luogo il sig. FUMARO
LA Vincenzo, quale rappresentante dell'impresa sum-
menzionata.

Alla presenza continua dell'intervento, con la
scorta dei documenti contrattuali, il sottoscritto
ingegnere ha designato i lavori da eseguirsi, ri-
scontrando le misure e tutte le altre circostanze
di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato let-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 657 - Taranto

OGGETTO: Lavori di installazione di una cabina di verniciatura - Fornitura di n.2 Gruppi di lavaggio aria da 30.000 mc/h.-

IMPRESA: S.n.c. AUTOACCESSORI DUE MARI dei F.lli FUMAROLA Arcangelo e Vincenzo - Zona F/4 Via Redentori Trasconi - Martina Franca (TA).-

C.F. 00146170733.-

CONTRATTO n.3968 di Rep. in data 18/6/1986.-

Importo a ragione di contratto, dei lavori e delle spese.....f. 21.000.000.- oltre I.V.A..-

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L' anno 1986, il giorno 20 (venti) del mese di settembre, il sottoscritto ing.Pietro RIZZO, Direttore dei Lavori, visto l'art.62 del Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministro dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25/5/1895, n.350;

considerato che la consegna dei lavori ha avuto luogo il giorno 10/LUGLIO/1986 e che gli stessi dovevano essere ultimati in data 20/9/1986;

C E R T I F I C A



che i lavori in oggetto sono stati ultimati il gior

ALLEGATO 6

no 20/9/1986, quindi, entro il termine utile con-

trattuale.--


L'IMPRESA



VISTO: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Ing. Silvio CAVALLI)



FUMAROLA Arcangelo - Zona F/4 Via Reden-

tori Trasconi - Martina Franca (TA).--

C.F. 00146170733.-

CONTRATTO n.3968 di Rep. in data 18/6/1986.-

Importo a ragione di contratto, dei lavori e delle

spese.....L. 21.000.000.- oltre I.V.A.---

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 1986, il giorno 20 (venti) del mese di set-

tembre, il sottoscritto Ing. Pietro RIZZO, Direttore

dei lavori, visto l'art.62 del Regolamento per la

Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori

dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministro

dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25/5/1935,

n.350;

considerato che la consegna dei lavori ha avuto luo-

go il giorno 10/LUGLIO/1986 e che gli stessi doveva-

no essere ultimati in data 20/9/1986;

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il gior-

ALLEGATO A

registro di contabilità

PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA CABINA
DI VERNICIATURA NEW'AMBITO DEL DEPOSITO
AMAT - VIA C. BATTISTI 657 Taranto -
CONTRATTO N°. 2486 DEL 11/1/1984
DITA APPALTATRICE : S.n.c. AUTOACCESSORI
DUE MARI DI MARTINA F. (TA)

IL PRESENTE REGISTRO CONSTA DI N° 3 FO-
GLI NUMERATI E FIRMATI IN BIANCO E VIENE
CONSEGNATO AL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. PIETRO RIZZO -

IL DIRETTORE D'Esercizio

n. d'ord.	riferim.	19	85	lavori o provviste	LIBRETTO MISURE	
					n.	pag.
1		11	2	Realizzazione delle fondazioni della cabina, ivi comprese la camera di abbattimento polveri, il condotto sotterraneo di unione forn. ecc., secondo quanto previsto dal d.s. KI 00470 - Dette opere sono state eseguite in conformità a quanto previsto dai calcoli del c.a. elaborati per conto della Ditta appaltatrice e depositati al Genio Civile di Taranto con n. ord. 1725 e n° protocollo 13547 del 28/12/84	1	1
2		11	2	Materiali a prè d'opera: elementi costituenti la cabina forno tipo K 500/16 della ditta PAMI, come da bolla n. 0030579 del 22/5/84 e n. 0030632 del 1/6/84 ad eccezione della lana di roccia, piastra bruciatore, quadro elettrico, filtri ciclo e gomma spugna -	1	1
ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO Dott. Ing. RIZZO Pietro <i>[Signature]</i>						
		1986				
3		21	4	Completamento montaggio IL DIRETTORE LAVORI <i>[Signature]</i> CONTRATTO N° 3968 DI REP. del 18/6/86	1	1
4		20	9	Fornitura e posa in opera di n°2 gruppi di lavaggio aria da 30.000 mc /h IL DIRETTORE LAVORI <i>[Signature]</i>	1	1

FATTORI			PRODOTTI			IMPORTI		
n. pari simili	lunghezza	larghezza altezza o profondità	unità mis.	negativi	positivi	prezzo unitario	PARZIALE	TOTALE
		</						

per l'Amministrazione Appaltante

L'Appaltatore

FG.2

[illegible]

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore

Fig. 3

[illegible]

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore



[Handwritten signature in blue ink]

ENTE APPALTANTE: AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

LAVORI: di installazione di una cabina di verniciatura con

n.2 gruppi di lavaggio aria, nell'ambito del Deposito AMAT.-

IMPRESA: Autoaccessori Due Mari s.n.c. dei F.lli Fumarola

(Martina Franca) - Taranto -

CONTRATTO: n.2486 dell'11/1/1984 e n.3968 del 18/6/1986.-

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 20/9/1986

IMPORTO DELL'APPALTO:

CONTRATTO N.2486.....f. 79.950.000.-

CONTRATTO N.3968.....f. 21.000.000.-

TOTALE.....f. 100.950.000.-

TERMINI CONTRATTUALI:

CONTRATTO N.2486

data della consegna.....4/12/1984.-

data dell'inizio dei lavori.....4/12/1984.-

scadenza del tempo utile per la ultimazione dei lavori.....

.....26/2/1985.-

i lavori rimasero sospesi... dal 11/2/1985 al 6/4/1986.-

per cui la nuova scadenza del tempo utile è.....21/4/1986.-

giorni impiegati in più..... ////

giorni impiegati in meno..... ////

CONTRATTO N.3968

data della consegna.....10/7/1986.-

data dell'inizio dei lavori.....10/7/1986.-

scadenza del tempo utile per la ultimazione dei lavori.....20/9/86

ALLEGATO 8

giorni impiegati in più.....

giorni impiegati in meno.....

AMMONTARE DEI LAVORI

CONTRATTO N.2486.....f. 79.950.000.-

CONTRATTO N.3968.....f. 21.000.000.-

TOTALE.....f. 100.950.000.-

RITENUTE CONTRATTUALI EFFETTUATE:

GARANZIA (5%).....f.3.767.644.-

INFORTUNI (0,5%).....f. 629.606.-

TOTALE.....f.4.397.250.-

ACCONTI CORRISPOSTI:

CONTRATTO N.2486.....f. 75.552.750.-

CONTRATTO N.3968.....f. 21.000.000.-

TOTALE.....f. 96.552.750.-

RIMANE IL CREDITO DELL'IMPRESA DI.....f. 4.397.250.-

pari alle ritenute di garanzia, di cui f.3.767.644 contrattua-

li e f.629.606.- per infortuni. Taranto 4/12/8/1987


L'IMPRESA



ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
RIZZO Pietro
N. 422

VISTO: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALLIERE)



ENTE APPALTANTE AMAT Azienda Municipalizzata Autotrasporti TARANTO

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA CABINA DI VERNICIATURA

NELL'AMBITO DEL DEPOSITO AMAT - VIA C. BATTISTI 657

IMPRESA SNC AUTOACCESSORI DUE MARI DI MARTINA F. (TA)

CERTIFICATO N. DUE per il pagamento della SECONDA rata.

[illegible]

ALLEGATO N. 9/A

ΔΙΕΓΓΙΣΤΟ Ν.9/Β

A.M.A.T.- AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA CABINA DI VERNICIATU-

RA NEL DEPOSITO AMAT DI VIA C.BATTISTI, 657- TARANTO.

IMPRESA: S.n.c. AUTOACCESSORI DUE MARI DEI F.lli FUMAROLA.

CONTRATTO: n.2486 dell'11/1/1984 e n.3968 in data 18/6/1986.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi in data 20/9/1986 è intervenuto il sig. Vincenzo FUMAROLA in rappresentanza dell'impresa summenzionata. Con la scorta del progetto e degli atti contrattuali si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto ed alle variazioni apportate.

Vennero verificate qualità e quantità dei materiali posti in opera, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro delle contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto ingegnere Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni del progetto,
- salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionali della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde

per qualità, dimensioni e quantità alle annotazioni riportate

sul registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza esclusione alcuna;

- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;

- che i lavori vennero completati nel tempo utile;

- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- che non occorsero occupazioni di stabili temporanee o definitive;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopradescritti sono regolarmente eseguiti e liquidati il credito dell'impresa come segue:

- ammontare dello stato finale.....£. 100.950.000.-

- a dedurre acconti corrisposti.....£. 96.552.750.-


- resta il credito liquido dell'impresa in....£. 4.397.250.-

(diconsi lire quattromilionitrecentonovantasettemiladuecento-
vinquanta) delle quali si propone il pagamento all'impresa

suddetta a tacitazione di ogni suo diritto di avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.-

TARANTO li 30/9/1987.-

L'IMPRESA



VISTO, ACCERTATO E CONFERMATO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Silvano CAVALIERE)

A.M.A.T.- AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA CABINA DI VERNICIATURA

CON N.2 GRUPPI DI LAVAGGIO ARIA, NELL'AMBITO DEL DE-

POSITO A.M.A.T..-

IMPRESA: AUTOACCESSORI DUE MARI S.n.c. DEI F.lli FUMAROLA

(MARTINA FRANCA-TARANTO).-

CONTRATTO: n.2486 dell'11/1/1984 e n.3968 del 18/6/1986.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto principale è stato presentato

dalla Ditta AUTOACCESSORI DUE MARI ed approvato in sede di ag-

giudicazione di gare con deliberazione n.268 del 31/8/1983.

AFFIDAMENTO LAVORI: a seguito della summenzionata gara i lavo-

ri furono affidati alla ditta AUTOACCESSORI DUE MARI S.n.c. dei

F.lli FUMAROLA, con sede in Martina Franca (TA).-

IMPORTO CONTRATTUALE: fu stabilito in £.79.950.000.-

ATTI SUPPLETTIVI: in corso d'opera fu riscontrata la necessità

di dotare la cabina forno di ulteriore sistema di filtraggio

costituito da due gruppi di lavaggio aria da 30.000 mc/h.

Fu quindi autorizzata la fornitura e posa in opera alla

stessa ditta con deliberazione n.142 del 9/4/1986, per un im-

porto aggiuntivo di.....£.21.000.000.-

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma complessivamente au-

torizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta

dal seguente prospetto:

a) - per il contratto principale £. 79.950.000.-

Allegato N.11

b) - per il contratto suppletivo.....£. 21.000.000.-

TOTALE.....£.100.950.000.-

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori furono consegnati con verbale redatto in data 4/12/1984;

TEMPO STABILITO: per la esecuzione dei lavori erano stabiliti 60 (sessanta) giorni lavorativi a partire dalla data di consegna dei lavori. Il termine doveva scadere quindi il giorno 26/2/1985;

SOSPENSIONE DEI LAVORI: a seguito della necessità di provvedere alla costruzione di una tettoia per proteggere la cabina di verniciatura dagli agenti atmosferici i lavori venivano sospesi in data 11/2/1985, come risulta dal relativo verbale di sospensione;

RIPRESA DEI LAVORI: cessate le cause che determinarono la sospensione dei lavori, gli stessi vennero ripresi in data 6/4/1986, come risulta dal relativo verbale;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori venivano ultimati in data 21/4/1986 come risulta dal certificato di ultimazione lavori.

TEMPO OCCORSO PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI: complessivamente, tenuto conto del periodo di sospensione, furono impiegati 60 giorni lavorativi per la esecuzione delle opere, nel rispetto dei termini contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

PAGAMENTI IN ACCONTO: durante il corso dei lavori furono effettuati pagamenti in acconto per un importo complessivo di£. 96.552.750.-

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 12/8/1987 ed importa complessivamente nette...£. 100.950.000.- così distinte:

- a) per lavori, nette.....£. 100.950.000.-
- b) per pagamenti in acconto.....£. 96.552.750.-

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'impresa in.....£. 4.397.250.-

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: non risulta che durante il lavoro sia avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI: con note nn.1698/1699/1700 del 13/7/87 sono state chieste agli Enti interessati (INAIL, INPS, ISPETTO- RATO DEL LAVORO) le prescritte dichiarazioni liberatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: essendosi svolti i lavori esclusivamen- te all'interno dell'ambito aziendale, sono stati omessi gli avvisi ad opponendum.

Non risulta che durante i lavori siano stati provocati dan- ni diretti o indiretti alle proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in que- stione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sotto-

scritto ing. Pietro RIZZO, Funzionario Superiore dell'Azienda

A.M.A.T. - 522.22 3.....

TARANTO li 20/8/1987. -



Visto: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Ing. Silvano CAVALLIERE)

Secondo il dato alle restituzioni, quindi, il credito

netto dell'impresa in 4.397.250.-

RESERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di con-

tabilità senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: non risulta che durante il lavoro

sia avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI: con note nn. 1620/1621/100 del 13/1/01

sono state chieste agli enti interessati (INAIL, INPS, INPES-TO-

RATO DEL LAVORO) le prescritte dichiarazioni liberatorie.

AVVISI AD OPOENDUM: essendo svolti i lavori esclusivamente

te all'interno dell'ambito aziendale, sono stati omessi gli

avvisi ad opondum.

Non risulta che durante i lavori siano stati provocati dan-

ni diretti o indiretti alle proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in que-

stione l'impresa assumitrice non ha effettuato la cessione dei

ffp

avviati liberi.