



A. M. A. T.
Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto processo verbale di sospensione lavori costruzione n.2 (due) capannoni.-

L'anno millenovecentottant. a il giorno 3 (tre)
del mese di S e t t e m b r e, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI (a.g.)

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO (a.g.)

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto
a voto)

9. Francesco RUGGIERI (con diritto
a voto)

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott./Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto sottoscritto dall'Azienda e dall'Impresa DE BARTOLOMEO Francesco in data 28/1/1980 ove viene precisato che l'opera di cui alle delibere n.243 del 4/10/1978 e n.185 del 25/9/1979, affidata appunto alla Impresa DE BARTOLOMEO Francesco, doveva essere consegnata entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta) e precisamente entro il 4/luglio/1980;


- VISTO il processo verbale di sospensione dei lavori firmato dall'ing. Giulio D'ALESSANDRO - Direttore dei Lavori - e dal titolare dell'Impresa sig. DE BARTOLOMEO Francesco;
- CONSIDERATO che i lavori non possono essere utilmente proseguiti, perchè le cave e gli impianti di calcestruzzi resteranno chiusi per ferie;
- CHE la stessa CECCATO S.p.A. ha dato la propria disponibilità ad iniziare il montaggio del ponte ai primi di Settembre;
- RITENUTO dover prendere atto del processo verbale innanzi citato;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto del processo verbale di sospensione dei lavori della costruzione di due capannoni affiancati, con strutture prefabbricate in ferro, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.-

Il Segretario



Visto : *Il Presidente*




Comunicata all'Amministrazione Comunale il 13/9/1980

Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ ^{la Giunta Municipale} n. 259 del 18/9/1980

~~Resa esecutiva il~~ //.....

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)


Il Direttore




VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

(art. 16 Reg. 25/maggio/1895 - n. 350)

ENTE APPALTANTE: A.M.A.T. Taranto

OGGETTO: Costruzione di due capannoni affiancati con strutture prefabbricate.

IMPRESA APPALTANTE: DE BARTOLOMEO Francesco - via Falanto, 13 Taranto

CONTRATTO DI APPALTO n. 815 di Rep. del giorno 28 gennaio 1980, registrato in Taranto il 26 febbraio 1980 al n. 2801 serie 1/A - vol. 29.

L'anno 1980 addì trentuno del mese di luglio, il sottoscritto Dott. Ing. Giulio D'Alessandro, direttore dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di sospensione in data 17/5/80;

VISTO il verbale di ripresa in data 26/5/80;

VISTA la delibera n. 233 in data 16/7/80 con la quale si concedeva una proroga di gg. 40;

VISTO che a seguito delle sospensioni e delle proroghe la nuova scadenza utile per la ultimazione dei lavori è fissata per il giorno 23/8/80;

CONSIDERATO che i lavori non possono essere utilmente proseguiti, perché le cave e gli impianti di calcestruzzi resteranno chiusi per le ferie; che la stessa Ceccato S.p.A., ha dato la propria disponibilità

ad iniziare il montaggio del ponte ai primi di settembre

ORDINA

all'impresa DE BARTOLOMEO Francesco - via Falanto, 13
Taranto - che i lavori stessi siano sospesi da oggi.
La data di ripresa lavori sarà comunicata all'Impresa dalla Direzione Lavori.



L'IMPRESA

IMPRESA
DE BARTOLOMEO FRANCESCO
Via Falanto, 13 - TARANTO



74100 Taranto, 13/Settembre/80

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 697 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo

1747⁸⁰

Rip.


Risposta a N.

del

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali -

Via De Cesare, 102

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del
3/9/80:

- DEL. N° 251 = Presa atto processo verbale di sospensione la
vori costruzione di n° 2 capannoni.
- " N° 252 = Presa atto interessi di mora dovuti all'ENPI
per ritardato pagamento.
- " N° 253 = Rettifica 3° 3 stato avanzamento lavori TECNO-
IMPIANTI.
- " N° 254 = Trasferimento di agenti tra AMAT e Gestione
Commissariale Extraurbani BOTTIGLIONE Antonio/
PERRONE Arcangelo.
- " N° 255 = Presa atto affidamento incarico all'Avv. RIZZO
C. per la difesa dell'Azienda nella causa FAISA-
CISAL/AMAT.
- " N° 256 = Atto di citazione proposto dai dipendenti DE VI-
TA Lucio-Segr.Prov.FAISA-CISAL- e DE PASQUALE
Cosimo-Segr.Az.FAISA-CISAL} Opposizione a decre-
to ex art. 28 L. 20/5/70, n.300- Affidamento
incarico per la difesa dell'Azienda.
- " N° 257 = Applicazione accordo nazionale del 23/11/79 ai
Dirigenti.
- " N° 259 = Presa atto della somma di £. 697.480.= dovuta
all'I.N.A.M. per controlli sanitari.
- " N° 266 = Partecipazione di alcuni consiglieri alle gior-
nate di studio "I bacini del raffico" a Padova
nei giorni 24-25/Ottobre/80.
- " N° 267 = Partecipazione di alcuni consiglieri al Conve-
gno Nazionale sulle tariffe nei servizi pubbli-
ci di trasporto nei giorni 3 e 4 ottobre 1980,
a GRADO.
- " N° 268 = Presa atto trasferta a Vittorio Veneto presso la
Soc. SICCA degli agenti: BISCI F., CARRIERI G.,
PETRUZZI G., CARALLO N. CARRIERI A., dal 21 al
26/7/80.

Distinti saluti.

FF/VM.-

p. R.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

13/Settembre/80

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO**

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

TARANTO

N. 1268 di Prot.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 3/9/80 :

- Del. N° 251 = Presa atto processo verbale di sospensione lavori costruzione n° 2 capannoni.
- " N° 252 = Presa atto interessi di mora dovuti all'ENPI per ritardato pagamento.
- " N° 253 = Rettifica 3° stato di avanzamento TECNOIMPIANTI.
- " N° 255 = Presa atto affidamento incarico all'avv. RIZZO C. per la difesa dell'Azienda nella causa FAISAL-CISAL/AMAT.
- " N° 257 = Applicazione accordo nazionale del 23/11/79 ai Dirigenti.
- " N° 259 = Presa atto della somma di L. 697.480.= dovuta all'I.N.A.M. per controlli sanitari.
- " N° 266 = Partecipazione di alcuni consiglieri alle giornate di studio "I bacini del Traffico" a Padova nei giorni 24-25/Ottobre/80.
- " N° 267 = Partecipazione di alcuni consiglieri al Convegno Nazionale sulle tariffe nei servizi pubblici di trasporto nei giorni 3 e 4 ottobre 1980 a GRADO.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-



ALL'UFFICIO Aziende e Servizi Mun.

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ALL'UFFICIO

A M A T

Segreteria Generale

A M A T

23.SET.1980

SEDI

N. 572/80 di Prot.

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 18.9.80

Oggetto : Delibera AMAT n. 251 del 3.9.80

(Relatore POLLICORO)

La G.M. , nella seduta del 18.9.80 , PRENDE ATTO

Taranto, li 22.9.80

IL CAPO SEZIONE
IL (dr. Danilo Romandini)



Giuseppe Annato

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto processo verbale di sospensione lavori costruzione n.2 (due) capannoni.-

L'anno millenovecentottanta il giorno 3 (tre)
del mese di Settembre, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Piero MONOPOLI (a.g.)
4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO (a.g.) 7. =====

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto) 9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto)

ff.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. /////// Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto sottoscritto dall'Azienda e dall'Impresa DE BARTOLOMEO Francesco in data 28/1/1980 ove viene precisato che l'opera di cui alle delibere n.243 del 4/10/1978 e n.185 del 25/9/1979, affidata appunto alla Impresa DE BARTOLOMEO Francesco, doveva essere consegnata entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta) e precisamente entro il 4/luglio/1980;

- Atto*
- VISTO il processo verbale di sospensione dei lavori firmato dall'ing. Giulio D'ALESSANDRO - Direttore dei Lavori - e dal titolare dell'Impresa sig. DE BARTOLOMEO Francesco;
 - CONSIDERATO che i lavori non possono essere utilmente proseguiti, perchè le cave e gli impianti di calcestruzzi resteranno chiusi per ferie;
 - CHE la stessa CECCATO S.p.A. ha dato la propria disponibilità ad iniziare il montaggio del ponte ai primi di Settembre;
 - RITENUTO dover prendere atto del processo verbale innanzi citato;
 - AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi

DELIBERA


- di prendere atto del processo verbale di sospensione dei lavori della costruzione di due capannoni affiancati, con strutture prefabbricate in ferro, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c. : IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

Ferrante



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

(art. 16 Reg. 25/maggio/1895 - n. 350)

ENTE APPALTANTE: A.M.A.T. Taranto

OGGETTO: Costruzione di due capannoni affiancati con strutture prefabbricate.

IMPRESA APPALTANTE: DE BARTOLOMEO Francesco - via Falanto, 13 Taranto

CONTRATTO DI APPALTO n. 815 di Rep. del giorno 28 gennaio 1980, registrato in Taranto il 26 febbraio 1980 al n. 2801 serie 1/A - vol. 29.

L'anno 1980 addì trentuno del mese di luglio, il sottoscritto Dott. Ing. Giulio D'Alessandro, direttore dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di sospensione in data 17/5/80;

VISTO il verbale di ripresa in data 26/5/80;

VISTA la delibera n. 233 in data 16/7/80 con la quale si concedeva una proroga di gg. 40;


VISTO che a seguito delle sospensioni e delle proroghe la nuova scadenza utile per la ultimazione dei lavori è fissata per il giorno 23/8/80;

CONSIDERATO che i lavori non possono essere utilmente proseguiti, perché le cave e gli impianti di calcestruzzi resteranno chiusi per le ferie; che la stessa Ceccato S.p.A., ha dato la propria disponibilità

ad iniziare il montaggio del ponte ai primi di settembre

ORDINA

all'impresa DE BARTOLOMEO Francesco - via Falanto, 13
Taranto - che i lavori stessi siano sospesi da oggi.
La data di ripresa lavori sarà comunicata all'Impresa dalla Direzione Lavori.



L'IMPRESA

IMPRESA
DE BARTOLOMEO FRANCESCO
Via Falanto, 13 - TARANTO