



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto verbale di collaudo dei lavori di fornitura e installazione di un impianto di riscaldamento.

L'anno millenovecentottantuno il giorno 22 (ventidue)

del mese di A p r i l e, alle ore 18.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Vito Franco FIORE (a.g.)

4. Enrico GRILLI 5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO 7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto) 9. Cosimo MICCOLI

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con contratto stipulato in data 7/9/1979 Rep. 619 reso esecutivo dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Taranto con atto n. 25609 del 21/9/1979, venivano affidati, all'Impresa Tecnoimpianti di Vincenzo Quero di Taranto, i lavori per la fornitura e l'installazione di un impianto di riscaldamento;

- CHE i citati lavori sono stati ultimati in data 25/ottobre/1980 come risulta dal verbale di consegna provvisoria;
- CONSIDERATO che con deliberazione n. 63 del 28/1/1981 conferiva incarico di eseguire il collaudo termico dell'impianto al dr. ing. Pietro Rizzo di Taranto;
- CHE alle visite di collaudo effettuate nei giorni 20 e 25/febbraio/81 e 1° e 12/marzo/1981 sono intervenuti, oltre al suindicato professionista, il Direttore di Esercizio ing. Silvano Cavaliere; il Direttore dei Lavori ing. Claudio Cassandro ed il legale rappresentante dell'Impresa sig. Vincenzo Quero;
- CHE dalle verifiche eseguite ed in conseguenza di quanto è stato riscontrato il tecnico collaudatore ha ordinato l'esecuzione dei sottosegnati lavori di riparazione per rendere l'impianto conforme al progetto redatto dall'ing. Giuseppe D'Eredità:
 - a) - applicazione sul canale da fumo di uno sportellino per l'ispezione e la pulizia;
 - b) - applicazione sul canale da fumo di una placca controllo fumi;
 - c) - applicazione sulla canna fumaria di una placca controllo fumi con termometro;
 - d) - sostituzione della guaina dei conduttori dell'impianto elettrico della centrale termica, non a norma;
 - e) - eliminazione di ingombro della tubazione di ricircolo acqua caldaia, non a norma;
 - f) - installazione estintore;
 - g) - installazione termostati comando pompe;
 - h) - sollevamento soglia ingresso centrale termica e pozzetto serbatoio gasolio;
 - i) - coibentazione tubo di sicurezza e vaso d'espansione;
 - l) - applicazione di due coppie di valvole automatiche di sfogo aria;
 - m) - applicazione di gruppo filtro-rubinetto di intercettazione sulla tubazione del gasolio;
 - n) - verniciatura con smalto delle tubazioni e radiatori.
- CHE le riparazioni e i rifacimenti ordinati sono stati completamente e lodevolmente eseguiti dall'impresa appaltatrice;
- RITENUTO, quindi, dover prendere atto del verbale di collaudo sottoscritto, per conferma di quanto innanzi specificato, sia dall'appaltante che dall'appaltatore;
- VISTI gli atti;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto del verbale di collaudo, con le specifiche in esso contenute, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.

Visto:

Il Presidente

Il Segretario

[Firma]

[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 6/5/1981
la Giunta Municipale nella seduta 15/5/1981
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Res. esecutiva n.

Il Direttore
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
~~AMAT-TARANTO~~

COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale



ALLA DIREZIONE AMAT

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 15.5.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 181 del 22.4.1981 -

(Relatore Ass. Intelligente...)

La G.M., nella seduta del 15.5.1981, PRENDE ATTO

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme

Taranto li 20 MAG 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

Il Segretario Generale



Taranto li, 16.5.1981

IL PRESIDENTE DELLA G.M.



74100 Taranto, 5/Maggio/1981.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. di protocollo

900/81

Rip.

Risposta a N.

del

Allegati N.

T A R A N T O


Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 164 = Rimborso all'Economo di £. 4.963.054.=per spese economali.
- " N° 172 = Presa atto spese di trasferta a Milano per partecipazione alla "Giornata di Studio " organizzata dalla Federtrasporti.
- " N° 181 = Presa atto verbale di collaudo dei lavori di fornitura e installazione di un impianto di riscaldamento.
- " N° 182 = Presa atto interessi passivi sui ritardati pagamenti a fronte di fatture scadute - ditta Nicola BASILE - Taranto .
- " N° 183 = Svincolo cauzione definitiva ditta FERRARESE Enzo di £. 1.225.000.=

Distinti saluti.

6 MAG. 1981

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 5/Maggio/1981

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali -

Via De Cesare, 102

N. di protocollo 901/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni adottate
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 164 = Rimborso all'Economo di £. 4.963.054.= per
spese economali.
- " N° 172 = Presa atto spese di trasferta a Milano per
partecipazione alla "Giornata di Studio"
organizzata dalla Federtrasporti.
- " N° 181 = Presa atto verbale di collaudo dei lavori
di fornitura e installazione di un impianto
di riscaldamento.
- " N° 182 = Presa atto interessi passivi sui ritardati
pagamenti a fronte di fatture scadute-ditta
Nicola BASILE - Taranto.
- " N° 183 = Svincolo cauzione definitiva ditta FERRARESE
Enzo di £. 1.225.000.=

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore

(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-





AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI

TARANTO

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEL DEPOSITO-OFFICINA DELL'AZIENDA, in via Cesare Battisti.

Eseguiti dall'impresa: DITTA TECNOIMPIANTI di VIN-
CENZO QUERO snc, via Diego Peluso II6/A Taranto.

Per contratto: n. 619 di Rep. del 7/9/79 registrato
a Taranto il 1/10/79 al n. II312, Mod. 71, Vol. I961.

^^^^^^

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COL-
LAUDO

PREMESSE

Progetto Principale: il progetto per l'esecuzione
delle opere in collaudo fu redatto in data 10/5/79
dallo Studio Tecnico di PROGETTAZIONI GENERALI, via
Emilia 40, ing. Giuseppe D'Eredità; fu adottato con
delibera della Commissione Amministratrice dell'A-
MAT n. I37 del 18/7/79 approvata dalla G.M. il 26/
7/79 e dal CO.RE.CO. di Taranto in data 2/8/79
con atto n. 21786.

Importo dei lavori: nell'esperimento di Appalto Con-
corso rimase aggiudicataria la ditta indicata in
oggetto per un importo a corpo per fornitura ed

Donato Peluso
Donato Peluso

TECNOIMPIANTI

di Quero Vincenzo & C. snc
Via Diego Peluso, 112
40100 TARANTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
RIZZO Pietro
Pietro Rizzo

installazione delle opere di L.30.770.478=

Deposito cauzionale: dal comma g) del contratto risulta che la cauzione definitiva fu stabilita in

L.I.538.525=.L'Impresa provvide ad effettuare versamento di cauzione provvisoria di L.800.000= con

bolletta n.31 dell'II/5/79 intestata alla Tesoreria aziendale del Banco di Napoli e saldo cauzione

con boll.n.38 dell'I/IO/79 per L.738.525=

Lavori aggiuntivi: nel corso dell'opera furono ordinati dal Direttore dei Lavori, lavori aggiuntivi

consistenti in una modifica del locale centrale termica, nonché del tracciato delle tubazioni, per l'ammontare di L.I.810.234=

Direttore dei Lavori: i lavori sono stati diretti dall'ing. CLAUDIO CASSANDRO, residente in Taranto alla via Salinella n.49.

Consegna dei lavori: la consegna fu effettuata il giorno I/IO/79, come da verbale redatto nella stessa data, senza riserve da parte dell'impresa.

Tempo utile: in base all'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto erano previsti 90 (novanta) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, con scadenza quindi al 29/12/79.

Con lo stesso articolo era stabilita la penale di

L.50.000=per ogni giorno di ritardo.

Per le proroghe concesse dalla stazione appaltante:

1)Delibera del Consiglio di Amm.ne AMAT n.289 del
12/12/79

2)Delibera n.12 del 14/1/80 dello stesso Organo

3)Delibera n.173 del 28/5/80 dello stesso Organo

la durata dei lavori fu protratta complessivamente
per giorni 163 e pertanto la nuova scadenza restò
stabilita per il giorno 10/6/80.

Ultimazione lavori:l'ultimazione dei lavori é avve-
nuta il giorno 25/10/80 come risulta dal verbale di
consegna provvisoria redatto in data 10/12/80.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:il ritardo é sta-
to quindi di 137 giorni,per cui é stata applicata
la penale di L.6.850.000=

Stato finale:lo Stato finale é stato redatto dal Di-
rettore dei Lavori in data 26/1/81 ed importa,com-
plessivamente,nette L.32.580.712 così distinte:

a)per lavori a corpo,netteL-30.770.478=

b)per lavori aggiuntivi,nette....L -1.810.234=

Totale generale nettoL-32.580.712=

da cui sono dedotte :

per n.3 certificati d'acconto

già emessiL-23.973.125 =

	per n.137 giorni di penaleL -6.850.000=	
	Sommano le deduzioniL-30.823.125=	
	Secondo il detto Stato Finale resta,quindi,il cre-	
	dito d'impresa di LI.757.587=	
	Riserve dell'impresa:l'impresa ha firmato il regi-	
	stro di contabilità senza riserve.	
	Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:	
	Importo netto autorizzatoL-30.770.478=	
	Importo netto maggiori lavoriL -1.810.234=	
	Totale importo netto lavoriL-32.580.712=	
	Importo netto esigibile dall'Im-	
	presaL-25.730.712=	
	Minore spesa(penale)L -6.850.000=	
	Assicurazioni degli operai:il Direttore dei Lavori	
	con dichiarazione in data 15/2/81 ha attestato che	
	non essendo,in pari data,pervenuta risposta con	
	segnalazioni d'impedimento da parte del locale Is-	
	pettorato del Lavoro,INAM,INPS,INAIL,l'impresa può	
	considerarsi in regola a norma della circolare del	
	Ministero dei LL.PP. n.1498 del 15/2/52.	
	Infortuni in corso di lavoro:non risulta che siano	
	avvenuti infortuni.	
	Avvisi ad opponendum:con certificato in data 5/2/81	
	il Direttore dei Lavori ha dichiarato che per l'e-	



secuzione dei lavori in argomento, non è stato necessario occupare proprietà private né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui è stata omessa la pubblicazione degli avvisi prescritti dall'art. 360 della Legge 20/3/1865 n. 2248.

Cessioni di credito: con certificato in data 5/2/81 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

Andamento dei lavori: per quanto risulta dagli atti, i lavori, ad eccezione del loro protrarsi nel tempo, si svolsero in massima secondo le previsioni di progetto e delle perizie suppletive ed in conformità degli ordini e delle disposizioni della Direzione Lavori.

Tempo stabilito per il collaudo: l'art. 17 del Capitolato speciale stabilisce che la visita di collaudo deve avvenire entro la prima stagione invernale successiva alla data di ultimazione dei lavori.

Collaudatore: con nota n. 252/81 in data 6/2/81 dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici

Donato De Luca
De Luca

TECNOIMPIANTI
di Quera Vincenzo & C. s.n.c.
Via D. C. F. 112
80060 TARANTO

ORDINE DEGLI ING.
della Provincia di TA
Dott. Ing.
RIZZO Pietro
N. 422

di Taranto é stata comunicata al sottoscritto,ing. Pietro Rizzo residente in Taranto alla via Salento n.29,la delibera N.63 del 28/1/81 con cui la Commissione Amministratrice della predetta Azienda conferiva allo stesso professionista l'incarico di eseguire il collaudo termico dell'impianto in narrativa.

VERBALE DI VISITA

Visita di collaudo:la visita di collaudo é stata fatta nei gg.20 e 25 febbraio,1 e 12 marzo,con preavviso verbale da parte del sottoscritto.

Intervento alla visita:alla visita di collaudo sono intervenuti,oltre al sottoscritto,collaudatore, i signori:ing.Silvano Cavaliere,Direttore Esercizio dell'Azienda AMAT;ing.Claudio Cassandro,Direttore dei Lavori;Vincenzo Quero,titolare della Ditta.

Risultato della visita:

Colla scorta del progetto e dei documenti contabili il sottoscritto collaudatore,con gli altri intervenuti alla visita,ha compiuto un esame generale dei lavori consistenti nell'installazione di un IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ad acqua calda a bassa temperatura ad elementi concentrati,nel Deposito-Officina dell'Azienda.

Si é proceduto quindi ad effettuare:

Verifica qualitativa-

esaminati attentamente tutti i materiali e le apparecchiature impiegati nella costruzione dell'impianto, essi sono risultati nuovi e corrispondenti alle caratteristiche contrattuali o alle variazioni autorizzate dalla Direzione Lavori; esenti da difetti di struttura, di lavorazione e di funzionamento e posti in opera a regola d'arte.

Verifica quantitativa-

i diametri delle tubazioni e le dimensioni dei corpi scaldanti e di tutte le altre apparecchiature che nel complesso costituiscono l'impianto sono risultati corrispondenti a quelli indicati nello schema di montaggio del progetto esecutivo od alle variazioni autorizzate dalla Direzione Lavori.

Prova di circolazione a caldo-

portata l'acqua all'uscita del generatore alla temperatura di 90°C si é accertato che ad impianto funzionante ogni corpo scaldante si é uniformemente riscaldato..

Prova di dilatazione termica del contenuto d'acqua dell'impianto-

messo l'impianto in funzione e portata l'acqua cal-

da all'uscita del generatore alla temperatura di 90°C si é potuto accertare che il vaso d'espansione é stato in grado di contenere tutto l'aumento di volume subito dall'acqua dell'impianto per effetto della dilatazione termica.

Prova a caldo delle tubazioni-

portata la temperatura dell'acqua all'uscita del generatore al valore di 90°C, si é potuto accertare che, per effetto delle dilatazioni termiche subite dai materiali metallici costituenti l'impianto ed in particolare delle tubazioni, non si sono verificate nelle giunzioni guasti di vario genere o deformazioni permanenti pregiudizievoli alla funzionalità dell'impianto.

In conseguenza di quanto é stato riscontrato, il sottoscritto collaudatore ha ordinato l'esecuzione dei sottoelencati lavori di riparazione:

Applicazione sul canale da fumo di uno sportellino per l'ispezione e la pulizia.

Applicazione sul canale da fumo di una placca controllo fumi.

Applicazione sulla canna fumaria di una placca controllo fumi con termometro.

Sostituzione della guaina dei conduttori dell'impianto-



to elettrico della Centrale Termica, non a norma.

Eliminazione di ingombro della tubazione di ricircolo acqua caldaia, non a norma.

Installazione estintore

Installazione termostati comando pompe

Sollevamento soglia ingresso centrale termica e pozzetto serbatoio gasolio.

Coibentazione tubo di sicurezza e vaso d'espansione

Applicazione di due coppie di valvole automatiche di sfogo aria

Applicazione di gruppo filtro-rubinetto di intercettazione sulla tubazione del gasolio.

Verniciatura con smalto delle tubazioni e radiatori.

Controllo delle temperature-

Poiché la temperatura esterna, rilevata alle 6 del mattino, è risultata di $8,5^{\circ}\text{C}$; superiore, pertanto, al valore accettabile $t_e' = t_e + 4/10(t_i - t_e) = 0^{\circ} + 4/10(15^{\circ} - 0^{\circ}) = 6^{\circ}\text{C}$, si è fatto riferimento al fattore di carico espresso da $m = t_i' - t_e' / t_i - t_e$ (rapporto tra salto termico effettivo e di progetto) che deve risultare compreso fra 0,45 e 1. Il valore riscontrato, mediando vari ambienti, è risultato $m = 0,56$

Donato De Santis
Carli

TECNOMPIANTI
di Quercia Vignola & C. snc.
Via S. Paolo, 112
74100 TARANTO

ORDINE DEGLI ING. N. 11
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
RIZZO Pietro
N. 422

Si é seguito il metodo pratico di collaudo secondo le NORME CTI-UNI 5364-64,calcolando il valore della temperatura dell'acqua all'uscita del generatore da non superare durante la prova di collaudo. Tale valore é risultato di 52°C.

Per la misura interna ed esterna é stata impiegato un termometro elettronico che consente di rilevare temperature con un errore massimo di 0,2°C.

Per la misura della temperatura del fluido scaldante é stato impiegato lo stesso termometro,con sonda diversa in grado di rilevare temperature con errore massimo di 0,5°C.

La misurazione delle temperature all'interno dei locali é stata eseguita nella loro parte centrale a m 1,5 dal pavimento.I valori riscontrati corrispondono a quelli contrattuali e di benessere.

La temperatura nei locali riscaldati é stata riscontrata uniforme,salvo lievi differenze comprese nelle tolleranze accettabili.

RELAZIONE DI COLLAUDO

Esecuzione delle riparazioni ordinate:le riparazioni e rifacimenti ordinati sono stati completamente e lodevolmente eseguiti.

Varianti e lavori non previsti:le opere eseguite cor-

rispondono a quelle progettate ed approvate, salvo modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione lavori ed ammissibili.

Penale per ritardo:

come risulta dalle premesse, è stata applicata dal Direttore dei Lavori una penale di L.6.850.000= per il ritardo di gg.137 sul compimento dei lavori; su tale penale l'impresa non ha avanzato riserve.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare nelle verifiche, nei controlli e nelle misurazioni, si è dedotto che le opere corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che, infine, esiste l'esatta rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Revisione tecnico-contabile:

E' stata accertata dal collaudatore la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico-

contabile totale che ha confermato l'importo dello stato finale in L.32.580.712=

In definitiva la situazione contabile può essere riepilogata nel modo seguente:

Importo dello stato finale.....L-32.580.712=

a dedurre acconti corrisposti..L-23.973.125=

a dedurre per penaleL -6.850.000=

Resta il credito dell'impresa .L -1.757.587=

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra, visto il verbale di visita di collaudo e considerato che:

-i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione tecnica dei Lavori, le prescrizioni contrattuali e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione.

-i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri.

-con la esecuzione dei lavori ordinati in sede di visita di collaudo sono state eliminate le deficienze di cui è cenno nel verbale di visita.

-per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione



dei Lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza tra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa per gli effetti dell'art. 1667 del C.C. ha, in particolare, dichiarato non esservi difformità o vizi oltre quelli notati.

-per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere.

-l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite delle spese autorizzate.

-i lavori non sono stati compiuti entro il termine prescritto pur tenendo conto delle proroghe concesse e delle sospensioni debitamente verbalizzate (per cui, essendo stati ultimati con un ritardo di giorni 137, sul conto finale è stata applicata una penale di L. 6.850.000)

-l'impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e ha ottemperato agli ordini ed alle disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso di essi.

-nella compilazione dello stato finale sono stati adottati i prezzi unitari contrattuali e quelli successivamente concordati.

-l'impresa ha firmato la liquidazione dei lavori senza riserve.

-l'impresa ha adempiuto ad ogni obbligo assicurativo e previdenziale come da certificato in atti.

-non é stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

-l'opera é stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto alla Direzione dei Lavori.

-in seguito ai riscontri contabili effettuati ed alle risultanze della visita di collaudo, l'importo del conto finale può essere confermato come segue:

Importo del conto finaleL-32.580.712=

Deduzione per acconti corrispostiL-23.973.125=

Deduzione per penaleL -6.850.000=

Resta il credito dell'impresa ...L -I.757.587=

-non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivantile dall'appalto cui si riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme ancora dovute all'impresa.

IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE CERTIFICA

-che i lavori di fornitura e posa in opera di un impianto di riscaldamento ad acqua calda a bassa

temperatura ad elementi concentrati, nell'Officina
Deposito dell'Azienda Municipalizzata Autotraspor-
ti Pubblici-Taranto, eseguiti dall'impresa TECNO-
IMPIANTI di Vincenzo Quero, snc, via Diego Peluso
II6/A-Taranto, in base al contratto n.619 in data
7/9/79 registrato a Taranto il 1/10/79 SONO COL-
LAUDABILI come in effetti col presente atto li
collauda e LIQUIDA il credito residuo dell'impre-
sa come appresso:

-Importo del conto finale

confermatoL-32.580.712=

a dedurre

-Importo degli accontiL-23.973.125=

-Penale ritardoL -6.850.000=

RESTANOL -1.757.587=

(unmilionesettecentocinquantasettecentot-
tantasette)

che possono ad essa pagarsi o a chi per essa,
salvo l'approvazione del presente atto, il paga-
mento della tassa suppletiva di registro, quanto
sarà disposto per la tacitazione dei reclami pre-
sentati dai creditori in relazione al disposto
dell'art.360 della Legge sulle OO.PP., la dimostra-
zione dell'adempimento degli obblighi assicura-

tivi.

Con il presente atto di collaudo il sottoscritto
ing. PIETRO RIZZO dichiara di prendere in consegna
l'opera.

Taranto li **14 APR 1981**

PER L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

IL RAPP. TE L'AZIENDA

L'ING. COLLAUDATORE

TECN. IMPIANTI
di Quercia & C. s.r.l.
Via Diego Paluso, 112
74100 TARANTO

Giuseppe De Santis

ORDINE DELL'ING. L. N. E.
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
RIZZO Pietro
N. 422