



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Pres. atto certificati di collaudo, regolare esecuzione e conto finale dei lavori inerenti la fornitura e l'installazione di un impianto di depurazione acque.-

L'anno millenovecentottant. uno il giorno 20. (venti) del mese di Maggio, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Vito Franco FIORE (a.g.)

4. Enrico GRILLI

5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO (a.g.)

7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto)-

9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto)-

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE: Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che con contratti stipulati in data 31/3/80 e 24/10/80 Rep. n. 942 e n. 1239 resi esecutivi dal CO.RE.CO di Taranto in data 16/4/80 e 11/11/80 con atti n. 11650 e 34678, venivano affidati alla Società System Acque s.a.s. di Gino Gasparini & C. - S. Maria di Sala (Venezia) - i lavori per la fornitura e l'installazione di un impianto di depurazione separato per acque industriali e di fogna in adeguamento alla legge n. 319 del 10/5/76;

- CHE i citati lavori sono stati ultimati in data 3/10/1980 come risulta dal verbale di consegna provvisoria allegato alla deliberazione n. 298 del 15/10/1980;
- CONSTATATO che i lavori sono stati collaudati dal dr. ing. Francesco RAGO di Taranto, come risulta dal certificato in data 12/5/81, in relazione all'incarico conferito con la deliberazione n. 265 del 21/11/1979 ed ai sensi dell'art. 21 del disciplinare di appalto allegato alla deliberazione n. 308 del 27/12/1979;
- VISTI ed esaminati il certificato di collaudo, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione lavori;
- RILEVATO che l'Impresa System Acque s.a.s. di Gino Gasparini & C. ha eseguito lavori per un totale lordo di £. 161.864.900.=(centosessantunomilioniottoctosessantaquattromilanovecento) ed entro i limiti dell'importo dei contratti;
- VISTO che in corso d'opera sono stati corrisposti n. 4 (quattro) acconti per complessive £. 142.826.097.=(centoquarantaduemilioniottoctoeventiseimilanovantasette) e che il credito lordo attuale della Impresa è di £. 19.038.803.=(diciannovemilionitrentottomilaottocentototale) I.V.A. compresa;
- DATO atto che non esistono pendenze in dipendenza dei lavori in narrativa;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di approvare i certificati di collaudo, di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale dei lavori di cui alle premesse, compilati dal dr. ing. Francesco Rago di Taranto in data 12/5/1981 e che presentano un conto finale lordo di £. 161.864.900.=(centosessantunomilioniottoctosessantaquattromilanovecento) I.V.A. compresa e un credito attuale dell'Impresa System Acque s.a.s. di Gino Gasparini & C. - S. Maria di Sala (Venezia) di £. 19.038.803.=(diciannovemilionitrentottomilaottocentototale) I.V.A. compresa per essere stati corrisposti in corso d'opera acconti per complessive lire 142.826.096.=(centoquarantaduemilioniottoctoeventiseimilanovantasei) e che allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante;
- 2) - di liquidare e pagare all'Impresa System Acque s.a.s. di Gino Gasparini & C. - S. Maria di Sala (Venezia) la suddetta somma di lire 19.038.803.=(diciannovemilionitrentottomilaottocentototale) comprensiva d'I.V.A. a saldo di ogni suo avere per i lavori sopracitati.-

Visto:

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 27 MAG. 1981

~~Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del~~

Resa esecutiva il 17 GIU. 1981

Il ~~Finanziario~~ Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante



UFFICIO
ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

~~ALL'UFFICIO~~

COMUNE DI TARANTO

~~ALL'UFFICIO~~ ALLA DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 5.6.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 201 del 20.5.1981 -

(Relatore Ass. Intelligente)

La G.M., nella seduta del 5.6.1981, PRENDE ATTO

AMAT-TARANTO

03.106.1981

N. 3489/81 di PRO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li 9.6.1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(dr. ETIO ROMANDINI)

Taranto li, 9.6.1981

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Comata



74100 Taranto, 27/Maggio/1981

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. di protocollo 1025/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportu
na conoscenza, n. 3 (tre) copie dei provvedimenti adotta
ti dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda
nella seduta del 20/Maggio/1981 :

- Del. N° 199 = Bilancio preventivo economico e finanzia
rio per l'esercizio 1981.

- " N° 201 = Presa atto certificati di collaudo, regola
re esecuzione e conto finale dei lavori
inerenti la fornitura e l'installazione
di un impianto di depurazione acque.

Distinti saluti.



FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

[Handwritten signature]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 27/Maggio/1981

N. di protocollo 1026/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA

TARANTO


Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni adottate
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nel-
la seduta del 20/Maggio/81 :

- Del. N° 199 = Bilancio preventivo economico e finanziaria per l'esercizio 1981.
- " N° 201 = Presa atto certificati di collaudo, regolare esecuzione e conto finale dei lavori inerenti la fornitura e l'installazione di un impianto di depurazione acque.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-





CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI: Impianto di depurazione biologica e impianto di depurazione acque industriali.

IMPRESA: SYSTEM ACQUE s.a.s. di Gino GASPARINI & C.
Via Cavin di Sala 46/f - S. Maria di Sala (Venezia).

IMPORTO LAVORI: £. 161.864.900. = I.V.A. compresa.

Alla visita tenutosi il giorno 12 (dodici) del mese di Maggio 1981 sono intervenuti i sigg.: ing. Luigi Pignatelli - Presidente AMAT; ing. Silvano Cavaliere - Direttore AMAT; Gino Gasparini legale rappresentante della Impresa System Acque; ing. Francesco Rago - Direttore dei Lavori.

Con la scorta degli atti contabili si ispezionavano minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Vennero verificate molte delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei grafici allegati al contratto.

Ciò premesso il sottoscritto ingegnere, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni contrattuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato

di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei progetti allegati al contratto;

- che i prezzi applicati sono quelli dei contratti Rep. n. 942 e Rep. n. 1239 dell'anno 1980 rogati dal Segretario Generale del Comune di Taranto dr. Antonio CONTE;

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai;

- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dai contratti innanzi citati ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

C E R T I F I C A

- che i lavori descritti nella relazione sul conto finale ed in base ai contratti n. 942 Rep. del 31/3/80, registrato in Taranto il 28/4/80 al n. 5560 e n. 1239 Rep. del 24/10/80, registrato in Taranto il 25/11/80 al n. 4172, sono stati eseguiti nel pieno rispetto del capitolato e che il presente tiene luo

go in qualità di verbale definitivo di consegna. Si
acclude certificazione di idoneità delle acque depu-
rate e si liquida il credito dell'Impresa come se-
gue:

- ammontare complessivo dei lavori, .£. 161.864.900=

- a dedursi per certificati di paga-

mento emessi " 142.826.097=

- Resta il credito liquido dell'Im-

presa in£. 19.038.803=

(diciannovemilionitrentottomilaottocentotre), delle

quali si propone il pagamento alla suddetta Impresa


a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i la-

vori di cui è oggetto il presente certificato salvo


la prescritta approvazione del presente atto.

- L'IMPRESA
SYSTEM s.a.s.
L'AMMINISTRATORE
G. Gasparini


- IL PRESIDENTE AMAT



- IL DIRETTORE DI ESERCIZIO AMAT:



- IL DIRETTORE DEI LAVORI:



I.P.Z.S.



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

LAVORI: Impianto di depurazione biologica e impianto depurazione acque industriali;

IMPRESA: System s.a.s. di Gino Gasparini & C. - Via Cavin di Sala, 46/f - S. Maria di Sala (Venezia);

CONTRATTO PRINCIPALE: in data 31/3/80 Rep. 942 - registrato in Taranto il 28/4/80 al n. 5560;

CONTRATTO AGGIUNTIVO: in data 24/10/80 Rep. 1239 - registrato in Taranto il 25/11/80 al n. 4172;

IMPORTO LAVORI: £. 161.864.900. = I.V.A. compresa.

Con deliberazione n. 265 del 21/11/79 della C.A. dell'Amat approvata dalla G.M. il 29/11/79 e dalla CO.RE.CO. in data 13/12/79 con atto n. 34166 veniva indetto appalto concorso per la fornitura e l'installazione di un impianto di depurazione separato per acque industriali e di fogna in adeguamento alla legge n. 319 del 10/5/1976 e che nella gara svoltasi nel giorno 7/3/80 la Commissione Esaminatrice nominata con deliberazione n. 291 del 12/12/79 proponeva alla C.A. dell'Amat il conferimento dell'appalto concorso alla Società System Acque di Gino Gasparini & C. s.a.s. - La C.A. dell'Amat con deliberazione n. 75 del 12/3/80 approvata dalla G.M. il 27/3/80 aggiudicava alla Società System Acque s.a.s. di Gino Gasparini & C. - S. Maria di Sala (Venezia) la fornitura

e messa in opera di un impianto di depurazione separato per acque industriali e di fogna nel Settore Deposito-Officina dell'Amat per l'importo complessivo di £. 147.830.300.= così ripartito:

a) - Impianto depurazione acque biologiche:

= apparecchiature elettromeccaniche...£. 18.736.000.=

= opere civili e prefabbricato " 8.632.335.=

b) - Impianto depurazione acque ind.li:

= apparecchiature elettromeccaniche...£. 68.998.000.=

= opere civili " 22.109.367.=

c) - prezzo avviamento impianto£. 1.100.000.=

d) - prezzo a corpo esecuz.rete fogna" 10.100.000.=

e) - I.V.A. 14%£. 18.154.598.=

Oltre al progetto principale, in data 21/7/1980, fu redatta perizia suppletiva dell'importo complessivo di £. 14.034.600.= di cui £. 1.830.600 per IVA 15% e riguardante i seguenti lavori:

1) - deviazione di tubazione scarico da pozzetto 20 di planimetria, per complessivi ml.20 circa, al fine di non intercettare l'impianto;

2) - sistemazione di n.3 pozzetti prefabbricati in corrispondenza dei pozzetti n.21 e 22 di planimetria per consentire idoneo raccordo di scarico da macchina lava pezzi a pozzetto n. 19;

3) - eliminazione tronco di collegamento da precedenti

te prevista ubicazione ponte lavaggio a pozzetto n.8;

4) - prolungamento condotta scarico acque civili da prima ansa a seconda ansa del canale ml. 45 circa;

5) - sistemazione con protezione in ferro di raccordi degli scarichi ai pozzetti n.34 e.36 ed installazione di n.2 pozzetti prefabbricati;

6) - spurgo tratto collegante i pozzetti 33/34/35/36;

7) - esecuzione, per fornitura a quadro elettrico di comando degli impianti, di linea elettrica con cavo da 16 mm², quadripolare in neopresse completo di messa a terra, per potenza di 20 KW, con protezione in acciaio nel tratto interrato da muro limite ad impianto biologico. Il tutto provvisto di relativi pozzetti con tre interruttori quadripolari (due per gli impianti ed uno in cabina) completi di differenziale;

Pertanto, la spesa autorizzata comprensiva d'IVA risulta di £. 161.864.900.=(centosessantunomilioni-ottocentosessantaquattromilanovecento), mentre alla Impresa sono state corrisposte le seguenti somme comprensive d'I.V.A.: M.P. n. 1036 del 13/6/80 -fatt.67 £. 53.200.380.=; M.P. n.1640 del 4/8/80 -fatt.78 - £. 35.204.676.=; M.P. n.2156 del 4/11/80 - fatt.107 e fatt. 108 - £. 40.508.481.=; M.P. n. 2367 del 3/12/80 - fatt. 125 £. 13.912.560.=. Totale Acconti lire 142.826.097.=(centoquarantaduemilioniottocentoventi-


seimilanovantasette). Resta, quindi, il credito netto dell'Impresa di £. 19.038.803.=(diciannovemilion(trentottomilaottocentotre). La cauzione definitiva di £. 6.483.785.= è stata costituita mediante atto di fidejussione n. 3749 del 31/3/80 a mezzo Istituto Bancario Italiano SpA con sede in Venezia ed è pari al 5% dell'importo netto del contratto principale.-

La consegna dei lavori fu effettuata il giorno 5/5/80 come risulta dal relativo verbale in pari data allegato alla deliberazione n.135 del 14/5/80 approvata dalla G.M. il 30/5/80 e per la loro esecuzione l'art. 16 del capitolato stabiliva n.180 giorni solari.-

L'ultimazione degli stessi, invece, è avvenuta il giorno 3/10/80, quindi in tempo utile, così come fu accertato con certificato del 3/10/80 allegato alla deliberazione dell'Amat n. 298 del 15/10/1980.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori. Durante l'esecuzione non sono occorse occupazioni nè permanenti nè temporanee e nè danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono svolti unicamente su area di proprietà dell'Amat per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art.360 della legge sui lavori pubblici.

IL DIRETTORE DEI LAVORI





CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il sottoscritto dr. ing. Francesco RAGO nato a Taranto il 18/3/1947 ed ivi residente - C.so Umberto n. 7, considerato che:

- i lavori inerenti la fornitura e l'installazione di un impianto di depurazione separato per acque industriali e di fogna sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- i lavori sono stati compiuti entro il termine prescritto essendo stati ultimati il 3/ottobre/1980;
- l'Impresa ha adempiuto agli obblighi derivantele dal contratto e ha ottemperato agli obblighi e alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- nella compilazione dello stato finale sono stati adottati i prezzi unitari contrattuali e quelli successivamente approvati con perizia suppletiva;
- l'Impresa ha firmato la liquidazione finale dei lavori per l'importo di £. 19.038.803.= (diciannovemilionitrentottomilaottocentotre); I.V.A compresa;
- l'Impresa ha adempiuto ad ogni obbligo assicurativo e previdenziale;

- in seguito ai controlli contabili effettuati lo
importo del conto finale può essere confermato come
segue:

- importo complessivo dei lavori ..£. 161.864.900.=-

- deduzione acconti corrisposti .." 142.826.097.=-

- resta il credito dell'Impresa di £. 19.038.803.=-
(diciannovemilionitrentottomilaottocentotre).

- non risulta che l'Impresa abbia ceduto i crediti
derivantele dall'appalto cui si riferisce il presen
te atto nè che siano intervenuti atti impeditivi al
pagamento delle somme ancora dovute.

- PREMESSO TANTO

C E R T I F I C A

- che i lavori per la realizzazione di un impianto
di depurazione separato per acque industriali e di
fogna eseguiti dall'Impresa SYSTEM ACQUE di Gino
GASPARINI & C. in base ai contratti in data 31/3/80
e 24/10/80 e registrati in data 28/4/80 e 25/11/80

SONO COLLAUDABILI

come in effetto col presente collauda e

L I Q U I D A

il credito residuo dell'Impresa come appresso:

- Importo dei lavori £. 161.864.900.=-

- Importo complessivo acconti .." 142.826.097.=-

- Restano£. 19.038.803.=-

(diciannovemilionitrentottomilaottocentotre), I.V.A.
compresa che possono ad essa pagarsi salvo l'appro-
vazione del presente atto.

Con il presente atto di collaudo il dr. ing. Sil-
vano CAVALIERE - Direttore di Esercizio dell'Azien-
da Municipalizzata Autotrasporti Taranto

D I C H I A R A

di prendere in consegna l'opera.

Taranto, li 12 MAG. 1981

- L'IMPRESA: **SYSTEM s.a.s.**
L'AMMINISTRATORE
G. Gargani
- IL DIRETTORE DI ESERCIZIO AMAT
Carlo
- IL COLLAUDATORE:

