



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto certificato ultimazione lavori nuova palazzina Uffici.-

L'anno millenovecentottantatré il giorno 6 (sei)
del mese di Aprile, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Vito Franco FIORE (a.g.)

4. Enrico GRILLI

5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO

7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Francesco RUGGIERI (con diritto
a voto).-

9. Cosimo MICCOLI

Assiste il ^{f.f.} Direttore dell'Azienda / ~~Dott.~~ Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto sottoscritto il 28/maggio/1982 - Rep. n. 1754 - reso
esecutivo dal CO.RE.CO. di Taranto il 14/giugno/1982, con atto n. 18330,
e registrato a Taranto il 18/giugno/1982 al n. 8892 Mod. 71 M. Vol. 434,
con il quale venivano appaltati alla ditta Angelo DE BARTOLOMEO di Taran

- to i lavori di demolizione e ricostruzione di piano terra e costruzione in sopraelevazione di primo piano palazzina Uffici;
- VISTO il verbale di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei lavori - ing. DONATONE Vito - in data 21/marzo/1983 dal quale risulta che la Ditta ha dato in consegna all'AMAT le opere compiute;
 - AVUTO il voto consultivo del f.f. Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto del verbale di ultimazione lavori in narrativa specificato che viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante.-

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

[Signature]

19 APR. 1983

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

11 MAG. 1983

Resa esecutiva il

Il ~~Funzionario~~ ^{Direttore} Superiore
(Francesco FERRANTE)




AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

= T A R A N T O =

OGGETTO: lavori di demolizione e ricostruzione di
piano terreno e costruzione in sopraeleva-
zione di primo piano adibito a palazzina
uffici. -

IMPRESA: De Bartolomeo Angelo residente in Taranto
alla Via Margherita civico 43 -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno 1983 del mese di marzo, del giorno 21 (ventu-
no) presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti
di Taranto alla presenza dei Sigg. Rag. Pucci Fran-
cesco (Direttore d'esercizio), De Bartolomeo Angelo
(Impresa), Ing. Donatone Vito (Direttore dei lavori)

P R E M E S S O

- che la Ditta De Bartolomeo Angelo ha eseguito i la-
vori di cui all'epigrafe giusto contratto di appalto
stipulato in data 18.5.1982 rep. 1754;
- che detti lavori furono consegnati in data 2.6.82;
- che per la esecuzione del lavoro il contratto pre-
vede un tempo utile pari a 150 giorni lavorativi per
cui erroneamente nel processo verbale di consegna
risulta indicato come termine dei lavori la data
30/11/1982, mentre il computo esatto delle suddette
150 giornate lavorative tenuto conto dei riposi fe-

stivi infrasettimanali, nonchè delle ferie estive

e natalizie, comportava come data di ultimazione

quella del 31.1.83;

-che in corso d'opera si sono avuti n° 31 giorni di

sospensione dei lavori per effetto delle avverse

condizioni atmosferiche, non formalizzate per iscritto,

ma certificate con il presente verbale sulla

scorta del giornale dei lavori, così distribuite

(dal giornale dei lavori): 7/Giugno/82; 7/Luglio/82

7/8/9/20/21/22/23/Settembre/82; 11/12/25/Ottobre/82

29/30/Novembre/82; 1/2/3/13/14/29/30/31/Dicembre/82

20/21/31/Gennaio/83; 3/4/7/Febbraio/83; 2/17/18/Mar

zo/83; per cui il suddetto termine di ultimazione

slitta al 15.3.1983.

-che in corso d'opera l'Azienda A.M.A.T. con delibe

ra n° 215 del 14.7.82 committeva alla ditta Angelo

De Bartolomeo in estensione di cantiere la realiz

zazione di una fossa settica con relativi collega

menti al fabbricato in oggetto, nonchè la realizza

zione di un locale servizi igienici al piano terra

lato Nord, per la esecuzione dei quali lavori sono

stati necessari n° 20 giornate lavorative, per cui

la data di ultimazione lavori slitta ulteriormente

al 12.4.83;

-che ancora successivamente l'azienda A.M.A.T. nella

presenza del Direttore d'Esercizio Rag. Francesco

Pucci, commetteva l'esecuzione delle opere relati-

ve all'impianto telefonico sottotraccia da collega-

re successivamente a cura e spese dell'A.M.A.T. al-

l'esistente centralino, opere per le quali sono

state necessarie n° 3 giornate lavorative per cui

il termine di ultimazione dei lavori slitta ulterior

mente al 15.4.83.

C O N S T A T A T O

- che alla data odierna tutti i lavori di cui sopra

sono stati ultimati in data 21.3.1983 in anticipo

sul tempo utile;

R I L E V A T O

- che la direzione lavori evidenzia i seguenti vizi

e difetti:

a) imperfetta posa in opera delle piastrelle in cera-

mica di rivestimento in pareti e pavimenti dei due

locali servizi igienici al piano terra e primo pia

no.

b) imperfetta esecuzione dell'ultima pedata della ram-

pa di accesso agli Uffici e relativo collegamento

con la pavimentazione del pianerottolo.

c) macchiatura localizzata della pitturazione nella

penultima stanza degli Uffici.

- Che di conseguenza la Ditta De Bartolomeo Angelo

si impegna , con il presente verbale, alla totale eliminazione dei difetti di cui ai punti b) e c), mentre per quanto attiene a quelli di cui al punto a) accetta una decurtazione pari a £. 400.000= (quattrocentomila) imposta dal sottoscritto Direttore dei Lavori.

SI CERTIFICA

- che i lavori di cui all'epigrafe sono stati ultimati in data 21 Marzo 1983 e che, eccettuato il lavoro per cui è stata fissata la decurtazione, l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte e pertanto la Ditta De Bartolomeo Angelo la consegna all'Azienda A.M.A.T. che l'accetta.

L'IMPRESA

[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

IL DIRETTORE D'ESERCIZIO



[Signature]





74100 Taranto, 18/Aprile/1983

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1124/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie delle sottoelencate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 140 = Presa atto certificato ultimazione lavori nuova palazzina Uffici.-
- Del. N° 143 = Richiesta autorizzazione alla trattativa privata per la costruzione controsoffittatura capannoni verniciatori.-
- Del. N° 144 = AMAT/FAISA-CISAL - Ricorso per Cassazione avverso sentenza emessa dal Tribunale di Taranto - Corresponsione anticipazione in c/ spese legali.-
- Del. N° 145 = Presa atto spese trasferta a Como dell'agente D'AMBROSIO Antonio.-
- Del. N° 148 = Presa atto fatture diverse.-
- Del. N° 149 = Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di marzo.-

Distinti saluti.-

FF/NP.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



74100 Taranto,18/Aprile/1983.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1126 / 83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazioni
adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 140= Presa atto certificato ultimazione lavori nuova palazzina Uffici.-
- Del. N° 144= AMAT/FAISA-CISAL - Ricorso per Cassazione avverso sentenza emessa dal Tribunale di Taranto - Corresponsione anticipazione in c/ spese legali.-
- Del. N° 145= Presa atto spese trasferita a Como dell'agente D'AMBROSIO Antonio.-
- Del. N° 148= Presa atto fatture diverse.-
- Del. N° 149= Presa atto fatture pagate con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio nel mese di marzo 1983.-

Distinti saluti.



FF.NP.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)