

N° 79 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Lavori bitumazione eseguiti sugli ex suoli IACP. Ratifica lavori realmente eseguiti.

L'anno duemiladue, il giorno 16 (sedici) del mese di Settembre, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 9. Antonio RANUCCI (a) | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con l'Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che :

- Con deliberazione del C.A. n°45 del 27/05/2002 si approvava di esperire trattativa privata per l'assegnazione dei lavori di bitumazione dei tre piazzali IACP presi in locazione dall'AMAT SpA;
- con verbale n°10 del 7/6/2002 la commissione di gara aggiudicava i lavori suddetti alla ditta MAD s.r.l. di Taranto;
- al completamento dei lavori del piazzale "ex Duca D'Aosta", la Ditta con nota prot. n°7040 del 20/06/02 riscontrava che la superficie reale interessata ai lavori di pavimentazione è difforme da quella posta a base di gara (Allegato 1);
- in data 15/07/2002 si procedeva alla verifica delle superfici che di seguito si riporta in sintesi (nota prot. n°10121 del 23/08/2002 del Responsabile Area Contratti - Allegato 2):

PIAZZALE	SUP. CATASTALE	SUP. REALE	DIFFERENZA
EX DUCA D'AOSTA	2235 mq	2667.66 mq	+432.66 mq
EX DUCA DEGLI ABRUZZI	1035 mq	1104.18 mq	+69.18 mq
EX XXV LUGLIO	1104 mq	1429.03 mq	+325.03 mq

- considerata la necessità, di eseguire i lavori sulle aree così come rilevati e perimetrati dai cordoli esistenti affinché le stesse risultino, a lavori eseguiti ed ultimati, con uniforme pavimentazione e in considerazione anche di una maggiore capacità di parcheggio dei mezzi privati sulle suddette aree;

tutto ciò premesso, si propone di autorizzare la spesa di Euro 3.701,83 rinveniente dalla maggiore superficie eseguita (432,66 mq) per il prezzo unitario offerto di Euro 8,556 relativo al piazzale "EX DUCA D'AOSTA", e di autorizzare la maggiore spesa di Euro 3.372,86 rinveniente dalla maggiore superficie di 394,21 mq per il prezzo unitario offerto di Euro 8,556 nel caso si proceda ad eseguire i lavori sugli altri piazzali così come rilevati.

F/to : Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia

F/to : Il Dirigente Tecnico Dott. Cosimo Rochira

F/to : Il Responsabile Area Contratti Ing. Gabriele Passeretti


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore
- udito il consigliere arch. Carlo Boschetti il quale propone, attesa la necessità di bitumare parte del terreno ubicato al capolinea del porto Mercantile, di autorizzare l'Impresa MAD a proseguire i lavori nell'ambito dei mq. previsti nel capitolato di gara;
- visto lo Statuto della Società;
- a voti unanimi


D E L I B E R A

- a) di autorizzare l'Impresa MAD, per i motivi in narrativa specificati, a proseguire i lavori nell'ambito dei mq. previsti nel capitolato di gara;
- b) di autorizzare gli uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



O.d.G. del 9/9/2202

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°1_

Deliberazione n° _____ del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Lavori bitumazione eseguiti sugli ex suoli IACP. Ratifica lavori realmente eseguiti.

Ufficio proponente: Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1 "Nota MAD"
Allegato 2 "Nota Responsabile Area Contratti"

Il Direttore, d'intesa con l'Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che :

- Con deliberazione del C.A. n°45 del 27/05/2002 si approvava di esperire trattativa privata per l'assegnazione dei lavori di bitumazione dei tre piazzali IACP presi in locazione dall'AMAT SpA;
- Con verbale n°10 del 7/6/2002 la commissione di gara aggiudicava i lavori suddetti alla ditta MAD s.r.l. di Taranto;
- Al completamento dei lavori del piazzale "ex Duca D'Aosta", la Ditta con nota prot. n°7040 del 20/06/02 riscontrava che la superficie reale interessata ai lavori di pavimentazione è difforme da quella posta a base di gara (Allegato 1);
- In data 15/07/2002 si procedeva alla verifica delle superfici che di seguito si riporta in sintesi (nota prot. n°10121 del 23/08/2002 del Responsabile Area Contratti – Allegato 2):

PIAZZALE	SUP. CATASTALE	SUP. REALE	DIFFERENZA
EX DUCA D'AOSTA	2235 mq	2667.66 mq	+432.66 mq
EX DUCA DEGLI ABRUZZI	1035 mq	1104.18 mq	+69.18 mq
EX XXV LUGLIO	1104 mq	1429.03 mq	+325.03 mq

- considerata la necessità, di eseguire i lavori sulle aree così come rilevati e perimetrati dai cordoli esistenti affinché le stesse risultino, a lavori eseguiti ed ultimati, con uniforme pavimentazione e in considerazione anche di una maggiore capacità di parcheggio dei mezzi privati sulle suddette aree;

tutto ciò premesso, si propone di autorizzare la spesa di € 3.701,83 rinveniente dalla maggiore superficie eseguita (432,66 mq) per il prezzo unitario offerto di € 8,556 relati-

vo al piazzale "EX DUCA D'AOSTA", e di autorizzare la maggiore spesa di € 3.372,86 rinveniente dalla maggiore superficie di 394,21 mq per il prezzo unitario offerto di € 8,556 nel caso si proceda ad eseguire i lavori sugli altri piazzali così come rilevati.

- Il Direttore _____
- Il Dirigente Tecnico _____
- Il Responsabile Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- a voti

DELIBERA

- a) di autorizzare la spesa di € 3.701,83 per i maggiori lavori eseguiti sul piazzale "EX DUCA D'AOSTA";
- b) di autorizzare la prosecuzione dei lavori sugli altri due piazzali e la maggiore spesa relativa all'effettiva area degli stessi corrispondente a € 3.372,86;
- c) di autorizzare gli uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.

man

Confermato

AMAT S.p.A. TARANTO
 Prot. Arrivo n. 10128
 del 23 AGO. 2002

Presidenti
 Vice Presidente
 Consiglieri
 Direttore
 Dirigente Amministrativo
 Area Contabilità e Bilancio
 Area Contr. App. Acq. Magazz.
 Area Informatica
 Area Legale
 Area Movimento
 Area Personale
 Area Tecnica
 Ripartizione Contratti e Appalti
 R.D. P.R. AA.GG. Sinistri
 Ufficio Magazzino e Acquisti
 Ufficio Prodotti del Traffico
 Ufficio Ragioneria
 Ufficio Sinistri

tesoro

[Signature]

AmAt S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 23/08/02

Prot. n. :

Alla C.A:
 Dirigente Tecnico
 Rochira Cosim0o

e p.c.

Direttore
 Ing. Giovanni Matichecchia

Oggetto: riscontro nota prot. N.7040 del 20/06/2002 della ditta Mad s.r.l., esecutrice lavori di bitumazione piazzali IACP.

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, il giorno 16/07/2002 il sottoscritto ha proceduto in contraddittorio con la ditta Mad s.r.l. rappresentata dall'Amministratore unico Fornaio Massimiliano ad eseguire un sopralluogo al fine di riscontrare le dimensioni e misure dei piazzali oggetto di bitumazione. Al momento della consegna dei lavori tutti i piazzali risultavano perimetrati da cordoli in pietra, mentre le aree erano in terra battuta. Allo stato attuale risulta bitumata solo l'area "ex Duca D'Aosta".

Le rilevazioni metriche difformi da quanto indicato dalla ditta Mad nella nota in oggetto, sono riportate in rosso sugli stessi grafici da loro inviati.

Per quanto attiene all'area "ex Duca degli Abruzzi" poiché risulta suddivisa in più aree delle quali parti perimetrati con cordoli in cemento vibrato, a delineare delle eventuali fioriere, si allega grafico completo dell'intera area. Sulla stessa comunque risultano posizionati tubi in cemento e travi in ferro della ditta Mazzitelli di Bari.

Come risulta dalle misure e quantità riportate negli allegati tutte le aree sono difformi da quelle catastali, poiché includono altre quali marciapiedi e/o strade.



Taranto, li 23/08/02

Prot. n. :

Alla C.A:
Dirigente Tecnico
Rochira Cosimo

e p.c. Direttore
Ing. Giovanni Matichecchia

Oggetto: riscontro nota prot. N.7040 del 20/06/2002 della ditta Mad s.r.l., esecutrice lavori di bitumazione piazzali IACP.

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, il giorno 15/07/2002 il sottoscritto ha proceduto in contraddittorio con la ditta Mad s.r.l. rappresentata dall'Amministratore unico Fornaio Massimiliano ad eseguire un sopralluogo al fine di riscontrare le dimensioni e misure dei piazzali oggetto di bitumazione. Al momento della consegna dei lavori tutti i piazzali risultavano perimetrati da cordoli in pietra, mentre le aree erano in terra battuta. Allo stato attuale risulta bitumata solo l'area "ex Duca D'Aosta".

Le rilevazioni metriche difformi da quanto indicato dalla ditta Mad nella nota in oggetto, sono riportate in rosso sugli stessi grafici da loro inviati.

Per quanto attiene all'area "ex Duca degli Abruzzi" poiché risulta suddivisa in più aree delle quali parti perimetrati con cordoli in cemento vibrato, a delineare delle eventuali fioriere, si allega grafico completo dell'intera area. Sulla stessa comunque risultano posizionati tubi in cemento e travi in ferro della ditta Mazzitelli di Bari.

Come risulta dalle misure e quantità riportate negli allegati tutte le aree sono difformi da quelle catastali, poiché includono altre quali marciapiedi e/o strade.

In particolare:

Piazzale	Sup. Catastale	Sup. Rilevata
Ex Duca D'Aosta	2235 mq	2667,66 mq
Ex Duca degli Abruzzi	1035 mq	1104,18 mq
Ex XXv Luglio	1104 mq	1429,03 mq
Totale	4374 mq	5200,87 mq

Per quanto sopra poichè i lavori relativi al piazzale « Ex Duca D'Aosta » sono stati eseguiti con urgenza, per la maggiore superficie occorre autorizzare la spesa aggiuntiva di:


432,66 mq * €8,556 (prezzo unitario offerto) = **€3.701,83.**


Nel caso si dovesse autorizzare la prosecuzione dei lavori, attualmente sospesi, sulle altre aree così come rilevate occorrerà prevedere per la superficie in più la maggiore spesa pari a:

394,21 mq * €8,556 = **€3.372,86.**

Si resta in attesa di disposizioni.

IL RESPONSABILE AREA CONTRATTI
(Ing. Gabriele Passeretti)






$$A = 23,90 \times 46,20 = 1104,18 \text{ mq}$$


RESPONSABILE AREA CONTRATT
Ing. GABRIELE PASSERETTI

SUOLO DENOMINATO "EX NICA D'AOSTA"




A mq $101.90 \times 26.45 =$ mq B a detrame $2 \times \frac{6.00 \times 3.40}{2} =$ mq Sommiamo mq.	2695,26 18.60 2676,66	2694,81 2676,21
C a detrame suolo $1.65^2 \times 3.14$ mq. Sommiamo in Totale mq.	8.55 2668,11	2667,66

SUOLO DENOMINATO "EX DUCA DEGLI ABBATI"




D $3.70 \times 3.00 =$ mq. E $16.30 \times 7.50 =$ mq F $\frac{7.50 \times 3.30}{2} \times 2.00 =$ mq. G $4.80 \times 3.30 =$ mq.	11.10 122,25 10,80 15,84	121,06
---	--	---------------



$$\begin{aligned}
 & 19.20 \times 32.50 = \text{mq. } 624,00 \\
 & 6.30 \times 4.80 = \text{mq. } 30,24 \\
 & 6.30 \times 4.80 = \text{mq. } 30,24 \\
 & \text{Somma mq. } 844,47 = 839,74
 \end{aligned}$$

SUOLO DENOMINATO "EX XXV LUGLIO"



$$\begin{aligned}
 & 51.90 \times 27.00 = \text{mq. } 1401,30 \\
 & 6.50 \times 2.20 = \text{mq. } 14,30 \\
 & \text{Somma mq. } 1387,00 = 1429,03
 \end{aligned}$$

$$\text{IN TOTALE mq. } 2668,11 + 844,47 + 1387,00 = \text{mq. } 4899,58$$

IN COPIA

RESPONSABILE AREA CONTRATTI
Ing. GABRIELE PASSERETTI

M.A.D. s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Pomaro Massimiliano)

~~mq. 4.936,43~~
mq. 4.936,43

M.A.D.
S.R.L.



ALL. 1

Spett.le
AMAT S.p.a
Via C. Battisti n° 657
74100 TARANTO

Taranto 19 GIU, 2002

Oggetto: lavori di ricopertura mediante conglomerato bituminoso dei suoli di proprietà dello IACP e concessi in locazione a convenzione all'AMAT S.p.a., denominati "ex Duca D'Aosta", "ex Duca degli Abruzzi", "ex XXV Luglio".

Con la presente la scrivente società, comunica ed informa alla Spett.le AMAT, che a fronte dei lavori in oggetto, come di seguito riportato, abbiamo riscontrato che la superficie reale delle aree interessate ai lavori di pavimentazione stradale risulta notevolmente difforme:

SUOLO DENOMINATO "EX DUCA D'AOSTA"

Superficie presunta Mq 2.235,00
Superficie reale Mq 2.668,11

+ Mq 433,11

SUOLO DENOMINATO "EX DUCA DEGLI ABRUZZI"

Superficie presunta Mq 1.035,00
Superficie reale Mq 844,47

- Mq 190,53

SUOLO DENOMINATO "EX XXV LUGLIO"

Superficie presunta Mq 1.104,00
Superficie reale Mq 1.387,00

+ Mq 283,00

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 7040	
del 20 GIU. 2002	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr. App. Acq. Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☒
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

1. 1. 1. 1.

In attesa di poter verificare ed accertare con un Vs tecnico quanto da noi riscontrato, per valutare e quantizzare anche economicamente la maggiore spesa, restiamo comunque fiduciosi in un benevolo accoglimento della presente, in virtù anche della ns disponibilità immediata, a Vs semplice richiesta verbale, ad eseguire e realizzare in tempi brevissimi, la pavimentazione della Vs area denominata ex Duca D'Aosta.

Distinti Saluti


M.A.D. s.r.l.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Romano Massimiliano)

Allegato:

- copia ns computo misure.

SUOLO DENOMINATO "EX NICA D'AOSTA"



(A) mq. $101.90 \times 26.45 = \text{mq. } 2695,26$


(B) a detrarre $\frac{2 \times 600 \times 33.20}{2} = \text{mq. } 19.60$

Sommario mq. 2676,66

(C) a detrarre strada
 $1.65^2 \times 3.14 = \text{mq. } 8.55$

Sommario in Totale mq. 2668,11

SUOLO DENOMINATO "EX DUCA DEGLI ABBATI"



(D) $3.70 \times 3.00 = \text{mq. } 11.10$

(E) $16.30 \times 7.50 = \text{mq. } 122,25$

(F) $\frac{7.50 + 3.30}{2} \times 2.00 = \text{mq. } 10,80$

(G) $4.80 \times 3.30 = \text{mq. } 15,84$


(H) $19.20 \times 32.50 = \text{mq. } 624,00$

(I) $6.30 \times 4.80 = \text{mq. } 30,24$

(L) $6.30 \times 4.80 = \text{mq. } 30,24$

Sommario mq. 844,47

SUOLO DENOMINATO "EX XXV L'VALLO"



(M) $51.90 \times 27.00 = \text{mq. } 1401,30$

(N) a detrarre
 $6.50 \times 2.20 = \text{mq. } 14,30$

Sommario mq. 1387,00

IN TOTALE mq. $2668,11 + 844,47 + 1387,00 = \text{mq. } 4899,58$

IN CONFORME
ALLA PRATICA

M.A.D. s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Pomaro Massimiliano)

Copia PER A. CONTRATTI

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 1018	AmAt S.p.A.
del 23 AGO. 2002	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Dirigente	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Area Contabilità e Fisco	☐
Area Comm.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

ALL. 2

Taranto, li 23/08/02

Prot. n. : ...

Alla C.A:
Dirigente Tecnico
Rochira Cosim0o

e p.c. Direttore
Ing. Giovanni Matichecchia

Oggetto: riscontro nota prot. N.7040 del 20/06/2002 della ditta Mad s.r.l., esecutrice lavori di bitumazione piazzali IACP.

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, il giorno ¹⁵16/07/2002 il sottoscritto ha proceduto in contraddittorio con la ditta Mad s.r.l. rappresentata dall'Amministratore unico Fornaio Massimiliano ad eseguire un sopralluogo al fine di riscontrare le dimensioni e misure dei piazzali oggetto di bitumazione. Al momento della consegna dei lavori tutti i piazzali risultavano perimetrati da cordoli in pietra, mentre le aree erano in terra battuta. Allo stato attuale risulta bitumata solo l'area "ex Duca D'Aosta".

Le rilevazioni metriche difformi da quanto indicato dalla ditta Mad nella nota in oggetto, sono riportate in rosso sugli stessi grafici da loro inviati.

Per quanto attiene all'area "ex Duca degli Abruzzi" poiché risulta suddivisa in più aree delle quali parti perimetrati con cordoli in cemento vibrato, a delineare delle eventuali fioriere, si allega grafico completo dell'intera area. Sulla stessa comunque risultano posizionati tubi in cemento e travi in ferro della ditta Mazzitelli di Bari.

Come risulta dalle misure e quantità riportate negli allegati tutte le aree sono difformi da quelle catastali, poiché includono altre quali marciapiedi e/o strade.

In particolare:

Piazzale	Sup. Catastale	Sup. Rilevata
Ex Duca D'Aosta	2235 mq	2667,66 mq
Ex Duca degli Abruzzi	1035 mq	1104,18 mq
Ex XXv Luglio	1104 mq	1429,03 mq
Totale	4374 mq	5200,87 mq


Per quanto sopra poichè i lavori relativi al piazzale « Ex Duca D'Aosta » sono stati eseguiti con urgenza, per la maggiore superficie occorre autorizzare la spesa aggiuntiva di:


432,66 mq * €8,556 (prezzo unitario offerto) = **€3.701,83.**

Nel caso si dovesse autorizzare la prosecuzione dei lavori, attualmente sospesi, sulle altre aree così come rilevate occorrerà prevedere per la superficie in più la maggiore spesa pari a:

394,21 mq * €8,556 = **€3.372,86.**

Si resta in attesa di disposizioni.



IL RESPONSABILE AREA CONTRATTI
(Ing. Gabriele Passeretti)



$$A = 23,90 \times 46,20 = 1104,18 \text{ mq.}$$

RESPONSABILE AREA CONTRATTI
ing. GABRIELE PASSERETTI

SUOLO DENOMINATO "EX NICK D'ALOSTA"



A $101.90 \times 26.45 = \text{mq. } 2695,26$

B a detrarre $2 \times 600 \times 340 = \text{mq. } 18.60$

Sommiamo

mq.


$2695,26 - 18,60 = 2676,66$

$2676,66 - 8,55 = 2668,11$

C a detrarre si trova $1,65^2 \times 3.14 = \text{mq. } 8.55$

Sommiamo in Totale $\text{mq. } 2668,11 = 2668,11$

SUOLO DENOMINATO "EX DUCA DEGLI ABRUZZI"




D $3.70 \times 3.00 = \text{mq. } 11,10$

E $16.30 \times 7.50 = \text{mq. } 122,25$

F $7.50 \times 3.30 = \text{mq. } 24,75$

G $16.30 \times 3.30 = \text{mq. } 53,79$

$121,06$




(H) $19.20 \times 32.50 = \text{mq. } 624,00$ — $620,46$

(I) $6.30 \times 4.80 = \text{mq. } 30,24$

(L) $6.30 \times 4.80 = \text{mq. } 30,24$

Sommario mq. 844,47 = 839,74

Suolo DENOMINATO "ex XXV Luvio"



(M) $51.90 \times 27.00 = \text{mq. } 1401,30$ — $1443,33$

(N) ^{addizione} $6.50 \times 2.20 = \text{mq. } 14,30$

Sommario mq. 1387,00 = 1429,03

IN TOTALE $\text{mq. } 2668,11 + 844,47 + 1387,00 = \text{mq. } 4899,58$

CONFORME

RESPONSABILE AREA CONTRATTI
Ing. GABRIELE PASSERETTI

M.A.D. s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Fornaro Massimiliano)

mq. 4.936,43

PUNTO 2°) – “Lavori bitumazione eseguiti su suoli ex IACP. Ratifica lavori realmente eseguiti”

Dopo la relazione del Direttore prende la parola il consigliere Boschetti il quale propone, vista la necessità di bitumare un pezzo di terreno al capolinea del Porto Mercantile, di autorizzare l'impresa a proseguire i lavori nell'ambito dei mq. previsti nel capitolato di gara. Accettando la proposta del consigliere Boschetti il consiglio delibera di dare mandato alla Ditta MAPB di asfaltare il piazzale del Porto Mercantile e subito dopo nell'ambito dei mq. previsti dal capitolato di gara continuare ad asfaltar gli ex piazzali IACP.

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che il contratto triennale del servizio di pulizia stipulato con la ditta Panigema a seguito della delibera n. 306/97 scaduto nel 2001 è stato prorogato con delibera 24/01;

A. E. W.
 G. M.
 W. T. C.
 W. T. C.
 W. T. C.
 W. T. C.

O.d.G. del 9/9/2002

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°1_

Deliberazione n° _____

del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Lavori bitumazione eseguiti sugli ex suoli IACP. Ratifica lavori realmente eseguiti.

Ufficio proponente: Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1 "Nota MAD"

Allegato 2 "Nota Responsabile Area Contratti"

Il Direttore, d'intesa con l'Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che :

- Con deliberazione del C.A. n°45 del 27/05/2002 si approvava di esperire trattativa privata per l'assegnazione dei lavori di bitumazione dei tre piazzali IACP presi in locazione dall'AMAT SpA;
- Con verbale n°10 del 7/6/2002 la commissione di gara aggiudicava i lavori suddetti alla ditta MAD s.r.l. di Taranto;
- Al completamento dei lavori del piazzale "ex Duca D'Aosta", la Ditta con nota prot. n°7040 del 20/06/02 riscontrava che la superficie reale interessata ai lavori di pavimentazione è difforme da quella posta a base di gara (Allegato 1);
- In data 15/07/2002 si procedeva alla verifica delle superfici che di seguito si riporta in sintesi (nota prot. n°10121 del 23/08/2002 del Responsabile Area Contratti – Allegato 2):

PIAZZALE	SUP. CATASTALE	SUP. REALE	DIFFERENZA
EX DUCA D'AOSTA	2235 mq	2667.66 mq	+432.66 mq
EX DUCA DEGLI ABRUZZI	1035 mq	1104.18 mq	+69.18 mq
EX XXV LUGLIO	1104 mq	1429.03 mq	+325.03 mq

- considerata la necessità, di eseguire i lavori sulle aree così come rilevati e perimetrati dai cordoli esistenti affinché le stesse risultino, a lavori eseguiti ed ultimati, con uniforme pavimentazione e in considerazione anche di una maggiore capacità di parcheggio dei mezzi privati sulle suddette aree;

tutto ciò premesso, si propone di autorizzare la spesa di _ 3.701,83 rinveniente dalla maggiore superficie eseguita (432,66 mq) per il prezzo unitario offerto di _ 8,556 relativo al piazzale "EX DUCA D'AOSTA", e di autorizzare la maggiore spesa di _ 3.372,86 rinveniente dalla maggiore superficie di 394,21 mq per il prezzo unitario offerto di _ 8,556 nel caso si proceda ad eseguire i lavori sugli altri piazzali così come rilevati.

- Il Direttore _____
- Il Dirigente Tecnico _____
- Il Responsabile Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- a voti

DELIBERA

- a) di autorizzare l'Impresa MAD, per i motivi in narrativa specificati, a proseguire i lavori nell'ambito dei mq. Previsti nel capitolato di gara;
- b) di autorizzare gli uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.