



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Concessione proroga ultimazione lavori ditta La Termica.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 300 adottata in data 23 ottobre 1998, con cui si aggiudicavano, alla ditta La Termica, i lavori inerenti la realizzazione di una nuova Centrale Termica a gas metano;
- vista la nota 08/01/1999 con la quale la Ditta La Termica, a causa di concomitanti lavori interferenti con la propria attività, chiede una proroga sui termini di ultimazione dei lavori per un periodo di giorni 45;
- visto il processo verbale di sospensione lavori, datato 12/01/1999, a firma del Direttore dei Lavori;
- vista la nota del 13/01/1998, prot. aziendale n° 691, inviata dal Direttore dei Lavori, ing. Pietro Rizzo, con la quale esprime parere favorevole alla concessione della richiesta proroga;
- ritenuto poter accogliere la richiesta della ditta La Termica;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di concedere, per i motivi in narrativa specificati, alla Ditta La Termica, la proroga sul termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione della nuova Centrale Termica, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)




Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **21 GEN. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. A. I.
(Semerari Raffaele)

IL DIRETTORE



Taranto, li 27/gennaio/1999

Prot. n° : Dir/ 159/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 21 gennaio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21.-

Distinti saluti.

Galli
27.1.99



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

ing. Pietro Rizzo STUDIO TECNICO
via Umbria 145 - TARANTO
tel. e fax 099/7363012

Spett.le AMAT
via C.Battisti n.657
TARANTO

alla cortese att.ne del
DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuova centrale termica a gas metano ed altri interventi sull'impianto termico.
Richiesta di proroga da parte della ditta appaltatrice LA TERMICA.

Si trasmette l'unita nota inviata dalla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, con cui la medesima fa richiesta di una proroga sul termine di ultimazione lavori.

Al riguardo si fa presente che le motivazioni addotte dalla citata impresa sono da ritenersi fondate, tant'è che lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla sospensione dei lavori come risulta dall'allegato verbale.


Va evidenziato che la previsione di Capitolato circa la durata presunta dell'appalto era stata eseguita nell'ipotesi che esso potesse procedere senza interferenza con l'operato di altre ditte, mentre lo sviluppo temporale della pratica di affidamento dei lavori ha reso i medesimi, in effetti, concomitanti con quelli di adeguamento delle strutture murarie (eseguiti da altra ditta) con i relativi condizionamenti.

Si esprime, pertanto, parere favorevole alla richiesta proroga

Taranto li 13-01-1999

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	681
del	21.1.1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
C. di A.	

Distinti Saluti
il Direttore dei Lavori



"La Termica,,

DELL'ING. GIOVANNI LA GIOIA
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO

VIA M. PACUVIO, 41 - 74100 TARANTO
TEL. 0994774609 - 0994779357 - FAX 0994774609

Spett.le AMAT
Alla c.a. Dott. Ing. Pietro RIZZO
Taranto

C. F. LGA GNN 52 D 28 L 049 A
P. IVA 00807560730

Oggetto : Lavori di adeguamento impianto termico

Con riferimento ai lavori in oggetto si fa presente che questa impresa sta incontrando notevoli difficoltà dovute alla interferenza con l'attività svolta dalla ditta che esegue i lavori murari di adeguamento alla normativa antincendio.

Difatti detti lavori non possono avere corso in quanto :

- ✓ Le strisce radianti sulle buche non possono essere installate se non prima vengano completati i lavori di ripristino delle stesse
- ✓ La demolizione dei fabbricati per centrali termiche a gasolio non può avvenire in carenza del permesso comunale
- ✓ I lavori all'interno del locale magazzino e locale archivio non possono avvenire se prima non vengono completate le opere murarie.

Per quanto sopra, questa impresa ha dovuto rivedere il proprio programma lavori e comunque tutte le attività hanno subito un rallentamento per cause non dipendenti dalla propria volontà.

In relazione a quanto sopra si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di voler concedere una proroga sui termini di ultimazione dei lavori per un periodo di 45 giorni.

Fiduciosa in un favorevole accoglimento della presente ringrazia e porge distinti saluti.

Taranto, 08.01.99

« LA TERMICA »
Ing. LA GIOIA GIOVANNI
[Firma]

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

**PROCESSO VERBALE
DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

OGGETTO: Realizzazione di nuova centrale termica a gas metano per il capannone officina ed uffici, con interventi di manutenzione e/o adeguamento sull'impianto termico ed altre centrali termiche dell'AMAT.

COMMITTENTE: A.M.A.T. - via C. Battisti n. 657 - Taranto

IMPRESA: LA TERMICA dell'ing. Giovanni La Gioia
via Marco Pacuvio n. 41 - Taranto

CONTRATTO: in corso di stipulazione

IMPORTO: a base di contratto L. 140.594.000 oltre IVA

L'anno MILLENOVECENTONOVANTANOVE il giorno DODICI del mese di GENNAIO in Taranto, presso la sede dell'AMAT;

Il sottoscritto ing. Pietro Rizzo, in qualità di direttore dei lavori in oggetto,

Premesso che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 26 novembre 1998, come risulta dall'apposito verbale;

Considerato che:

-non sarà possibile intervenire nei box delle buche se prima non si proceda, da parte della ditta all'uopo incaricata, ai lavori di ripristino murari;

-non è possibile procedere alle lavorazioni nei locali archivio, magazzino per gli stessi motivi di cui sopra;

-non è possibile procedere alla demolizione dei fabbricati adibiti a centrali termiche e gabbiotto vigilanza, in quanto è in corso di espletamento la pratica autorizzativa da parte del Comune;

Riscontrato che i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte per i motivi evidenziati;


Con l'intervento dell'Impresa LA TERMICA dell'ing. Giovanni La Gioia ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi restino sospesi a decorrere dalla data odierna, a che il Signor ing. Giovanni La Gioia, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'impresa dovrà provvedere affinché le opere eseguite vengano opportunamente preservate;

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Taranto, li 12/01/1999

L'APPALTATORE
ing. Giovanni La Gioia




IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Pietro Rizzo



Visto

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Francesco Lucibello





Taranto, li 22/01/1999

Prot. n° : Dir/.....132/99.....

Al Direttore dei lavori
Ing. Pietro Rizzo
Via Umbria 145

Spett. Ditta
La Termica
Via Pacuvio 41
74100 TARANTO

e p.c. Ufficio Contratti
SEDE

OGGETTO: Lavori di realizzazione centrale termica

Si comunica che, con deliberazione n° 13 del 21/01/1999, il CdA di quest'Azienda ha concesso la proroga di 45 giorni del termine di ultimazione dei lavori in oggetto.

Il maggior tempo contrattuale consentirà di allestire un programma lavori che tenga conto dell'interferenza con gli altri lavori in corso, sicché possono ritenersi superate le principali cause che avevano motivato la sospensione dei lavori dal 12/01 u.s. e gli stessi possono essere ripresi.

In attesa di vs. riscontro si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)
Lucibello

ing. Pietro Rizzo STUDIO TECNICO
via Umbria 145 - TARANTO
tel. e fax 099/7363012

Spett.le AMAT
via C.Battisti n.657
TARANTO

alla cortese att.ne del
DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuova centrale termica a gas metano ed altri interventi sull'impianto termico.
Richiesta di proroga da parte della ditta appaltatrice LA TERMICA.

Si trasmette l'unita nota inviata dalla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, con cui la medesima fa richiesta di una proroga sul termine di ultimazione lavori.

Al riguardo si fa presente che le motivazioni addotte dalla citata impresa sono da ritenersi fondate, tant'è che lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla sospensione dei lavori come risulta dall'allegato verbale.


Va evidenziato che la previsione di Capitolato circa la durata presunta dell'appalto era stata eseguita nell'ipotesi che esso potesse procedere senza interferenza con l'operato di altre ditte, mentre lo sviluppo temporale della pratica di affidamento dei lavori ha reso i medesimi, in effetti, concomitanti con quelli di adeguamento delle strutture murarie (eseguiti da altra ditta) con i relativi condizionamenti.

Si esprime, pertanto, parere favorevole alla richiesta proroga

Taranto li 13-01-1999

M.A.T. - TARANTO	
Procl. Arrivo n°	681
del	21.1.1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
C. di A.	

Distinti Saluti
il Direttore dei Lavori



"La Termica,,

DELL'ING. GIOVANNI LA GIOIA
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO

VIA M. PACUVIO, 41 - 74100 TARANTO

TEL. 0994774609 - 0994779357 - FAX 0994774609

Spett.le AMAT
Alla c.a. Dott. Ing. Pietro RIZZO
Taranto

C. F. LGA GNN 59D28 L049A
P. IVA 00307560730

Oggetto : Lavori di adeguamento impianto termico

Con riferimento ai lavori in oggetto si fa presente che questa impresa sta incontrando notevoli difficoltà dovute alla interferenza con l'attività svolta dalla ditta che esegue i lavori murari di adeguamento alla normativa antincendio.

Difatti detti lavori non possono avere corso in quanto :

- ✓ Le strisce radianti sulle buche non possono essere installate se non prima vengano completati i lavori di ripristino delle stesse
- ✓ La demolizione dei fabbricati per centrali termiche a gasolio non può avvenire in carenza del permesso comunale
- ✓ I lavori all'interno del locale magazzino e locale archivio non possono avvenire se prima non vengono completate le opere murarie.

Per quanto sopra, questa impresa ha dovuto rivedere il proprio programma lavori e comunque tutte le attività hanno subito un rallentamento per cause non dipendenti dalla propria volontà.

In relazione a quanto sopra si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di voler concedere una proroga sui termini di ultimazione dei lavori per un periodo di 45 giorni.

Fiduciosa in un favorevole accoglimento della presente ringrazia e porge distinti saluti.

Taranto, 08.01.99

« LA TERMICA »
Ing. LA GIOIA GIOVANNI
[Firma]

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

**PROCESSO VERBALE
DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

OGGETTO: Realizzazione di nuova centrale termica a gas metano per il capannone officina ed uffici, con interventi di manutenzione e/o adeguamento sull'impianto termico ed altre centrali termiche dell'AMAT.

COMMITTENTE: A.M.A.T. - via C. Battisti n. 657 - Taranto

IMPRESA: LA TERMICA dell'ing. Giovanni La Gioia
via Marco Pacuvio n. 41 - Taranto

CONTRATTO: in corso di stipulazione

IMPORTO: a base di contratto L. 140.594.000 oltre IVA

L'anno MILLENOVECENTONOVANTANOVE il giorno DODICI del mese di GENNAIO in Taranto, presso la sede dell'AMAT;

Il sottoscritto ing. Pietro Rizzo, in qualità di direttore dei lavori in oggetto,

Premesso che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 26 novembre 1998, come risulta dall'apposito verbale;

Considerato che:

-non sarà possibile intervenire nei box delle buche se prima non si proceda, da parte della ditta all'uopo incaricata, ai lavori di ripristino murari;

-non è possibile procedere alle lavorazioni nei locali archivio, magazzino per gli stessi motivi di cui sopra;

-non è possibile procedere alla demolizione dei fabbricati adibiti a centrali termiche e gabbiotto vigilanza, in quanto è in corso di espletamento la pratica autorizzativa da parte del Comune;


Riscontrato che i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte per i motivi evidenziati;

Con l'intervento dell'Impresa LA TERMICA dell'ing. Giovanni La Gioia ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi restino sospesi a decorrere dalla data odierna, a che il Signor ing. Giovanni La Gioia, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'impresa dovrà provvedere affinché le opere eseguite vengano opportunamente preservate;

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Taranto, li 12/01/1999

L'APPALTATORE
ing. Giovanni La Gioia


IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Pietro Rizzo


Visto
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Francesco Lucibello
