



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Concessione proroga ultimazione lavori ditta ERCA Impianti Snc.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 2 (due) del mese di agosto, alle ore 17:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Alberto MESSINESE

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Francesco MATARRESE

3. Massimiliano DI MAGGIO

4. Beniamino BASSANO (a.g.)

5. Enrico GOLINO

6. Michele DE NICHIO

7. Mariano MERCADANTE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Egidio MARILLI (con diritto a voto)

9. Osvaldo MERLO

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 301 adottata in data 23 ottobre 1998, con cui si aggiudicavano, alla ditta ERCA Impianti Snc, i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del capannone officina e locali annessi;
- vista la nota 03/06/1999 con la quale la Ditta ERCA Impianti, a causa di impreviste ed oggettive difficoltà che hanno rallentato lo svolgimento dei lavori di che trattasi, chiede una proroga sul termine di ultimazione dei lavori per un periodo di giorni 60;
- vista la nota dell'08/06/1999, inviata dal Direttore dei Lavori, ing. Pietro Rizzo, con la quale esprime parere favorevole alla concessione della richiesta proroga;
- dato atto che i lavori sono stati ultimati in data 9 luglio 1999, così come risulta dall'allegato "certificato di ultimazione lavori";
- ritenuto poter accogliere la richiesta della ditta ERCA Impianti Snc;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di concedere, per i motivi in narrativa specificati, alla Ditta ERCA Impianti Snc, la proroga sul termine di ultimazione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del capannone officina e locali annessi, per un periodo di 60 (sessanta) giorni;
- di prendere atto che i lavori sono stati ultimati in data 9 luglio 1999, così come risulta dall'allegato "Certificato di ultimazione lavori".

IL PRESIDENTE

(Alberto Messinese)



IL SEGRETARIO


(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
- 2 AGO. 1999

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 06/agosto/1999

Prot. n° : Dir/ 1446/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

T A R A N T O

M. Lucibello G.F.P.

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 2 agosto 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 -
138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)

ELETTRICI - TELEFONICI - SISTEMI DI SICUREZZA - COSTRUZIONI TECNOLOGICHE - CABINE E QUADRI ELETTRICI



RACCOMANDATA A MANO

Taranto, 3 giugno 1999

Ns. Prot. CRP99136

Ns. Rif. C98011

**Spett.le
Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO**

Oggetto: lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del capannone officina e locali annessi. Richiesta di proroga sul termine di ultimazione.

In riferimento ai lavori indicati in oggetto, la presente per chiedere, ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, proroga dei termini di ultimazione dei lavori di giorni 60 a causa delle seguenti impreviste ed oggettive difficoltà che hanno rallentato lo svolgimento dei lavori medesimi:


- le problematiche connesse con il dover operare all'interno di reparti in attività, cercando di arrecare il minimo intralcio alle lavorazioni dell'AMAT;
- i ritardi dovuti alla necessità di movimentazione di materiali ed arredi presenti nei locali;
- le cattive condizioni atmosferiche, che hanno reso necessario procrastinare l'inizio delle attività all'esterno per non pregiudicarne il risultato;

Fiduciosi di un Vostro cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti

Timbro e firma per ricevuta

Giuseppe Ercolano
(Amministratore)

Giuseppe Ercolano
(Amministratore)



ing. Pietro Rizzo STUDIO TECNICO
via Umbria 145 - TARANTO
tel. e fax 099/7363012

Spett.le AMAT
via C.Battisti n.657
TARANTO

alla cortese att.ne del
DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi
del Capannone Officina e locali annessi.
Richiesta di proroga da parte della ditta appalatrice ERCA IMPIANTI SNC.**

Con riferimento alla nota in data 03-06-99 (prot. AMAT n.5936 del 04-06-99) con la quale la ditta ERCA IMPIANTI SNC fa richiesta di una proroga sul termine di ultimazione dei lavori, si fa presente che le motivazioni addotte dalla citata ditta sono da ritenersi valide.

Difatti, durante lo svolgimento dei lavori, si sono verificati dei rallentamenti dovuti sostanzialmente alla necessità di coordinamento tra la esecuzione degli interventi della ditta e le normali attività dell'Officina AMAT, che non potevano essere interrotte per il buon andamento del servizio.

Altrettanto dicasi per i locali annessi al Capannone, per quanto concerne la movimentazione degli arredi e materiali in essi presenti.

Va, infine, evidenziato che, a causa del protrarsi delle avverse condizioni atmosferiche, è stato necessario posticipare la esecuzione delle attività all'esterno per la buona riuscita dell'intervento.

Poichè la ditta si è sempre resa disponibile nel venire incontro alle esigenze dell'AMAT, senza sollevare obiezioni ma con spirito di collaborazione, si è del parere che la richiesta di proroga possa essere favorevolmente accolta.

Taranto li 08-06-1999

Distinti Saluti
il Direttore dei Lavori



Pauro Jambore



A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
via C. Battisti n. 657 - Taranto

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

OGGETTO: Lavori di adeguamento del Capannone officina dell'AMAT e locali annessi alla normativa di prevenzione incendi. Compartimentazioni e vie di esodo.

COMMITTENTE: A.M.A.T. - via C. Battisti n.657 - Taranto

IMPRESA: ERCA IMPIANTI S.N.C.
viale Unità d'Italia n.159 - Taranto

CONTRATTO: in data 26/02/1999, in corso di registrazione

IMPORTO: a base di contratto £ 149.761.800

In data odierna, venti luglio millenovecentonovantanove, il sottoscritto ing. Pietro Rizzo, Direttore dei lavori in oggetto, presso la sede dell'AMAT, via C. Battisti n.657 - Taranto, luogo ove si svolgono i lavori;

Visto l'art. 62 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa e vista la documentazione progettuale nonché inerente la condotta e contabilità dei lavori,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro la data del nove luglio millenovecentonovantanove, salvo modesti interventi di rifinitura che non incidono sull'aspetto sostanziale dell'opera.

L'IMPRESA
ERCA IMPIANTI SNC



IL DIRETTORE LAVORI
ing. Pietro Rizzo

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Francesco Lucibello

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7866
28 LUG. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movim. ito	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒