

TAH6/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 943

N.DN ECORRECUPIERI S.R.L

LAVORI CANTONIERE DER.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritta: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	943	31/07/2017			47.913,90

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

NDN ECORECUPERI S.R.L.

VIA APPIA Km 187,00

81056 SPARANISE (CE)

Partita IVA: 06669021211 C.F. 06669021211

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantasettemilanovecentotredici e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT18N0103003401000001621754

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 155 del 27/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

155 CIG 6427154f40



IMPORTO LORDO	47.913,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	47.913,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	47.913,90		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT18N0103003401000001621754

NR.SCT: 250802590 CRO: A1020858293

DATA ORDINE: 02.08.2017

TRANSACTION ID: A102085829301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO.

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
NAPOLI AG. 1

BENEFICIARIO: NDN ECORECUPERI SRL
VIA APPIA
SPARANISE

DT REG : 02.08.2017

IMPORTO: 47.913,90

NOTE: CIG 6427154F40 FATT. 155 DEL 27 07

MANDATO NUM. 943

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001104628

Codice Fiscale: 06669021211

Identificativo Pagamento: 943

Data Inserimento: 31/07/2017 - 16:30

Importo: 47913,90 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	943	31/07/2017			47.913,90

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

NDN ECORECUPERI S.R.L.

VIA APPIA Km 187,00

81056 SPARANISE (CE)

Partita IVA: 06669021211 C.F. 06669021211

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantasettemilanovecentotredici e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT18N0103003401000001621754

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 155 del 27/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

155 CIG 6427154f40

IMPORTO LORDO	47.913,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	47.913,90

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *2017 Mobilità*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	47.913,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Tipo docum. : Fattura Nr.: 000155 Data: 27-07-2017

Pagamento : BONIFICO BANCARIO D.F.

Banca di app.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA DEDICATO
Iban: IT 18 N 01030 03401 000001621754

Vs.Riferim. :

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

Adm. per la mobilità nell'area di Taranto

CIG: 6427154F40

Prot. n.

13305

Nr. Contratto : del Scad:

Periodo di Riferimento: dal

al

31 LUG 2017

Codice	Descrizione servizi	UM	Quantità	Prezzo un.	Dsc.	Importo	Iva
	VI RIMETTIAMO II S.A.L. A TUTTO IL 19/07/2017 PER L'INTERVENTO EDILIZIO PER LA RIMOZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO ESISTENTI DI COPERTURA DI UN CAPANNONE DESTINATO AD OFFICINA MECCANICA E SOSTITUZIONE CON NUOVE LASTRE METALLICHE ED ALTRE OPERE DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI VARI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 : LAVORI O SOMMINISTRAZIONI ONERI DI SICUREZZA CONTRATTUALI RITENUTE DEL 0.5% RITENUTA PER ANTICIPAZIONI LAVORI DI EURO 50.262,00 PROPORZIONE SU IMPORTO CONTRATTUALE DEDOTTI I PRECEDENTI ACCONTI ARROTONDAMENTI IN MENO OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. 26/10/72 N. 633						
		nr	1	146257,5		146 257,50	22
		nr	1	14839,85		14 839,85	22
		nr	-1	805,49		-805,49	22
		nr	-1	32219,47		-32 219,47	22
		nr	-1	80158,26		-80 158,26	22
		nr	-1	0,23		-0,23	22

N. RIC. N. VA 14259
DATA DI REGISTRAZIONE 31/7/17

Imp. scad.	data scad.	Altre spese	Iva	Imponibile	Iva/desc. esenzione	Totale imponibile
47 913,90	27-07-2017	Sp. trasp.	22	161 097,35	35 441,42	47 913,90
		Sp. Bollo Es. IVA	22	-113 183,45	-24 900,36	Totale IVA
		Sp. incasso				10 541,06
						Totale documento
						58 454,96



Intestatario documento

Spett.le

Cod.CI.: 000327

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

P.IVA: 00146330733 C.F. 00146330733

Sede Legale: Via Appia km 187,00 - 81056 Sparanise (CE) C.F./P.I. 05569021211

Pag. 1

Destinatario documento

Tipo docum. : Fattura Nr.: 000155 Data: 27-07-2017

Pagamento : BONIFICO BANCARIO D.F.

Banca di app.: MONTE DEI PASCHI DI SIENA DEDICATO

Iban : IT 18 N 01030 03401 000001621754

Vs.Riferim. :

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

CIG: 6427154F40

Per. n. 13305

31 LUG 2017

Nr. Contratto del Scad.

Periodo di Riferimento: dal

Codice	Descrizione servizi	UM	Quantità	Prezzo un.	Desc. Direzione Generale	Iva
	VI RIMETTIAMO II S.A.L. A TUTTO IL 19/07/2017 PER L'INTERVENTO EDILIZIO PER LA RIMOZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO ESISTENTI DI COPERTURA DI UN CAPANNONE DESTINATO AD OFFICINA MECCANICA E SOSTITUZIONE CON NUOVE LASTRE METALLICHE ED ALTRE OPERE DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI VARI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 : LAVORI O SOMMINISTRAZIONI ONERI DI SICUREZZA CONTRATTUALI RITENUTE DEL 0.5% RITENUTA PER ANTICIPAZIONI LAVORI DI EURO 50.262,00 PROPORZIONE SU IMPORTO CONTRATTUALE DEDOTTI I PRECEDENTI ACCONTI ARROTONDAMENTI IN MENO OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. 26/10/72 N. 633				DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane USAG Affid. Gen. PP.PP. S.M. S.T.R.I. RAG Ufficio Regionale STQ Staff Qualità	
			1	146257,5	146.257,50	22
			1	14839,85	14.839,85	22
		nr	-1	-805,49	-805,49	22
		nr	-1	32219,47	-32.219,47	22
		nr	-1	80158,26	-80.158,26	22
		nr	-1	0,23	-0,23	22

N. RIC. N. IVA 11259

DATA DI REGISTRAZIONE 31/7/17

Imp. scad.	data scad.	Altre spese	Iva	Imponibile	Iva/desc. esenzione	Totale imponibile
47 913,90	27-07-2017	Sp. trasp.	22	161 097,35	35 441,42	47 913,90
		Sp. Bollo Es. IVA	22	-113 183,45	-24 900,36	Totale IVA
		Sp. incasso				10 541,06
						Totale documento
						58 454,96

NDN ECORECUPERI S.R.L.

Sede Operativa: Via Appia km 187,00 - 81056 Sparanise (CE) - Tel 0823.1879516/517 Fax: 0823.1879518

e-mail: commerciale@ndnecorecuperi.it - pec: ndnecorecuperi@pec.it

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31.05.2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 31-07-2017 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Studio Tecnico PRO.GEN.

ingg. L. Perrone, D. Morrone, M. Perrone
via Sorcinelli n.71
74121 Taranto

tel. 099.7364438
fax 099.9943969
e-mail: studio.progen@gmail.com
web: www.progen-ingegneria.it

Alla c.a. del RUP lavori
ing. Massimo Dicecca
Direttore generale AMAT SpA Taranto

Consegnata a mano
Taranto li, 26.luglio.2017

Oggetto: Intervento edilizio per la rimozione e sostituzione del manto di copertura esistente in amianto, con lastre ondulate metalliche, del capannone officina del complesso AMAT SpA in via C. Battisti n.657 a Taranto, ed altri lavori di manutenzione di opere e manufatti connessi.

Trasmissione documentazione 2^ SAL

Lo scrivente ing. Luigi Perrone, in qualità di Direttore dei lavori di cui in oggetto, visto quanto disposto dal contratto di appalto stipulato in data 29.03.2017 per i lavori di cui trattasi, nonché la vs. comunicazione del 26.07.2017 prot.13117/UA ricevuta con pec in pari data, consegna con la presente n.2 copie del 2^SAL, con un importo netto maturato di € 47.913,91 per i lavori eseguiti e verificati allo stato attuale in cantiere.

Ogni singola copia è formata da:

- ☐ Stato di Avanzamento Lavori;
- ☐ Registro di Contabilità;
- ☐ Certificato di Pagamento.

Una copia di tale documentazione deve essere timbrata e firmata dal RUP e consegnata alla impresa, mentre l'altra copia rimane alla azienda, sempre timbrata e firmata dal responsabile impresa.

Non altro, si porgono con l'occasione i propri distinti saluti.


Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **13233**

28 LUG. 2017

AD Amministratore Delegato	☐
DS Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☒
URU Risorse Umane	☐
UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Reg. Imp.	☐
STO Staff Qualità	☐

Il direttore dei lavori
ing. Luigi Perrone



Comune di Taranto

Azienda AMAT SpA - via C. Battisti n.657

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 19/07/2017

OGGETTO: Intervento edilizio di manutenzione per la rimozione e sostituzione del manto di copertura di un capannone esistente e di altre opere e manufatti connessi

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto

IMPRESA: NDN Ecorecuperi s.r.l. - Sparanise (CE)

Contratto in data 29/03/2017 rep. n. registrato a Taranto in data __/__/__ al n. ____ di euro 251 310.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	251 310.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	23 150.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 251'310,00 - 100%)			
1 001	Rimozione delle lastre in cemento-amianto esistenti, loro accatastamento in area predisposta nell'ambito del cantiere, successivo confezionamento dei pacchi di lastre, carico sui mezzi e trasporto in discarica autorizzata, oltre agli oneri conferimento. SOMMANO % aliquote	100,00	22'080,00 (8,7859616 %)	22'080,00 (8,7859616%)
2 002	Revisione struttura metallica esistente di sostegno lastre di copertura, consistente nella sua spazzolatura meccanica, nella integrazione e/o riparazione, e/o sostituzione di eventuali parti mancanti o fortemente corrose, oltre al trattamento finale con 2 mani di zincante inorganico dato con tecnica air-less SOMMANO % aliquote	50,00	15'930,00 (6,3387848 %)	7'965,00 (3,1693924%)
3 003	Fornitura e montaggio delle nuove lastre di copertura con pannelli sandwich grecati con doppia lamiera zincata con colore a scelta DL e con geometria come da grafico di progetto, adeguamento curvati secondo il profilo della struttura metallica di copertura. Compreso tutti gli oneri dei corretti sormonti su tutti i lati, le guarnizioni di tenuta i cappellotti di connessione alla sottostruttura nel numero e tipologia occorrenti Classe di reazione 1 SOMMANO % aliquote	100,00	58'880,00 (23,429230 8%)	58'880,00 (23,4292308%)
4 004	Sostituzione delle grondaie esistenti, previa loro rimozione, con nuovi manufatti per dimensione e sagoma come da progetto eseguiti con lamierino zincato presso piegato spessore 15/10 mm. Compreso staggaggio alla sottostruttura, collegamento ai pluviali esistenti, gli elementi di rinforzo, le sovrapposizioni. Il tutto per la corretta tenuta idraulica della grondaia SOMMANO % aliquote	100,00	5'750,00 (2,2880108 %)	5'750,00 (2,2880108%)
5 005	Fornitura e posa in opera di sistema tecnologico brevettato come predisposizione di "linea vita" permanente in copertura e secondo lo schema indicato sui grafici di progetto. Compreso la cura dei dettagli occorrenti, le connessioni, le prove e collaudi SOMMANO % aliquote	50,00	6'875,00 (2,7356651 %)	3'437,50 (1,3678326%)
6 006	Revisione e cura dei relativi dettagli per la chiusura e/o connessione delle nuove lastre di copertura con il sistema vetrato delle testate, consistente nella f. p. o. di carters con lamierino presso piegato zincato dello spessore di 15/10 mm da sagomare opportunamente per evitare ogni possibile infiltrazione e garantire la tenuta idraulica. Compreso le sovrapposizioni, i collegamenti alla sottostruttura metallica, agli infissi di testata ed il sormonto sulle nuove lastre di copertura SOMMANO % aliquote	100,00	9'375,00 (3,7304524 %)	9'375,00 (3,7304524%)
7 007	Ripristino volumetrico delle opere in cemento armato esistenti ammalorate in modo evidente, con la rimozione delle parti decoese o affette da spalling, passivazione delle barre di armatura e successiva applicazione di più mani di malta cementizia fibro-rinforzata con intonacatura e tinteggiatura finale SOMMANO % aliquote	100,00	12'000,00 (4,7749791 %)	12'000,00 (4,7749791%)
	A RIPIORTARE			119'487,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> <i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 13'472,85</i> LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> PER LAVORI A CORPO euro TOTALE euro Data, 19/07/2017 L'Impresa NDN Ecorecuperi s.r.l. Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Perrone <i>Luigi Perrone</i> NDN Ecorecuperi s.r.l. Via Appia Km. 187,99 81056 Sparanise (CE) C.F. e P. IVA 05689021217 ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO Fott. Ing P. RONE Luigi N. 757			146'257,50 (58,1980423%) 146'257,50 146'257,50
	A RIPORTARE			

Comune di Taranto

Azienda AMAT SpA - via C. Battisti n.657

pag. 4

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Intervento edilizio di manutenzione per la rimozione e sostituzione del manto di copertura di un capannone esistente e di altre opere e manufatti connessi

COMMITTENTE: Azienda AMAT SpA - Taranto



IMPRESA: NDN Ecorecuperi s.r.l. - Sparanise (CE)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Massimo Dicecca



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						91'540,00	80'158,26
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 251'310,00 - 100%)							
8 002	Revisione struttura metallica esistente di sostegno lastre di copertura, consistente nella sua spazzolatura meccanica, nella integrazione e/o riparazione, e/o sostituzione di eventuali parti mancanti o fortemente corrose, oltre al trattamento finale con 2 mani di zincante inorganico dato con tecnica air-less							
	SOMMANO % aliquote	1	6	35,00		15'930,00 (6,3387848 %)	5'575,50 (2,2185747%)	
9 004	Sostituzione delle grondaie esistenti, previa loro rimozione, con nuovi manufatti per dimensione e sagoma come da progetto eseguiti con lamierino zincato presso piegato spessore 15/10 mm. Compreso stataggio alla sottostruttura, collegamento ai pluviali esistenti, gli elementi di rinforzo, le sovrapposizioni. Il tutto per la corretta tenuta idraulica della grondaia							
	SOMMANO % aliquote	1	6	90,00		5'750,00 (2,2880108 %)	5'175,00 (2,0592097%)	
10 005	Fornitura e posa in opera di sistema tecnologico brevettato come predisposizione di "linea vita" permanente in copertura e secondo lo schema indicato sui grafici di progetto. Compreso la cura dei dettagli occorrenti, le connessioni, le prove e collaudi							
	SOMMANO % aliquote	1	6	50,00		6'875,00 (2,7356651 %)	3'437,50 (1,3678326%)	
11 006	Revisione e cura dei relativi dettagli per la chiusura e/o connessione delle nuove lastre di copertura con il sistema vetrato delle testate, consistente nella f. p. o. di carter con lamierino presso piegato zincato dello spessore di 15/10 mm da sagomare opportunamente per evitare ogni possibile infiltrazione e garantire la tenuta idraulica. Compreso le sovrapposizioni, i collegamenti alla sottostruttura metallica, agli infissi di testata ed il sormonto sulle nuove lastre di copertura							
	SOMMANO % aliquote	1	6	100,00		9'375,00 (3,7304524 %)	9'375,00 (3,7304524%)	
12 007	Ripristino volumetrico delle opere in cemento armato esistenti ammalorate in modo evidente, con la rimozione delle parti decoese o affette da spalling, passivazione delle barre di armatura e successiva applicazione di più mani di malta cementizia fibro-rinforzata con intonacatura e							
	A RIPORTARE						115'103,00	80'158,26

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						115'103,00	80'158,26
13 008	tinteggiatura finale SOMMANO % aliquote	1	7	70,00		12'000,00 (4,7749791 %)	8'400,00 (3,3424854%)	
14 009	Smontaggio di tutte le vetrate degli infissi di testata e laterali esistenti e loro sostituzione con nuove lastre in policarbonato strutturato o alveolare dello spessore minimo di 8-10 mm, da collegare con appositi fermavetri ai profili dei telai metallici SOMMANO % aliquote	1	7	85,00		11'700,00 (4,6556046 %)	9'945,00 (3,9572639%)	
	Revisione dei telai con ferro-finestra delle finestrature esistenti, con loro spazzolatura meccanica, loro passivazione con prodotto idoneo e successiva verniciatura con primer epossidico e 2 mani di cloro-caucciù dato ad air-less SOMMANO % aliquote	1	7	85,00		15'070,00 (5,9965779 %)	12'809,50 (5,0970912%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						54'717,50 (21,7729100%)	
	TOTALE euro						146'257,50	
	Data, 19/07/2017 L'Impresa NDN Ecorecuperi s.r.l. Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Perrone In data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.2 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Perrone   							50'924,00
	A RIPORTARE						146'257,50	131'082,26