



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto relazione ing. Claudio CASSANDRO sullo stato dei lavori dell'impianto di riscaldamento.-

L'anno millenovecentottantatré il giorno 28 (ventotto)
del mese di Maggio, alle ore 19.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO	3. Piero MONOPOLI
4. Anselmo NEVOLI (a.g.)	5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO	7. Emanuele LATAGLIATA (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto)	9. Francesco RUGGIERI (a.g.)
---	------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda ^{ff.} Dott./Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con contratto stipulato in data 7/settembre/1979 - Rep.619 - approvato dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali della Regione Puglia di Taranto il 21/settembre/1979 con atto n.25609 registrato a Taranto il 10/ottobre/1979 al n.11312 - Mod.71 - Vol.1961, venivano affidati, alla ditta TECNOIMPIANTI di Vincenzo QUERO & C. s.n.c. - via Diego Peluso, 116/A Taranto -, i lavori per la fornitura e l'installazione di un impianto di riscaldamento;

- VISTA la relazione sullo stato dei lavori redatta dall'ing. Claudio CASSANDRO - Direttore dei Lavori - che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- RITENUTO, alla luce delle considerazioni in essa contenute, prorogare la consegna dei lavori al 10/giugno/1980;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto della relazione sullo stato dei lavori dell'impianto di riscaldamento redatta dall'ing. Claudio CASSANDRO che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante.-

Il Segretario
[Signature]

Visto :


Il Presidente


[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 5/Giugno/1980.-
la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 12/Giugno/1980.-

~~Resa/esecutiva/1/~~

Il Direttore


Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)


Dott. Ing. CLAUDIO CASSANDRO

74100 TARANTO - Via Puglia, 1 - Tel. 324438

*

Taranto li 27/5/80

Spett.le A.M.A.T. -Taranto

Oggetto: ~~Relazione~~ Relazione sullo stato dei lavori-Impianto di riscaldamento Reparto Officina-A.M.A.T.

Su invito del Presidente dell'Amat di Taranto, si é tenuta una riunione, presenti l'impresa appaltatrice Tecnoimpianti e codesta D. L.L. con lo scopo di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, loro ultimazione e sulle cause che hanno determinato lo slittamento del tempo utile degli stessi. Da tale riunione é emersa l'esigenza di una relazione da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori sull'iter dei lavori a tutt'oggi e sul loro andamento.

- Iter dei Lavori:

- In data 1.10.79 veniva effettuato il processo verbale di consegna dei lavori che ai sensi dell'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto fissava in gg. 90 naturali, successivi e continui il tempo utile dei lavori con conseguente termine utile al 29.12.79;
- con ordine di servizio della D.L.L. si procedeva alla sospensione dei lavori dal 22.12.79 al 2.1.80, giusta Delibera Amat 289/79 a causa della difficoltà del reperimento degli aerotermi da parte dell'impresa.
- in data 5.1.80 la D.L.L. produceva una relazione sullo stato di realizzazione dell'impianto in seguito all'incontro con i rappresentanti dei sindacati aziendali circa il riscaldamento delle buche e alla variazione per il riscaldamento del locale denominato Capo deposito;
- per la redazione del Verbale di linee e quote da parte dell'Ufficio tecnico del Comune di Taranto e per il ritardato approvvigionamento degli aerotermi, la data utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 29.2.80
- in data 14.5.80 la D.L.L. inviava un telegramma all'impresa appalta-

Dott. Ing. CLAUDIO CASSANDRO

74100 TARANTO - Via Puglia, 1 - Tel. 324438

*

li,

trice richiedendo che la stessa facesse conoscere la data per la consegna definitiva.

-Variazioni funzionali intervenute durante l'esecuzione dei lavori a partire dal 29.2.80:

A causa delle modificazioni all'interno del reparto officina, che hanno interessato, sia cambiamenti di destinazione d'uso degli ambienti lavorativi, sia abbattimenti e creazioni di nuovi locali, si è avuto un adeguamento dell'impianto di riscaldamento rispetto alla progettazione originaria e che ha interessato:

- a) spostamento di un aerotermo nei locali denominati Sala taratura pompe iniezione e sala utensili;
- b) spostamento di un aerotermo che interferiva con il costituendo corridoio subito alle spalle del gabbiotto del custode;
- c) gli aerotermini del ristrutturato reparto carrozzeria sono stati posizionati a fianco dei pilastri in modo da permettere eventuali aperture dirette con il capannone centrale;

Variante per il riscaldamento del locale Capo Deposito.

A seguito dell'incontro con le organizzazioni sindacali aziendali e della comunicazione n°65/80, l'impresa appaltatrice sta provvedendo ad estendere l'impianto di riscaldamento al locale denominato Capo Deposito, utilizzando gli aerotermini resi disponibili nei reparti Fabbro e ed elettricità, i quali sono stati convertiti in box contenenti nuove buche di lavoro; all'impresa viene riconosciuta solo la tubazione in più e la relativa coibentazione, che serve a raggiungere l'ultimo reparto-locale capo dep.

Dott. Ing. CLAUDIO CASSANDRO

74100 TARANTO - Via Puglia, 1 - Tel. 324438

*

li,


Cassonetti-prese d'aria.

Gli aerotermi, in sede di progettazione e di aggiudicazione dell'appalto, erano dotati di prese d'aria realizzabili con cassonetti in lamiera d'acciaio.

In fase di realizzazione degli stessi si è riscontrato che non tutti gli aerotermi erano paralleli alle pareti o alle finestre, cui andavano ad appoggiarsi, ma che la maggior parte erano disposti obliquamente per consentire una ottimale inclinazione dei getti di aria calda.

I cassonetti in lamiera di acciaio per tutti gli aerotermi inclinati sono stati predisposti e costruiti singolarmente dall'impresa nel suo cantiere per poterli adattare parete per parete, ne è seguito un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori. Alla luce dello sviluppo dei lavori di cui sopra si ritiene che l'ultimazione dei lavori possa essere prorogata fino al giorno 10 Giugno in quanto:

- risulta giustificato il ritardo dei lavori da parte dell'impresa a causa della predisposizione dei cassonetti per le prese d'aria fermo restando che da tale incombenza non le deriva alcun maggiore onere; infatti dai disegni esecutivi dell'impianto (tavv. 1 e 2) si evince l'inclinazione degli aerotermi.
- che tutte le varianti funzionali sono state concordate con l'impresa al fine di una migliore realizzazione dell'impianto;
- che va riconosciuta all'impresa la variante per l'allungamento del tracciato delle tubazioni fino al locale Capo Deposito, fermo restando l'economia proveniente dal recupero degli aerotermi nelle nuove buche di lavoro.





COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT

c.p.c. ALL'UFFICIO ASSESS. SERV. MUNIC.

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 12.6.1980

Oggetto : DELIBERA N.173 del 28.5.1980

(Relatore POLLICORO)



La G.M. , nella seduta del 12.6.1980 , PRENDE ATTO

Taranto, li 13.6.1980

IL CAPO SEZIONE
(Emilio Romandini)

IL



Pursy C. Amato



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto relazione ing. Claudio CASSANDRO sullo stato dei lavori dell'impianto di riscaldamento.-

L'anno millenovecentottanta il giorno 28 (ventotto)
del mese di Maggio, alle ore 19.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Fulvio</u> <u>MASTROBUONO</u>	3. <u>Piero</u> <u>MONOPOLI</u>
4. <u>Anselmo</u> <u>NEVOLI (a.g.)</u>	5. <u>Giuseppe</u> <u>MESTO</u>
6. <u>Alberto</u> <u>GALLUZZO</u>	7. <u>Emanuele</u> <u>LATAGLIATA (a.g.)</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Vitantonio</u> <u>LEONE (con diritto a voto)</u>	9. <u>Francesco</u> <u>RUGGIERI (a.g.)</u>
--	--

Assiste ^{ff.} il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con contratto stipulato in data 7/settembre/1979 - Rep.619 - approvato dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali della Regione Puglia di Taranto il 21/settembre/1979 con atto n.25609 registrato a Taranto il 10/ottobre/1979 al n.11312 - Mod.71 - Vol.1961, venivano affidati, alla ditta TECNOIMPIANTI di Vincenzo QUERO & C. s.n.c. - via Diego Peluso, 116/A Taranto -, i lavori per la fornitura e l'installazione di un impianto di riscaldamento;

- VISTA la relazione sullo stato dei lavori redatta dall'ing. Claudio CASSANDRO - Direttore dei Lavori - che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- RITENUTO, alla luce delle considerazioni in essa contenute, prorogare la consegna dei lavori al 10/giugno/1980;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto della relazione sullo stato dei lavori dell'impianto di riscaldamento redatta dall'ing. Claudio CASSANDRO che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)
[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 5/Giugno/1980

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali -


Via De Cesare, 102

TARANTO

N. di protocollo 1071/80 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA R.R.OGGETTO: Elenco delibere.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo oggetto delle delibere assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 28/Maggio/1980:


- Del. N° 151 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Gennaio 1980.
- " N° 153 = Presa atto deposito cauzionale definitivo di lire 1.664.500.= della ditta FABER MOTOR di Taranto.
- " N° 154 = Presa atto onorario ing. DE MARZO Giuseppe per collaudo impianto di illuminazione.
- " N° 157 = Presa atto processo verbale di consegna lavori per la costruzione di n° 2 (due) capannoni, con strutture prefabbricate, per la sistemazione di un ponte di lavaggio dei mezzi dell'Azienda e per la verniciatura.
- " N° 158 = Presa atto processo verbale di sospensione lavori costruzione n° 2 (due) capannoni.
- " N° 159 = Presa atto verbale ripresa lavori dell'Impresa DE BARTOLOMEO Francesco - Via Falanto, 13 - TA.
- " N° 162 = ALBANO Pasquale/A.M.A.T.- Giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro - Presa atto esito favorevole all'A.M.A.T.- Liquidazione spettanze avv. C. RIZZO.
- " N° 163 = SALENTINO Silvio/A.M.A.T.- Giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro - Presa atto sentenza definitiva - Liquidazione spese, diritti e compensi dovuti all'avv. C. RIZZO.
- " N° 164 = DE VITA Lucio, nella sua qualità di Segretario Provinciale della FAISA-CISAL, contro A.M.A.T. - Procedimento ex art. 28 della Legge 300/1970 - Presa atto esito favorevole all'A.M.A.T. della procedura - Liquidazione spettanze all'avv. RIZZO.
- " N° 165 = DI MAGGIO Antonio/A.M.A.T.- Giudizio dinanzi al Pretore- Giudice del Lavoro - Presa atto esito del giudizio favorevole all'A.M.A.T.- Liquidazione spettanze all'avv. C. RIZZO.
- " N° 166 = Svincolo cauzione definitiva di £. 1.875.000.= a garanzia del contratto per la fornitura e installazione di un impianto di illuminazione.- ./.

- Del. N° 168 = Presa atto interessi di mora di £.31.641.115.=
in favore della S.C.U.I. -.
- " N° 173 = Presa atto relazione ing. Claudio CASSANDRO sul
lo stato dei lavori dell'impianto di riscalda-
mento.
- " N° 174 = Presa atto I° stato di avanzamento dei lavori
per la realizzazione all'interno del deposito
A.M.A.T. di n° 2 (due) capannoni - Ditta DE BAR
TOLOMEO Francesco.
- " N° 175 = Presa atto II° stato avanzamento dei lavori di
costruzione n° 2 (due) capannoni.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-



f. r.

5/giugno/1980

Al sig. SINDACO di TARANTO

All'Assessore alle Municipalizzate - TA -

N. 1070⁸⁰ di Prot.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministrativa di questa Azienda:

- Del. n.151 - Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Gennaio 1980.-
- Del. n.153 - Presa atto deposito cauzionale definitivo di £.1.664.500.= della ditta FABER MOTOR di Taranto.-
- Del. n.154 - Presa atto onorario ing. DE MARZO Giuseppe per collaudo impianto di illuminazione.-
- Del. n.157 - Presa atto processo verbale di consegna lavori per la costruzione di n.2 (due) capannoni con strutture prefabbricate, per la sistemazione di un ponte di lavaggio dei mezzi dell'Azienda e per la verniciatura.-
- Del. n.158 - Presa atto processo verbale di sospensione lavori costruzione n.2 (due) capannoni.-
- Del. n.159 - Presa atto verbale ripresa lavori dell'Impresa DE BARTOLOMEO Francesco - via Falanto, 13 Taranto.-
- Del. n.162 - ALBANO Pasquale/AMAT - Giudizio dinanzi Giudice del Lavoro - Presa atto esito favorevole all'AMAT - Liquidazione spettanze avv. Cataldo RIZZO.-
- Del. n.163 - SALENTINO Silvio/AMAT - Giudizio dinanzi Giudice del Lavoro - Presa atto sentenza definitiva - Liquidazione spese, diritti e compensi dovuti all'avv. Cataldo RIZZO.-
- Del. n.164 - DE VITA Lucio, nella qualità di Segretario Provinciale della FAISA-CISAL contro l'AMAT - Procedimento ex art.28 della legge 300/1970 - Presa atto esito favorevole all'AMAT della procedura - Liquidazione spettanze avv. C. RIZZO.-
- Del. n.165 - DI MAGGIO Antonio/AMAT - Giudizio dinanzi al Pretore Giudice del Lavoro - Presa atto esito del giudizio favorevole all'AMAT - Liquidazione spettanze all'avv. C. RIZZO.-
- Del. n.166 - Svincolo cauzione definitiva di £.1.875.000.= a garanzia del contratto per la fornitura e installazione di un impianto di illuminazione.-
- Del. n.168 - Presa atto interessi di mora di £.31.641.115.= in favore della S.C.U.I.-
- Del. n.173 - Presa atto relazione ing. C. CASSANDRO sullo stato dei lavori dell'impianto di riscaldamento.-
- Del. n.174 - Presa atto 1° stato avanzamento lavori per la realizzazione all'interno del deposito AMAT di due capannoni ditta DE BARTOLOMEO Francesco.-
- Del. n.175 - Presa atto II° stato avanzamento lavori per la costruzione di due capannoni.-

(Francesco BERRANTE)

- 5 GIU 1980
Vittorio CIPRONI