



A. M. A. T.
Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto IV stato di avanzamento dei lavori di costruzione di due capannoni prefabbricati affiancati - ditta Francesco De Bartolomeo.

L'anno millenovecentottanta il giorno 22 (ventidue)
del mese di ottobre, alle ore 17.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI (a.g.)

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7.

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto
a voto) -

9. Francesco RUGGIERI (con diritto
a voto) -

Assiste il ^{ff.}Direttore dell'Azienda Dott./Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco PUCCI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.


LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto stipulato in data 28/1/1980 Rep. 815;
- VISTO il IV° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14/ottobre/1980 ed il relativo certificato di pagamento redatto dall'ing. Giulio D'Alessandro - direttore dei lavori - dal quale risulta per l'Impresa un credito di £. 20.254.950.1 (ventimilioniduecentocinquantaquattromilanovecentocinquanta); al netto d'I.V.A. al 14%;

- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi


DELIBERA

- 1) - di prendere atto del IV° stato di avanzamento dei lavori in oggetto e del certificato di pagamento in narrativa;
- 2) - di liquidare e pagare all'Impresa De Bartolomeo Francesco - Via Falanto, n.13 Taranto, la somma di £. 23.090.643.=(ventitre milioninovecentamila seicentoquarantatre) comprensiva d'I.V.A. al 14%;

Il Segretario


Visto:

Il Presidente




Comunicata all'Amministrazione Comunale il 28/10/1980

la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 321 del 31/10/1980

Resa esecutiva il/.....

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



Il Direttore



Ray

stato n. 4 dei lavori eseguiti alla data 14/10/80

STATO DEI PAGAMENTI			AMMONTARE DEI LAVORI	
n.	data	importo		
1	21/5/80	13485250	Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi:	
2	26/5/80	16873925	per lavori eseguiti e somministrazioni fatte	L. 71039000
3	12/7/80	16872925	per materiali giacenti in cantiere	" // // //
			per	" // // //
			totale L.	71039000
			ribasso aumento	d'appalto // %
			Rimane l'ammontare lordo di L. 71039000	
			RITENUTE CONTRATTUALI:	
			5% su £. 71.039.000	3551950
			Totale delle ritenute L. 3551950	
			Rimane l'ammontare netto di L. 67487050	
			Dedotti i precedenti acconti di complessive L. 47232100	
			Rimane il credito dell'Impresa di L. 20254950	
			Osservazioni:	
			ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO Doctt. Dna D'ALESSANDR Giulio N. 523	
totale L.		47232100		
ASSICURAZIONE INFORTUNI				
Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L., Sede di Taranto				
di 14119/3				
con polizza n. continuativa				
in data				
scadente il				

descrizione		quantità	prezzo	IMPORTO	
				parziale	totale
<u>A) LAVORI ESEGUITI</u>					
1	Scavo di terra a sezione obbligata per fondazioni	mc. 75,00	25.000	1.875.000	
2	Calcestruzzo cementizio compresa la casseratura per fondazione	mc. 90,00	80.000	7.200.000	
3	Calcestruzzo per pavimento carrozzeria	mc. 16,00	35.000	560.000	
4	Ferro in tondini per c.a.				
	per fondazioni	Kg. 6400,00			
	per pavimento	Kg. 1600,00			
	Sommano	Kg. 8000,00	800	6.400.000	
5	Fornitura di struttura metallica per la realizzazione di n. 2 capannoni 45% dell'importo dell'appalto £.78.940.000 x 45%			35.523.000	
6	Muratura in conci di tufo a doppio paramento	mq. 432,00	15.000	6.480.000	
7	Intonaco civile a due strati per interni ed esterni	mq. 864,00	4.500	3.888.000	
8	Rivestimento pareti con piastrelle maiolicate	mq. 108,00	16.000	1.728.000	
9	Vetro semidoppio retinato per finestre	mq. 47,25	30.000	1.417.500	
10	Cassetta di fondazione pilastri in ferro complete				
				riportare	65.071.500

descrizione				quantità	prezzo	IMPORTO	
						parziale	totale
					riporto	65.071.500	
		di tirafondi	n. 60,00	20.000		1.200.000	
11		Fornitura e posa in opera					
		di fluviali	n. 4,00	30.000		120.000	
		Sommano i lavori				66.391.500	66.391.500
		Per progettazione e direzione lavori x 7%					4.647.500
		Sommano in totale					71.039.000
		Taranto, 14/10/80					
		Il Direttore dei lavori					
		ORDINE D. GIULIO GEGNERI della provincia di TARANTO Dott. Ing. D'ALESSANDRO Giulio In. 525					
TOTALE							



Giuseppe Cippone

321
28 OTT. 1980
(Attestato CIPPONE)

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto IV stato di avanzamento dei lavori di costruzione di due capannoni prefabbricati affiancati - ditta Francesco De Bartolomeo.

L'anno millenovecentottanta..... il giorno **22 (ventidue)**
del mese di **O t t o b r e**....., alle ore **17.00**..... in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. **Luigi PIGNATELLI**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Fulvio MASTROBUONO**

3. **Piero MONOPOLI (a.g.)**

4. **Anselmo NEVOLI**

5. **Giuseppe MESTO**

6. **Alberto GALLUZZO**

7.

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. **Vitantonio LEONE (con diritto a voto).-**

9. **Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **ff. sig. Francesco PUCCI**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **Francesco PUCCI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto stipulato in data 28/1/1980 Rep. 815;
- VISTO il IV° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14/ottobre/1980 ed il relativo certificato di pagamento redatto dall'ing. Giulio D'Alessandro - direttore dei lavori - dal quale risulta per l'Impresa un credito di £. 20.254.950.1 (ventimilioniduecentocinquantaquattromilanovecentocinquanta); al netto d'I.V.A. al 14%;

- stampa*
- VISTI gli atti;
 - AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto del IV° stato di avanzamento dei lavori in oggetto e del certificato di pagamento in narrativa;
- 2) - di liquidare e pagare all'Impresa De Bartolomeo Francesco - Via Falanto, n.13 Taranto, la somma di £. 23.090.643.=(ventitre milioninovecentamila seicentoquarantatre) comprensiva d'I.V.A. al 14%;

IL SEGRETARIO

ft/. Francesco P U C C I

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing.Luigi PIGNATELLI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

Ferrante

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



74100 Taranto, 28/Ottobre/80

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1995/80 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

via DeCesare, 102

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del
15/10/1980 e 22/10/1980:

- Del. N. 331 = Presa atto IV stato di avanzamento dei lavori di costruzione di due capannoni prefabbricati affiancati ditta Francesco DE BARTOLOMEO.
- " N° 321 = Svincolo cauzione definitiva a garanzia del contratto per la fornitura di n. 720 tute invernali, n. 720 magliette e n. 720 pantaloni con pettorina.
- " N° 320 = Realizzazione recinzione impianto di depurazione acque.
- " N° 317 = Realizzazione di una fossa disperdente fanghi.
- " N° 316 = Affidamento incarico al geom. GILBERTO Giuliano per la progettazione di un muro di recinzione.
- " N° 293 = Presa atto diarie e spese di trasferta convegno nazionale sulle tariffe a Grado.
- " N° 292 = Presa atto diarie e spese di trasferta del consigliere Giuseppe MESTO impegnato al convegno CISPTEL a Bologna e alla XXXVII conferenza del traffico e della circolazione a Stresa.
- " N° 291 = Presa atto diarie, e spese di trasferta convegno CISPTEL a Bologna.

Distinti saluti.

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

28/10/1980

1994/80


Al Signor SINDACO
DEL COMUNE DI TARANTO

ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

Completate alla presente, trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 15/10/1980 e 22/10/1980:

- del. 331 - Presa atto IV stato di avanzamento dei lavori di costruzione di due capannoni prefabbricati affiancati - ditta Francesco De Bartolomeo;
- del. 321 - Svincolo cauzione definitiva a garanzia del contratto per la fornitura di n.720 tute invernali, 720 magliette e 720 pantaloni con pettorina;
- del. 320 - Realizzazione recinzione impianto di depurazione acque;
- del. 317 - Realizzazione di una fossa disperdente fanghi;
- del. 316 - Affidamento incarico al geom. Gilberto Giuliano per la progettazione di un muro di recinzione;
- del. 293 - Presa atto diarie e spese di trasferta convegno nazionale sulle tariffe a Grado;
- del. 292 - Presa atto diarie e spese di trasferta del consigliere Giuseppe Mesto impegnato al convegno Cispel a Bologna e alla XXXVII conferenza del traffico e della circolazione a Stresa;
- del. 291 - Presa atto diarie e spese di trasferta convegno Cispel a Bologna.

Distinti saluti.



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

28/10/1980

1994/80

Al Signor SINDACO
DEL COMUNE DI TARANTO

ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO



Compiegata alla presente, trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n. 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 15/10/1980 e 22/10/1980:

- del. 331 - Presa atto IV stato di avanzamento dei lavori di costruzione di due capannoni prefabbricati affiancati - ditta Francesco De Bartolomeo;
- del. 321 - Svincolo cauzione definitiva a garanzia del contratto per la fornitura di n.720 tute invernali, 720 magliette e 720 pantaloni con pettorina;
- del. 320 - Realizzazione recinzione impianto di depurazione acque;
- del. 317 - Realizzazione di una fossa disperdente fanghi;
- del. 316 - Affidamento incarico al geom. Gilberto Giuliano per la progettazione di un muro di recinzione;
- del. 293 - Presa atto diarie e spese di trasferta convegno nazionale sulle tariffe a Grado;
- del. 292 - Presa atto diarie e spese di trasferta del consigliere Giuseppe Mesto impegnato al convegno Cispel a Bologna e alla XXXVII conferenza del traffico e della circolazione a Stresa;
- del. 291 - Presa atto diarie e spese di trasferta convegno Cispel a Bologna.

Distinti saluti.

28 OTT. 1980
(Vittorio CIPPONE)

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



ALL'ASSessorATO ALLE MUNICIPALIZZATE
~~ALL'UFFICIO~~

ALLA DIREZIONE AMAT

c.p.c. ~~ALL'UFFICIO~~

COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

N. 6957/80 c. c. c.



SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 31 OTTOBRE 1980

Oggetto: Delib.n.331 del 22/10/1980, circa: "Preso atto
IV stato di avanzamento dei lavori di costruzione di due
capannoni prefabbricati affiancanti - Ditta FRANCESCO

(Relatore POLLICORO)

DE BARTOLOMEO.-

La G.M. , nella seduta del 31.10.1980, PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Taranto, li 31 Ottobre 1980

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme

Taranto li - 6 NOV 1980

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

