



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Liquidazione stato finale lavori di ripristino recinzione metallica
Deposito alla ditta CO.GI.MON.-**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Com'è noto, con deliberazione n° 184 adottata in data 29 agosto 1996 sono stati affidati alla ditta CO.GI.MON i lavori di ripristino della recinzione metallica nell'area del Deposito.

Gli stessi sono stati eseguiti e contabilizzati, come risulta dall'allegato Stato finale/Relazione sul Conto finale redatto dal Direttore dei Lavori.

Dal citato Stato finale risulta uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori pari a 22 (ventidue) giorni, per i quali la ditta CO.GI.MON. ha avanzato richiesta di proroga.

Il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole circa l'accoglimento della richiesta di proroga, ritenendo fondate le motivazioni addotte.

Ciò premesso, si propone di approvare lo Stato finale dei lavori innanzi esplicitati, accogliendo la richiesta di proroga avanzata dalla ditta e, quindi, liquidare il residuo credito dovuto alla ditta CO.GI.MON ammontante a £ 5.997.710, oltre a IVA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale;
- ritenuto poter accogliere la domanda di proroga avanzata dalla ditta CO.GI.MON. e, quindi, prendere atto dello Stato finale dei lavori in narrativa specificati;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore


DELIBERA

- di accogliere l'istanza di proroga avanzata dalla ditta CO.GI.MON, ritenendo fondate le motivazioni addotte;
- di prendere atto dello Stato Finale dei lavori di ripristino della recinzione metallica dell'Officina-Deposito che, in copia viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- di autorizzare, conseguentemente, l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di £ 5.997.710, oltre a IVA, a favore della ditta CO.GI.MON.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **24 APR. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 05/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1057/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Il mese 6.5.97

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 24 aprile 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibella)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Tecnica

Corrispondenza interna prot. n° 213/AT data: 21 APR. 1997

Al Direttore Generale
ing. Francesco Lucibello
S E D E

OGGETTO: Lavori di ripristino della recinzione e di alcune strutture dell'Officina -Deposito AMAT. Ditta CO.GI.MON. Trasmissione Stato Finale.

A conclusione della pratica in oggetto, si trasmette lo Stato Finale/Relazione sul Conto Finale dei lavori di che trattasi.


Si evidenzia che dal residuo credito della Ditta è stata detratta la somma di £ 2.200.000+IVA, quale penale per ritardo nella ultimazione lavori.

La Ditta in questione ha richiesto una proroga sul termine contrattuale, circa l'accoglimento della quale lo scrivente ha espresso parere favorevole.

Detta istanza va sottoposta, comunque, alla superiore valutazione del C.d.A.

Distinti Saluti

Area Tecnica
ing. Pietro Rizzo



A.M.A.T. Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto
via Cesare Battisti n.657-Taranto

OGGETTO:Lavori di ripristino della recinzione e di alcune strutture dell'Officina-Deposito AMAT.

**IMPRESA: Coop. a r.l. CO.GI.MON., via 24 Maggio n.65,
74020 Monteparano(TA).**

CONTRATTO: in data 24-10-96.

IMPORTO NETTO di contratto: £59.977.100 oltre IVA.

STATO FINALE
RELAZIONE SUL CONTO FINALE

I lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 30 settembre 1996.

Sono stati sospesi in data 8 novembre 1996 e ripresi in data 3 dicembre 1996.

Sono stati ultimati in data 15 gennaio 1997.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori era fissato in 60 giorni solari, naturali e continui e, pertanto, la scadenza era fissata per il giorno 29 novembre 1996.

Tenuto conto del periodo di sospensione dei lavori, pari a 25 giorni, la nuova scadenza risultava fissata nella data del 24 dicembre 1996.

Pertanto, i lavori sono stati ultimati con un ritardo di 22 giorni sul termine contrattuale.

A tale proposito, la ditta CO.GI.MON. ha presentato una istanza di proroga(allegata) per il suddetto ritardo, in merito all'accoglimento della quale lo scrivente esprime parere favorevole, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla ditta medesima a giustificazione del ritardo verificatosi.

Nel corso dei lavori sono stati emessi i seguenti stati di avanzamento, con relativi importi:

SAL N.1 in data 17-12-96, di importo£ 9.251.550 + IVA

SAL N.2 in data 24-01-97, di importo£ 6.768.450 + IVA

SAL N.3 in data 28-01-97, di importo£37.959.390 + IVA

per un totale di£53.979.390 + IVA

ne risulta un residuo credito da parte dell'impresa pari a:

importo contrattuale£59.977.100 + IVA

a detrarre SAL emessi£53.979.390 + IVA

residuo credito£ 5.997.710 + IVA

il suddetto importo risulta comprensivo di ritenute di garanzia contrattuali e ritenute previdenziali.

Con note A.R. nn.1530-1531-1532-1533 del 27-02-97, lo scrivente ha richiesto agli Enti previdenziali, rispettivamente: INAIL, INPS, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO, le prescritte dichiarazioni liberatorie ai fini dello svincolo delle ritenute previdenziali.

Essendo trascorso il termine di 30 giorni, previsto per legge, senza che sia pervenuta alcuna risposta da parte dei citati Enti, vige il silenzio assenso, per cui è da ritenere che la ditta CO.GI.MON. abbia assolto gli adempimenti di natura previdenziale in merito ai lavori di che trattasi.

In base a quanto suesposto, si può riassumere nel modo seguente il Conto Finale relativo ai lavori in oggetto:

importo contrattuale	£ 59.977.100 + IVA
a detrarre:	
pagamenti effettuati	£ 53.979.390 + IVA
penali per ritardo: n.22 giorni x £100.000	£ 2.200.000
residuo credito	£ 3.797.710 + IVA

Da quanto esposto, risulta che il credito residuo esigibile da parte della ditta CO.GI.MON. quale corrispettivo per i lavori di che trattasi, ammonta a £ 3.797.710 + IVA; circa l'importo residuo di £ 2.200.000 + IVA, afferente alle penali, per cui la ditta ha presentato domanda di proroga, nel confermare il parere favorevole all'accoglimento della medesima, si rimette la questione alla superiore valutazione del C.d.A.

Taranto li 16-04-1997

L'IMPRESA
Soc. Coop. CO.GI.MON.
Via 24 Maggio
MONTEPARANO (TA)
Armando Ascoleto

IL DIRETTORE LAVORI
ing. Pietro Rizzo
P. Rizzo

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Francesco Lucibello
F. Lucibello

Lì 29/01/1997

29 GEN. 1997

1203 di Prot

Ritiro
Inf. /

Spett.le A.M.A.T.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

OGGETTO: Lavori di ripristino della recinzione e di alcune strutture
dell' officina-deposito A.M.A.T.

Importo netto di contratto: f. 59.997.100 + iva.

Istanza di proroga.

La sottoscritta impresa, appaltatrice dei lavori in oggetto, fa
presente quanto segue:

- 1) I pannelli della recinzione, trattandosi di materiale non reperibile
sù piazza, hanno richiesto tempi lunghi per l' approvvigionamento.
- 2) Durante il corso dei lavori si sono verificate numerose giornate di
pioggia e condizioni atmosferiche avverse.

Per quanto sopra i lavori non hanno potuto procedere nei tempi
prefissi e si é verificato uno slittamento nel termine di ultimazione.

Poiché questa impresa ha operato diligentemente, rispettando il
contratto e le disposizioni della Direzione Lavori ed il ritardo verifi-
catosi non é dipeso dalla propria volontà, con la presente rivolge istan-
za a Codesta Spett.le Amm.ne di voler concedere una proroga di 22 giorni
sulla data contrattuale di ultimazione dei lavori.

Fiduciosa in un favorevole accoglimento della presente, ringrazia
e porge doverosi ossequi.

In fede
Soc. Coop. **CO.GI.MON.**
Via 24 Maggio
MONTEPARANO (TA)