



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto verbale commissione giudicatrice appalto concorso per la costruzione di n. 2 (due) capannoni con strutture prefabbricate.-

L'anno millenovecentosessant~~an~~^{ove} il giorno 4 (quattro) del mese di Dicembre, alle ore 19.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.)

9. Francesco RUGGIERI

Assiste ^{ff.} il Direttore dell'Azienda ~~Dott./Ing.~~ Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il verbale di gara del 27/11/1979, per l'aggiudicazione dell'appalto concorso in oggetto, che viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante;
- CONSIDERATO che la commissione giudicatrice ha rimesso gli atti alla Commissione Amministratrice con proposta di aggiudicazione in favore della


Ditta Francesco DE BARTOLOMEO, corrente in Taranto alla Via Falanto, n° 11/bis;

- CHE l'offerta è risultata tecnicamente la più vantaggiosa e i progetti tecnici sono rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dall'Azienda;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto del verbale di gara del 27/11/1979 che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) - di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Francesco DE BARTOLOMEO, corrente in Taranto alla Via Falanto, n° 11/bis;
- 3) - di autorizzare la Direzione di Esercizio alla stipula del contratto con la suddetta Ditta nei termini riportati nel citato verbale;
- 4) - di emettere mandati di pagamento per la somma complessiva di lire 89.991.600.= (ottantanovemilioninovecentonovantunomilaseicento), I.V.A. compresa, sul Cap. 28/10 del bilancio dell'anno 1978 - Gestione Residui.-

Il Segretario


Visto : *Il Presidente*


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 10/12/1979
la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 13/12/1979
Resa esecutiva il //

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(FRANCESCO FERRANTE)

Ferrante

Il Direttore

Pugliese



[Handwritten signature]

271
Vittorio CIPPONE
10 DIC. 1979

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto verbale commissione giudicatrice appalto concorso per la costruzione di n. 2 (due) capannoni con strutture prefabbricate.-

L'anno millenovecentosettant. anove il giorno 4 (quattro)
del mese di D i c e m b r e, alle ore 19.00, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

[Handwritten signature]

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.)

9. Francesco RUGGIERI

Assiste il Direttore dell'Azienda ff. Dott./Ing./ Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il verbale di gara del 27/11/1979, per l'aggiudicazione dell'appalto concorso in oggetto, che viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante;
- CONSIDERATO che la commissione giudicatrice ha rimesso gli atti alla Commissione Amministratrice con proposta di aggiudicazione in favore della

Circ. 11/1979

Ditta Francesco DE BARTOLOMEO, corrente in Taranto alla Via Falanto, n° 11/bis;

- CHE l'offerta è risultata tecnicamente la più vantaggiosa e i progetti tecnici sono rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dall'Azienda;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto del verbale di gara del 27/11/1979 che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) - di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Francesco DE BARTOLOMEO, corrente in Taranto alla Via Falanto, n° 11/bis;
- 3) - di autorizzare la Direzione di Esercizio alla stipula del contratto con la suddetta Ditta nei termini riportati nel citato verbale;
- 4) - di emettere mandati di pagamento per la somma complessiva di lire 89.991.600.=(ottantanovemilioninovecentonovantunomilaseicento), I.V.A. compresa, sul Cap. 28/10 del bilancio dell'anno 1978 - Gestione Residui.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

IL SEGRETARIO

p.c.c. della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

Ferrante

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL' UFFICIO AZIENDE e SERVIZI MUNICIPAL.

e. p. c. ALL' UFFICIO A. M. A. T.

»


»

S E D I

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 13.12.1979

Oggetto : Delib. A.M.A.T. n. 275 del 4.12.1979

(Relatore Ass. POLLICORO).



La G. M., nella seduta del 13.12.1979 ,

PRENDE ATTO

Taranto li, 17.12.1979

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

N. 2415/79 di Prot. 10/Dicembre/79

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO**

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All' ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

74100

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 275 = Presa atto verbale commissione giudicatrice appalto concorso per la costruzione di n° 2 (due) capannoni con strutture prefabbricate.
- Del. N° 278 = Nomina Direttore lavori per la costruzione di n° 2 (due) capannoni con strutture prefabbricate.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(*Franco FERRANTE*)

FF/VM.-

10 DIC. 1979
(*Vittorio CIPPONE*)

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO**

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All' ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

74100

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 275 = Presa atto verbale commissione giudicatrice appalto concorso per la costruzione di n° 2 (due) capannoni con strutture prefabbricate.
- Del. N° 278 = Nomina Direttore lavori per la costruzione di n° 2 (due) capannoni con strutture prefabbricate.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)



FF/VM.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657
Tel. 334101 (N. 5 linee urbane)

N. di protocollo 2417/79 Rip.
Risposta a N. _____ del _____
Allegati n. _____

74100 Taranto, 10/Dicembre/79

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata di
Controllo sugli Atti degli Enti
Locali

Via De Cesare, 102

74100


TARANTO

OGGETTO: Elenco delibere.-

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del
4/Dicembre/1979:

- Del. N° 275 = Presa atto verbale commissione giudicatrice appalto concorso per la costruzione di n° 2 (due) capannoni con strutture prefabbricate.
- Del. N° 278 = Nomina Direttore lavori per la costruzione di n° 2 (due) capannoni con strutture prefabbricate.

Distinti saluti.



IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTE)

FF/VM.-



VERBALE PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL DEPOSITO DI N.2 CAPANNONI CON STRUTTURE PREFABBRICATE.-

L'anno 1979 addì 27 del mese di Novembre in Taranto, nella sede dell'AMAT di Via C.Battisti, 657, si è riunita alle ore 17.00 la Commissione Esaminatrice nominata con delibera n.208 del 17/10/79 per l'esame delle offerte riguardanti la fornitura e la costruzione di n.2 capannoni, uno per il lavaggio e l'altro per la verniciatura delle carrozzerie dei bus, per il conferimento dell'appalto con corso deciso con provvedimento n.243 del 4/10/78, approvato dalla G.M. il 19/10/78 e dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali il 27/10/78 con provv.to n.27896, nelle persone di:

- ing. Luigi PIGNATELLI - Presidente
- sig. Anselmo NEVOLI - Consigliere
- sig. Alberto GALLUZZO - Consigliere
- prof. Vitantonio LEONE - Consigliere
- sig. Francesco RUGGIERI - Consigliere
- sig. Francesco PUCCI - ff. Direttore di Esercizio
- dr. Antonio CONTE - Segretario Generale Comune TA;
- avv. Vincenzo POLLICORO - Ass.re Munic/te Comune TA;
- sig. Francesco FERRANTE - Capo Serv.Segr.-con ff.Segr.

LA COMMISSIONE

- ACCERTATO che con delibera n. 243 del 4/ottobre/1978 e

alloro

ky
lu

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

con successiva n.185 del 25/settembre/1979, integrativa della prima, fu richiesta autorizzazione per procedere, a mezzo appalto concorso, alla costruzione di n.2 (due) capannoni e che tali atti riportarono rispettivamente in data 19/ottobre/1978 e 4/ottobre/1979 approvazione della Giunta Municipale ed in data 27/ottobre/1978 la presa d'atto del Comitato Regionale di Controllo col n.27896;

- CHE con delibera n.208 del 17/ottobre/1979 fu nominata la Commissione consultiva per l'espletamento dei lavori di appalto nelle persone sopra indicate;

- CHE con raccomandata r.r. del n.1952 al n.1973 e n.1975 del 22/ottobre/1979 e successiva r.r. - espresso - dal n. 2125 al n.2147 del 3/novembre/1979 vennero invitate a partecipare alla gara le seguenti ditte:

- 1) MANIGRASSO Giovanni via Emilia, 159 Taranto;
- 2) CICALA Angelo viale Liguria, 20 Taranto;
- 3) DE BARTOLOMEO Angelo via Margherita, 43 Taranto;
- 4) CANNARILE Pietro via M. Costa, 5 Faggiano (TA);
- 5) D'ALESSANDRO Angelo via Emilia, 23 Taranto;
- 6) MONTEFUSCO Edoardo via Pisanelli, 35 Taranto;
- 7) SCHIDE via Medaglie D'Oro, 59 Taranto;
- 8) SANICO Giuseppe via Sicilia, 32 Palagianò (TA);
- 9) ANTONUCCI Cosimo via Boggio, 31 Lizzano (TA);
- 10) DE BARTOLOMEO Francesco via Falanto, 11/bis Taranto;
- 11) ANTONUCCI Pietro C/so V.Emanuele, 36 Lizzano (TA);



- 12) F.lli RUTA via Abruzzo, 63 Taranto;
- 13) CINEFRA Luigi via Roccaforzata, 131 S.Giorgio J. (TA);
- 14) FASANO Vito via Polesine, 20/b Taranto;
- 15) BARTOLINI Marcello via Metaponto, 203 Taranto;
- 16) PICCIARELLI Salvatore via P. Amedeo, 8 Taranto;
- 17) BRIOTTI Ciro via Umbria, 19 Taranto;
- 18) ANTONINI Alberto via Emilia, 115 Taranto;
- 19) CASSALIA Domenico via Plinio, 51 Taranto;
- 20) PACIFICO Amedeo via Galliano, 5 S.Giorgio J. (TA);
- 21) QUARANTA Antonio via Castriota, 85 S.Giorgio J. (TA);
- 22) ALFARANO Luigi via Lama zona Tre Fontane Taranto;
- 23) MARINO' Luigi via Atlantico Case Nuove Talsano (TA);
- CHE delle sopra indicate ditte hanno risposto all'invito, inviando plico, le seguenti ditte:
- DE BARTOLOMEO Francesco via Falanto, 11/bis Taranto;
- Ing. FASANO Vito via Polesine, 8 Taranto;
- Geom. MONTEFUSCO Edoardo via Pisanelli, 35 Taranto.

Premesso tanto, la Commissione avendo accertato che i plichi delle ditte concorrenti sono pervenuti nei termini stabiliti e presentano le caratteristiche esterne richieste nella lettera d'invito, invita il Presidente a dare inizio all'apertura degli stessi plichi.

Viene aperto il plico della ditta DE BARTOLOMEO Francesco; in esso si rinviene:

- 1) - Bolletta n.55 del 20/novembre/1979 della Tesoreria

Aziendale del Banco di Napoli - filiale di Taranto - con la quale viene attestato il versamento della somma di £.1.500.000.= (unmilione cinquecentomila) a titolo di cauzione provvisoria;

2) - Certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori datato 2/giugno/1979;

3) - N°2 (due) tavole scala 1:100 aventi per titolo "pian^{te} prospetti sezione capannoni e capriata e particolari costruttivi";

4) - Offerta economica datata 19/novembre/1979 con la quale la ditta offre:

"La sottoscritta Impresa Francesco DE BARTOLOMEO, con sede in Taranto alla via Falanto, 13, dichiara di essere disposta ad eseguire i lavori di cui all'oggetto per il prezzo complessivo di £.78.940.000.= (settantottomilione novecentoquarantamila) alle condizioni previste nella lettera d'invito.

All'uopo allega progetto di massima delle strutture e la documentazione richiesta".

Si ammette e stante la molto relativa chiarezza della dizione del punto 1°) della lettera d'invito, la Commissione suggerisce che, ove la suddetta ditta risulti aggiudicataria, prima della stipula del contratto presenti l'attestato da cui risulti la inesistenza dello stato di liquidazione o di fallimento.



Si procede all'apertura del plico della ditta ing.

Vito FASANO; in esso si rinviene:

- 1) - Certificato della Camera di Commercio di Taranto da
tato 19/ottobre/1979, n.7340/023740;
- 2) - Certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Co-
struttori datato 29/ottobre/1979;
- 3) - Computo metrico estimativo per la realizzazione di
n.2 (due) capannoni in strutture metalliche;
- 4) - Computo metrico per la realizzazione di due capanno-
ni in strutture metalliche;
- 5) - N°3 (tre) tavole scala 1:100 e 1:10 datate 20/novem-
bre/1979;
- 6) - Bolletta di versamento n.54 del 16/novembre/1979 del
la Tesoreria Aziendale A.M.A.T. del Banco di Napoli - fi-
liale di Taranto - con la quale viene attestato il deposi-
to a titolo di garanzia della somma di £.1.500.000.= (un-
milione cinquantomila);
- 7) - Offerta economica datata 20/novembre/1979 con la qua-
le la ditta offre:

■ In riferimento alla Vs/ del 22/10/1979 n. di Prot.
1960 e successiva del 3/11/1979 n. di Prot.2139/79, si
trasmette la ns/ migliore offerta per la esecuzione dei
lavori di cui in oggetto: prezzo a corpo £.94.500.000.=
(novantaquattromilione cinquantomila).

Documenti che fanno parte del progetto offerto:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a) disegno in scala 1:100 e 1:10

b) computo metrico

c) computo estimativo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di 75 (settantacinque) giorni lavorativi.

Condizioni di pagamento: a stati di avanzamento lavori di £.45.000.000.= (quarantacinquemilioni)" -

Accertata la regolarità dei documenti la suddetta ditta viene ammessa alla gara.

Si procede all'apertura del plico della ditta geom. Edoardo MONTEFUSCO; in esso si rinviene:

1) - N°2 (due) tavole scala 1:100 aventi per titolo "cappannone doppio lavaggio e verniciatura - insieme di massima";

2) - Descrizione delle opere da eseguire inerenti l'offerta datata 19/novembre/1979;

3) - Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di Taranto n.8128/025848 datato 19/novembre/1979;

4) - Bolletta n.56 del 20/novembre/1979 della Tesoreria Aziendale A.M.A.T. del Banco di Napoli - filiale di Taranto - con la quale viene attestato il versamento della somma di £.1.500.000.= (unmilione cinquecentomila) a titolo di cauzione provvisoria;

5) - Offerta economica datata 20/novembre/1979 con la quale la ditta offre:

"La sottoscritta Impresa geom. MONTEFUSCO Edoardo,
con sede in Taranto alla via Pisanelli, 35, essendo sta-
ta invitata con lettera n.1968 del 22/ottobre/1979 a par-
tecipare all'appalto concorso indetto da codesta Azienda
per il giorno 20/novembre/1979, per la realizzazione di
due capannoni affiancati in strutture prefabbricate in fer-
ro delle dimensioni di mt.18 per 18 complessivi e dell'al-
tezza utile netta interna di mt.6,10, si dichiara dispo-
sta ad eseguire detti lavori e CHIEDE il prezzo a corpo
di £.68.500.000.= (sessantottomilionicinquecentomila).

Dalla presente offerta sono escluse eventuali palificazio-
ni di fondazione.

Tempo utile per la realizzazione dell'opera giorni 180
(centottanta).

Il pagamento potrà effettuarsi come segue:

- A completamento fondazioni: il venti per cento;
- A completamento strutture metalliche e copertura: il
cinquanta per cento;
- A completamento murature esterne, pavimentazioni inter-
ne, intonaco: il quindici per cento;
- A completamento opere varie accessorie: il dieci per
cento;
- Saldo a 30 (trenta) giorni dall'ultimazione previo col-
laudo dell'opera.

Allegasi alla presente offerta:

elli

lu

lu

A

A

A

Page

- Insieme di massima della struttura in ferro;

- Descrizione tecnica particolareggiata dei lavori considerati per la compilazione della presente offerta.

Nel mentre ringraziamo dell'invito ricevuto, ci teniamo a Vs/ disposizione per ulteriori chiarimenti".

La Commissione decide di escludere dalla gara la suddetta ditta perchè l'offerente presenta delle condizioni che lasciano presupporre il mancato esame obiettivo dei luoghi che egli avrebbe dovuto preventivamente visitare.

Vengono ammesse, quindi, all'esame finale la ditta Francesco DE BARTOLOMEO e la ditta ing. Vito FASANO.

A seguito dell'esame delle offerte e dei disegni tecnici delle citate due ditte, la Commissione consultiva propone alla Commissione Amministratrice l'aggiudicazione dei lavori in argomento in favore della ditta Francesco DE BARTOLOMEO in quanto l'offerta della stessa risulta la più vantaggiosa e i relativi progetti tecnici sono rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dall'Azienda.

Resta convenuto che la richiamata ditta DE BARTOLOMEO, per le considerazioni innanzi accennate, dovrà presentare, prima della stesura del contratto, il certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale competente dal quale risulti che la ditta non è in stato fallimenta-



re o di liquidazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Presidente

[Signature]

- Il Segretario

[Signature]

- I componenti

[List of signatures]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI TARANTO

[Signature]