



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO per la sospensione dei lavori di 10 (dieci) giorni.-

L'anno millenovecentosettant^{anove} il giorno 12 (dodici)
del mese di Dicembre, alle ore 18.00, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI (a.g.)

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO (a.g.)

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.)

9. Francesco RUGGIERI (a.g.)

Assiste il ^{ff.}Direttore dell'Azienda ~~Port/Ing.~~ Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.


LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto sottoscritto dall'Azienda e dalla Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO in data 7/Settembre/1979 - rep. 619 -, ove viene precisato che, l'opera di cui alla delibera n° 137 del 18/7/1979, affidata appunto alla Ditta TECNOIMPIANTI, doveva essere consegnata entro il termine massimo di


- 90 (novanta) giorni e precisamente entro il 29/Dicembre/1979;
- VISTA l'istanza fatta pervenire dalla Ditta appaltatrice, ove si precisa che la Ditta GALLETTI ritarderà nella consegna degli aerotermini;
 - VISTO il telegramma della stessa Ditta GALLETTI;
 - VISTA la relazione del Direttore dei Lavori ing. Claudio CASSANDRO, che si allega in copia facendone parte integrante del presente provvedimento;
 - RITENUTO dover accogliere la domanda e quindi trasferire il termine di consegna dal 29/Dicembre/1979 al 10/Gennaio/1980;
 - AVUTO il voto consultivo favorevole del ff. Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto delle motivazioni che hanno indotto la Ditta TECNO IMPIANTI di V. QUERO ha prorogare il termine di consegna dei lavori dal 29/Dicembre/1979 al 10/Gennaio/1980.-

Il Segretario


Visto: *Il Presidente*



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 17/12/1979


la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ n. 284 del 20/12/1979


Rese/decisiva/il/.....

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTE)



Il Direttore




Dott. Ing. CLAUDIO CASSANDRO

74100 TARANTO - Via Puglia, 1 - Tel. 324438

*

Taranto

di 12/12/1979



Preg.mo Sig. DIRETTORE DI ESERCIZIO

A.M.A.T. - TARANTO

e,p.c.

Spett.le Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO

Via Diego Peluso, n.II6/A

74100 TARANTO

RACCOMANDATA

OGGETTO: Lavori impianto di riscaldamento AMAT Taranto -
Sospensione dei lavori - Ordine di Servizio.

In data 10/12/79 è pervenuta a Codesta Direzione Lavori da parte della Ditta Tecnoimpianti di Quero Vincenzo, aggiudicataria dell'Appalto Concorso per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento nel Reparto Officina AMAT, richiesta di sospensione dei lavori in oggetto sia per ritardo consegna aerotermi da parte della Ditta fornitrice Galletti sia per esigenze del personale dipendente della Tecnoimpianti da collocare in ferie collettive durante il periodo natalizio. La richiesta di sospensione era relativa al periodo dal 22/12/79 sino al 2/1/1980.

Successivamente in data 12/12/79 veniva trasmesso all'AMAT un telegramma indirizzato alla Tecnoimpianti dalla Ditta Galletti "consegna Vs/. ordine aerotermi ritardata per difficoltà produttive previste per settimana dal 17 al 21 Dicembre".

Preso atto delle motivazioni addotte dalla Tecnoimpianti ai fini della sospensione dei lavori; sull'andamento e stato dei lavori si comunica quanto segue:

- E' completata la installazione di tutta la tubazione di alimentazione degli aerotermi e dei corpi scaldanti;
- E' in fase di completamento la installazione della rete di alimentazione elettrica dell'impianto;
- Si è in attesa di approvazione da parte del Comune di Taranto, del progetto per la costruzione della centrale termica prevista; in mancanza di concessione non è possibile dare inizio ai lavori;
- Vi è difficoltà ^{da} ~~che~~ parte della ditta Tecnoimpianti per l'installazione degli aerotermi, causa mancata consegna da parte della ditta fornitrice Galletti, giusto telegramma sopracitato.

./.



Dott. Ing. CLAUDIO CASSANDRO

74100 TARANTO - Via Puglia, 1 - Tel. 324438

*

Li,

- 2 -

Visto l'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto per le OO.PP. D.P.R. 16/7/1962 n.1063 si ritiene che in attesa della approvazione del progetto della centrale termica del Comune di Taranto e per la mancanza di approvvigionamento degli aerotermi, sussistono impedimenti in via temporanea per la sospensione dei lavori per cui limitatamente ai motivi sopracitati si propone la sospensione dei lavori a partire dal 22/12/1979 sino al 2/1/1980 per gg. 12 (dodici) consecutivi, con la ripresa degli stessi al giorno 3/1/1980.

A tal fine il termine stabilito per la consegna dei lavori fissato per il 29/Dicembre/79 si intende interrotto come da ultimo comma art. 30 D.P.R. 16/7/1962 n. 1063 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risulta fissato per il giorno 10/gennaio/1980 dovendo prorogare di gg. 8 (dal 22/12/1979 al 29/12/1979) la data di ultimazione degli stessi.

IL DIRETTORE DEI LAVORI





74100 Taranto, 17/Dicembre/79

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 2483/79 Rip. _____

Risposta a N. _____ del _____

Allegati N. _____

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata di
Controllo sugli Atti degli Enti
LocaliVia De Cesare, 102 - TARANTO -OGGETTO: Elendo delibere.

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta a fianco indicata:

- Del. N° 274 del 4/12/79 = Rimborso all'Economo di £. 1.102.183. = spese economali.
- " N° 279 " 4/12/79 = Rimborso all'Economo di £. 1.568.040. = spese economali.
- " N° 282 " 12/12/79 = Integrazione delibere n° 268 e n° 281 riferite rispettivamente a: compenso Commissione appalto concorso impianto di illuminazione e compenso Commissione appalto concorso pulizia bus e locali Direzione sino al 31/12/1980.
- " N° 283 " 12/12/79 = Affidamento incarico per la difesa della Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente FORNARO S.re - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 284 " 12/12/79 = Affidamento incarico per la difesa della Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente VARESE G. - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 285 " 12/12/79 = Affidamento incarico per la difesa della Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DI FEBO N. - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 286 " 12/12/79 = Affidamento incarico per la difesa della Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DONGIOVANNI L. - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 287 " 12/12/79 = Incarico all'Istituto di vigilanza "VIGILI GIURATI DI TARANTO".
- " N° 288 " 12/12/79 = Incarico di consulenza tecnica al Dr. Elio PAVONE nel giudizio AMAT/COLOSIMO V.zo - Riconferma incarico difesa dell'Azienda avv. Cataldo RIZZO.
- " N° 289 " 12/12/79 = Richiesta Ditta TECNOIMPIANTI di V.QUERO per la sospensione dei lavori di 10(dieci)gg.-

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

FF/VM.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

17/Dicembre/79

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. 2684/79 di Prot.

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2(due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 274 = Rimborso all'Economo di £. 1.102.183.= per spese economali.
- " N° 279 = Rimborso all'Economo di £. 1.568.040.= Idem c.s.
- " N° 282 = Integrazione delibere n° 268 e n° 281 riferite rispettivamente a: compenso Commissione appalto corso impianto di illuminazione e compenso Commissione appalto concorso pulizia bus e locali Direzione sino al 31/12/1980.
- " N° 283 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente FORNARO Salvatore Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 284 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente VARESE Giuseppe - Resistenza - Nomina difensore.-
- " N° 285 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DI FEDO Nicola - Resistenza - Nomina difensore -.
- " N° 286 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DONGIOVANNI Luciano Resistenza - Nomina difensore -.
- " N° 287 = Incarico all'Istituto di vigilanza "VIGILI GIURATI DI TARANTO".
- " N° 288 = Incarico di consulenza tecnica al Dr. Elio FAVONE nel giudizio ANAT/COLOSINO V.zo- Riconferma incarico difesa dell'Azienda all'avv. C. RIZZO.-
- " N° 289 = Richiesta Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO per la sospensione dei lavori di 10 giorni.-

Distinti saluti.

FF/VM.-

17 DIC. 1979
(Vittorio CIPPONE)

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA

AR. 11.12.79

TARANTO

17/Dicembre/79

Al Sig. SINDACO

del Comune di Taranto.

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE

del Comune di Taranto

TARANTO

N. 2484/79
di Prot.

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2(due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 274 = Rimborso all'Economo di £. 1.102.183.= per spese economali.
- " N° 279 = Rimborso all'Economo di £. 1.568.040.= Idem c.s.
- " N° 282 = Integrazione delibere n° 268 e n° 281 riferite rispettivamente a: compenso Commissione appalto corso impianto di illuminazione e compenso Commissione appalto concorso pulizia bus e locali Direzione sino al 31/12/1980.
- " N° 283 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente FORNARO Salvatore Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 284 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente VARESE Giuseppe - Resistenza - Nomina difensore.-
- " N° 285 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DI FEBBO Nicola - Resistenza - Nomina difensore -.
- " N° 286 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'ex agente DONGIOVANNI Luciano Resistenza - Nomina difensore -.
- " N° 287 = Incarico all'Istituto di vigilanza "VIGILI GIURATI DI TARANTO".
- " N° 288 = Incarico di consulenza tecnica al Dr. Elio PAVONE nel giudizio AMAT/COLOSIMO V.zo- Riconferma incarico difesa dell'Azienda all'avv. C. RIZZO.-
- " N° 289 = Richiesta Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO per la sospensione dei lavori di 10 giorni.-

Distinti saluti.

FF/VM.-

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco)



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO AZIENDE e SERVIZI MUNICIPAL.

e, p. c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

» »

SEDI

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 20.12.1979

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n.289 del 12.12.1979

(Relatore POLLICORO).

21/12/80
N. 58/80 di Prot.

La G. M., nella seduta del 20.12.1979, PRENDE ATTO

Taranto li, 4.1.1980

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL (dr. Emilia ROMANDINI)



Giuseppe Amato

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO per la sospensione dei lavori di 10 (dieci) giorni.-

L'anno millenovecentosettant anove il giorno 12 (dodici)
del mese di D i c e m b r e, alle ore 18.00, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI (a.g.)

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO (a.g.)

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.)

9. Francesco RUGGIERI (a.g.)

Assiste il ^{ff.} Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto sottoscritto dall'Azienda e dalla Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO in data 7/Settembre/1979 - rep. 619 -, ove viene precisato che, l'opera di cui alla delibera n° 137 del 18/7/1979, affidata appunto alla Ditta TECNOIMPIANTI, doveva essere consegnata entro il termine massimo di

- 90 (novanta) giorni e precisamente entro il 29/Dicembre/1979;
- VISTA l'istanza fatta pervenire dalla Ditta appaltatrice, ove si precisa che la Ditta GALLETTI ritarderà nella consegna degli aerotermini;
 - VISTO il telegramma della stessa Ditta GALLETTI;
 - VISTA la relazione del Direttore dei Lavori ing. Claudio CASSANDRO, che si allega in copia facendone parte integrante del presente provvedimento;
 - RITENUTO dover accogliere la domanda e quindi trasferire il termine di consegna dal 29/Dicembre/1979 al 10/Gennaio/1980;
 - AVUTO il voto consultivo favorevole del ff. Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di prendere atto delle motivazioni che hanno indotto la Ditta TECNO IMPIANTI di V. QUERO ha prorogare il termine di consegna dei lavori dal 29/Dicembre/1979 al 10/Gennaio/1980.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

p. c. c. : IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore


Dott. Ing. CLAUDIO CASSANDRO

74100 TARANTO - Via Puglia, 1 - Tel. 324438

*

Taranto

el. 12/12/1979



Preg.mo Sig. DIRETTORE DI ESERCIZIO

A.M.A.T. - TARANTO

e.p.c.

Spett.le Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO

Via Diego Peluso, n.II6/A

RACCOMANDATA

74100 TARANTO

OGGETTO: Lavori impianto di riscaldamento AMAT Taranto -
Sospensione dei lavori - Ordine di Servizio.

In data 10/12/79 è pervenuta a Codesta Direzione Lavori da parte della Ditta Tecnoimpianti di Quero Vincenzo, aggiudicataria dell'Appalto Concorso per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento nel Reparto Officina AMAT, richiesta di sospensione dei lavori in oggetto sia per ritardo consegna aerotermi da parte della Ditta fornitrice Galletti sia per esigenze del personale dipendente della Tecnoimpianti da collocare in ferie collettive durante il periodo natalizio. La richiesta di sospensione era relativa al periodo dal 22/12/79 sino al 2/1/1980.

Successivamente in data 12/12/79 veniva trasmesso all'AMAT un telegramma indirizzato alla Tecnoimpianti dalla Ditta Galletti "consegna Vs/. ordine aerotermi ritardata per difficoltà produttive previste per settimana dal 17 al 21 Dicembre".

Preso atto delle motivazioni addotte dalla Tecnoimpianti ai fini della sospensione dei lavori; sull'andamento e stato dei lavori si comunica quanto segue:

- E' completata la installazione di tutta la tubazione di alimentazione degli aerotermi e dei corpi scaldanti;
- E' in fase di completamento la installazione della rete di alimentazione elettrica dell'impianto;
- Si è in attesa di approvazione da parte del Comune di Taranto, del progetto per la costruzione della centrale termica prevista; in mancanza di concessione non è possibile dare inizio ai lavori;
- Vi è difficoltà ^{da} ~~che~~ parte della ditta Tecnoimpianti per l'installazione degli aerotermi, causa mancata consegna da parte della ditta fornitrice Galletti, giusto telegramma sopracitato.

Dott. Ing. CLAUDIO CASSANDRO

74100 TARANTO - Via Puglia, 1 - Tel. 324438

*

el.

- 2 -

Visto l'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto per le OO.PP. D.P.R. 16/7/1962 n.1063 si ritiene che in attesa della approvazione del progetto della centrale termica del Comune di Taranto e per la mancanza di approvvigionamento degli aerotermi, sussistono impedimenti in via temporanea per la sospensione dei lavori per cui limitatamente ai motivi sopracitati si propone la sospensione dei lavori a partire dal 22/12/1979 sino al 2/1/1980 per gg. 12 (dodici) consecutivi, con la ripresa degli stessi al giorno 3/1/1980.

A tal fine il termine stabilito per la consegna dei lavori fissato per il 29/Dicembre/79 si intende interrotto come da ultimo comma art. 30 D.P.R. 16/7/1962 n. 1063 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risulta fissato per il giorno 10/gennaio/1980 dovendo prorogare di gg. 8 (dal 22/12/1979 al 29/12/1979) la data di ultimazione degli stessi.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE DEGLI IN.
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
CASSANDRO Claudio
N. 390