



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto processo verbale di consegna lavori per la fornitura e posa in opera di n° 3 (tre) gabbiotti con strutture prefabbricate da adibire ad uffici per capilinea alla ditta FERRARESE Domenico.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 4 (quattro) del mese di Novembre, alle ore 16.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Fulvio MASTROBUONO (a.g.)</u>	3. <u>Vito Franco FIORE (a.g.)</u>
4. <u>Enrico GRILLI</u>	5. <u>Alberto GALLUZZO</u>
6. <u>Matteo MALANDRINO (a.g.)</u>	7. <u>Giuseppe MESTO</u>

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. <u>Francesco RUGGIERI (a.g.)</u>	9. <u>Cosimo MICCOLI (a.g.)</u>
-------------------------------------	---------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con contratto di appalto sottoscritto in data 10/Ottobre/81, rep. 1550, approvato dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali il 28/Ottobre/1981 con atto n° 33105, veniva affidati alla ditta FERRARESE Domenico, Via Elio, n° 2 - Taranto - i

- lavori in oggetto indicati;
- VISTO il processo verbale di consegna lavori datato 27/Ottobre/1981, sottoscritto dall'Azienda e dal Titolare della Ditta, che viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante;
 - CONSIDERATO che, dalla data del verbale di consegna decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continuativi;
 - RITENUTO di dover prendere atto del verbale in narrativa;
 - VISTI gli atti;
 - AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
 - A VOTI unanimi;


DELIBERA

- di prendere atto del processo verbale di consegna lavori in oggetto sottoscritto il 27/Ottobre/1981 che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.-

Il Segretario


Visto:

Il Presidente



Comunicata all'Amministrazione Comunale il **10 NOV. 1981**

~~Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del~~

Resa esecutiva il **25 NOV. 1981**

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

T A R A N T O

OPERE: Carpenteria metallica ed edili.

LAVORI: fornitura e posa in opera di n. 3-(tre) gabbiotti con strutture metalliche da adibire ad uffici per capilinea;

IMPRESA: FERRARESE Domenico - Via Elio, n. 2 -74100 Taranto;

CONTRATTO: in data 10/ottobre/1981 Rep. 1550;

IMPORTO DEI LAVORI E DELLE SPESE: £. 22.500.000,=

(ventiduemilionicinquecentomila) I.V.A. esclusa.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

per l'esecuzione dei suddetti lavori, in adempimento dell'ordinanza data con telegramma in data 23/ottobre/1981. Il lavoro deve compiersi in 60 (sessanta) giorni, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti col giorno 26/dicembre/1981.

L'anno 1981, il mese di Ottobre, il giorno 27 (ventisette) in Taranto presso la sede dell'A.M.A.T. Via Cesare Battisti, 657, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Ingegnere si sono trovati sul luogo i sigg.:

1) - FERRARESE Domenico nato a Taranto il 23/10/1936 il quale dichiara di agire in qualità di Titolare

della ditta omonima, residente in Taranto - Via Elio
n. 2;

2) - dr.ing. Silvano CAVALIERE - nato a Taranto il
5/5/1948 - Direttore di Esercizio dell'A.M.A.T.;

3) - p.i. Francesco BISCI - nato a Taranto il 23/5/
1929 - Dirigente Tecnico del Settore Deposito Offi-
cina.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti,
il sottoscritto Ingegnere ha designato i lavori da
eseguirsi, ha riscontrato le misure e tutte le altre
circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha
dato lettura del contratto stipulato in data 10/10/
1981 Rep. 1550, aggiungendo le spiegazioni chieste
dall'Appaltatore e questi già fornito di copia del
contratto ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i
suoi obblighi e di accettare col presente atto la for-
male consegna per l'oggetto suindicato.

Fatto in triplice copia, letto, approvato e sotto
scritto dalle parti.



IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Cervelli

LA DITTA:

Senova

IL DIRIGENTE TECNICO:

Francis



SERVIZIO Municipalizzate
ALL'UFFICIO

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ALL'UFFICIO Direzione A.M.A.T.

Segreteria Generale

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 17.11.1981

Oggetto : Delibera n.341 del 4.11.1981

AMAT-TARANTO

07.DIC.1981

(Relatore Ass. INTELLIGENTE)

N° 6015/81 di PROT.

La G.M. , nella seduta del 17.11.1981 , PRENDE ATTO

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li 25 NOV. 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Enrico ROMANDINI)

IL SEGRETARIO GENERALE



Taranto li, 18.11.1981



IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Cammà



74100 Taranto, 10/Novembre/81

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 2521/81 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATATARANTO

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate delibera-
zioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa
Azienda nella seduta del 4/Novembre/81:

- Del. N° 341 = Presa atto processo verbale di consegna la-
vori per la fornitura e posa in opera di
n° 3 (tre) gabbiotti con strutture prefabbricate da adibire ad uffici per capilinea alla
ditta FERRARESE Domenico.
- " N° 342 = Presa atto processo verbale di consegna la-
vori di bitumazione della nuova area del de-
posito alla ditta DE BARTOLOMEO Angelo di
Taranto.
- " N° 344 = Presa atto lavoro straordinario effettuato
nel mese di Settembre 1981.
- " N° 346 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal sig. MASSAFRA
Giuseppe - Resistenza - Nomina difensore.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



FF/VM.-



74100 Taranto, 10/Novembre/81

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 33-101 (N. 5 LINEE URBANE)

Spett.le

N. di protocollo 2520/81 Rip.

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

Risposta a N. del

del Comune di Taranto

Allegati N.

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 4/Novembre/81:

- Del. N° 341 = Presa atto processo verbale di consegna lavori per la fornitura e posa in opera di n° 3 (tre) gabbiotti con strutture prefabbricate da adibire ad uffici per capilinea alla ditta FERRARESE Domenico.
- " N° 342 = Presa atto processo verbale di consegna lavori di bitumazione della nuova area del deposito alla ditta DE BARTOLOMEO Angelo di Taranto.
- " N° 344 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Settembre 1981.
- " N° 346 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal sig. MASSA FRA Giuseppe - Resistenza - Nomina difensore.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]

FF/VM.-



TA. 10.11.81

[Signature]