



A. M. A. T.
Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta proroga ultimazione impianto di riscaldamento locali Officina.

L'anno millenovecentosottanta il giorno 9 (nove)
del mese di Gennaio, alle ore 19.00, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)	3. Piero MONOPOLI
4. Anselmo NEVOLI	5. Giuseppe MESTO
6. Alberto GALLUZZO	7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE	9. Francesco RUGGIERI
---------------------	-----------------------

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott./Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE


- VISTA l'istanza della ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO, datata 7/1/1980, con la quale viene richiesta una proroga nella consegna dell'impianto di riscaldamento al 31/1/1980; che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- CONSIDERATO che in effetti i collegamenti a mezzo trasporto su gomma sono

stati resi difficoltosi a causa del maltempo che ha invaso il nostro Paese;


- SENTITO il parere del Direttore dei Lavori, Ing. Claudio CASSANDRO;
- RITENUTO dover accogliere la domanda e quindi trasferire il termine di consegna dal 10/1/1980 al 31/1/1980;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto delle motivazioni che hanno indotto la ditta TECNO-IMPIANTI di V. QUERO ha richiedere la proroga del termine di consegna dei lavori dell'impianto di riscaldamento dal 10/1/1980 al 31/1/1980;
- di comunicare all'Ing. Claudio CASSANDRO - Direttore dei Lavori - il nuovo termine di consegna.-

Il Segretario


Visto:

Il Presidente


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 14/1/I980
la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ n. 12 del 17/1/I980
~~Resa esecutiva il~~

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTE)

Il Direttore

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

14/Gennaio/80

75/80
Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

74100

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2(due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 9/1/80:

- Del. N° 1 = GRASSI Michele contro AMAT - Giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto - Presa atto sentenza - Liquidazione spese in favore del Legale dell'Azienda.
- " N° 2 = MASTRANGELO Angelo contro AMAT - Idem c. s..
- " N° 3 = DI MAURO Giuseppe contro AMAT - Idem c.s..
- " N° 4 = Richiesta di accredito in favore dell'Ist. "A. RIGHI" di Taranto per posizione di aspettativa del Prof. Ing. Luigi PIGNATELLI.
- " N° 5 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dall'agente DE VITA Lucio - Resistenza - Nomina difensore-.
- " N° 6 = Idem c. s. -.
- " N° 7 = Idem c.s. - agente SPADA Teodoro -
- " N° 8 = Liquidazione onorario avv. A. GRECO riferito ai giudizi: CASO Giovanni, GRASSI Michele, MASTRANGELO A. Raffaele, DI MAURO Giuseppe contro A.M.A.T.-.
- " N° 9 = Presa atto fatt. n° 1/79 dell'ing. G. D'ALESSANDRO.
- " N° 10 = Presa atto I° stato di avanzamento dei lavori dell'impianto di riscaldamento-Ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO.
- " N° 11 = Presa atto verbale ripresa lavori ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO.
- " N° 12 = Richiesta proroga ultimazione impianto di riscaldamento locali Officina.
- " N° 13 = Presa atto ~~verba~~ del capitolato di appalto per l'approvvigionamento di capi vestiario per il personale dipendente.-

Distinti saluti.

FF/VH.-

14 GEN. 1980
(Vittorio CIPPONE)

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 14/Gennaio/80

N. di protocollo 76/80 Rip.

Risposta a N. del


Allegati N.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata di
Controllo sugli Atti degli
Enti LocaliVia De Cesare, 102 - TARANTO -

OGGETTO: Elenco delibere.-

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commis-
sione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dal 9/1/80:

- Del. N° 1 = GRASSI Michele contro AMAT-Giudizio dinanzi al Tri-
bunale di Taranto-Presa atto sentenza-Liquidazione
spese in favore del Legale dell'Azienda.
- " N° 2 = MASTRANGELO Angelo contro AMAT - Idem c.s.
- " N° 3 = DI MAURO Giuseppe contro AMAT - Idem c.s.
- " N° 4 = Richiesta di accredito in favore dell'Ist. "A.RIGHI"
di Taranto per posizione di aspettativa del Prof.
Ing. Luigi PIGNATELLI.
- " N° 5 = Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda nel
giudizio promosso dall'agente DE VITA Lucio-Resisten-
za - Nomina difensore-.
- " N° 6 = Idem c.s. -
- " N° 7 = Idem c.s. agente SPADA Teodoro-.
- " N° 8 = Liquidazione onorario avv. A. GRECO riferito ai giu-
dizi: CASO Giovanni, GRASSI Michele, MASTRANGELO Raffae-
le, DI MAURO Giuseppe contro A.M.A.T..
- " N° 9 = Presa atto fatt. 1/79 dell'Ing. G. D'ALESSANDRO.
- " N° 10 = Presa atto I° stato di avanzamento dei lavori dell'im-
pianto di riscaldamento-Ditta TECNOIMPIANTI di V.QUERO.
- " N° 11 = Presa atto verbale ripresa lavori ditta TECNOIMPIANTI
di V. QUERO.
- " N° 12 = Richiesta proroga ultimazione impianto di riscaldamen-
to locali officina.
- " N° 13 = Presa atto del capitolato di appalto per l'approvvi-
gionamento di capi vestiario per il personale dipen-
dente.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

Franco FERRANTE

FF/VM.-



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL' UFFICIO Aziende e Servizi Mun.

e, p. c. ALL' UFFICIO A.M.A?T.

»

»

S E D I

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 17.1.1980

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 12 del 9.1.80

(Relatore POLLICORO).

La G. M., nella seduta del 17.1.80, **PRENDE ATTO**

Taranto li, 19.1.80

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL (dr. Emilio ROMANDINI)



12
14 GEN 1980
(Vittorio CIPPONE)



Giuseppe Amato

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta proroga ultimazione impianto di riscaldamento locali Officina.

L'anno millenovecentosettanta il giorno 9 (nove)
del mese di Gennaio, alle ore 19.00, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto CALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto
a voto).-

9. Francesco RUGGIERI

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA l'istanza della ditta TECNOIMPIANTI di V. QUERO, datata 7/1/1980, con la quale viene richiesta una proroga nella consegna dell'impianto di riscaldamento al 31/1/1980; che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- CONSIDERATO che in effetti i collegamenti a mezzo trasporto su gomma sono

stati resi difficoltosi a causa del maltempo che ha invaso il nostro Paese;

- SENTITO il parere del Direttore dei Lavori, Ing. Claudio CASSANDRO;
- RITENUTO dover accogliere la domanda e quindi trasferire il termine di consegna dal 10/1/1980 al 31/1/1980;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA


- di prendere atto delle motivazioni che hanno indotto la ditta TECNO-IMPIANTI di V. QUERO ha richiedere la proroga del termine di consegna dei lavori dell'impianto di riscaldamento dal 10/1/1980 al 31/1/1980;
- di comunicare all'Ing. Claudio CASSANDRO - Direttore dei Lavori - il nuovo termine di consegna.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
F/to Ing. Luigi PIGNATELLI

p. c. c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



TECNO IMPIANTI
di QUERO VINCENZO

S.N.C. & C.

progettazione e installazione
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI: riscaldamento
condizionamento idrici-fognanti - trattamento
acque - tubisteria - trattamento polveri
TARANTO - VIA D. PELUSO 112 ☎ 78167

Preg.mo Sig.
DIRETTORE di ESERCIZIO
A.M.A.T. V
TARANTO

e.p.c. Preg.mo Ing.
C. CASSANDRO
Via Puglie, 1
TARANTO

AMAT TARANTO
8 GEN 1980
N° 92/80 di PROJ.

C.C.I.A. n. 65140 * TRIB. TA n. 4569
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 0025990737

7.1.1980 ns. AMM/TI/amb vs. del 12.12.79 oggetto Richiesta proroga ultimazione
installazione nuovo impianto di ri-
scaldamento locali officina.

Facciamo seguito alla ns/ del 10.12.79
per precisarVi che la Ditta GALLETTI a tutt'oggi non ci ha ancora
fatto pervenire i restanti 13 aerotermini.

Inoltre facciamo noto che il progetto
per la costruzione della nuova centrale termica è stato approvato dal Comune di Taranto solo negli ultimi giorni dello scorso
Dicembre.

Pertanto, in conseguenza di quanto
sopra esposto, chiediamo ci venga accordata una proroga nella
consegna dell'impianto al 31.1.80.

Nella scusarci per l'accaduto dovuto
a cause non dipendenti dalla ns/ volontà e certi della Vs/ comprensione,
ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti:

TECNOIMPIANTI s.n.c.
L' Amministratore Unico
(Quero Vincenzo)

La presente copia, composta di n. 1 facciate, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, il 14 GEN. 1980



IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)