



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta proroga ultimazione impianto di riscaldamento locali Officina.

L'anno millenovecentottanta..... il giorno 13 (**tredici**)
del mese di F e b b r a i o, alle ore 19.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Piero MONOPOLI (a.g.)

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO (a.g.)

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.)

9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-

ff.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dot. Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.


LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA l'istanza della ditta Tecnoimpianti di V. Quero datata 30/gennaio/I980 con la quale viene richiesta una proroga nella consegna dell'impianto di riscaldamento al 29/febbraio/I980 che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- CONSIDERATO che in effetti il verbale di linee e quote è stato formulato in data 7/2/I980;

- SENTITO il parere del Direttore dei Lavori, ing.dr. Claudio CASSANDRO;
- RITENUTO dover accogliere la domanda e quindi trasferire il termine di consegna dal 31/1/I980 al 29/2/I980;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi


DELIBERA

- I) - di prendere atto delle motivazioni che hanno indotto la ditta Tecnoimpianti di V.Quero a richiedere la proroga del termine di consegna dei lavori dell'impianto di riscaldamento dal 31/1/I980 al 29/2/I980;
- 2) - di comunicare all'ing.dr. Claudio CASSANDRO - Direttore dei Lavori - il nuovo termine di consegna.

Il Segretario


Visto:

Il Presidente



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 18/2/1980
la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/2/1980
~~Resa esecutiva il //~~

IL CAPO-SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)
Ferrante

Il Direttore
[Signature]

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)


N. di protocollo 377 ⁸² Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

74100 Taranto, 21/Febbraio/80Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Prov. Decentrata
Controllo Atti Enti Locali
Via De Cesare, 102

74100

TARANTOOGGETTO: Elenco delibere.-

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del
13/Febbraio/1980:

- Del. N° 31 = Svincolo cauzione di £. 150.000.= prestata dalla
Compagnia Assitaras LA NAZIONALE per la parteci-
pazione alla licitazione privata del 30/11/77.
- Del. N° 32 = Svincolo cauzione di £. 300.000.= a garanzia del
contratto per la pulizia giornaliera interna di
n. 10 autobus e per la pulizia dei locali degli
uffici amministrativi.
- Del. N° 33 = Svincolo cauzione di £. 300.000.= prestata dalla
Ditta CO.SER.PUL.-Taranto-.
- Del. N° 34 = Svincolo cauzione di £. 200.000.= prestata dalla
ditta TUR GOM di Taranto.
- Del. N° 38 = Istanza ditta N. BASILE conversione cauzione di
£. 49.150.316.=(fornitura gasolio ed oli) in vin-
colo di credito su somme dovute dall'Azienda.
- Del. N° 39 = Richiesta proroga ultimazione impianto di riscal-
damento locali Officina.
- Del. N° 41 = Presa atto processo verbale di sospensione lavori
impianto di illuminazione per avverse condizioni
climatiche.
- Del. N° 42 = Presa atto verbale ripresa lavori dell'Impresa E.
FERRARESE-Taranto-.

- Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(F. FERRARESE)

LO/VM.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

18/Febraio/8

N. 346/80 di Prot.

18 FEB. 1980
(Vittorio CIPPONE)

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All' ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

74100

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. n° 31 = Svincolo della cauzione di £. 150.000.= prestata dalla Compagnia Assitaras La Nazionale per la partecipazione alla licitazione privata del 30/11/77.
- Del. n° 32 = Svincolo della cauzione di £. 300.000.= a garanzia del contratto per la pulizia giornaliera interna per n. 10 autobus e per la pulizia dei locali degli uffici amministrativi.
- Del. n° 33 = Svincolo della cauzione di £. 300.000.= prestata dalla Ditta CO.SER.PUL.-Taranto-.
- Del. n° 34 = Svincolo cauzione di £. 200.000.= prestata dalla ditta TUR GOM di Taranto/
- Del. n° 38 = Istanza ditta N. BASILE-conversione cauzione di £. 49.150.316.= (fornitura gasolio ed oli) in vincolo di credito su somme dovute dall'Azienda.
- Del. n° 39 = Richiesta proroga ultimazione impianto di riscaldamento locali Officina.
- Del. n° 41 = Presa atto processo verbale di sospensione lavori impianto di illuminazione per avverse condizioni climatiche.
- Del. n° 42 = Presa atto verbale ripresa lavori dell'Impresa E. FERRARESE-Taranto-.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

FF/VM.-



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO Aziende e Servizi Mun.

e. p. c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

AMAT-TARANTO

26.FEB.1980

1014/80

di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 21.2.1980

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 39 del 13.2.1980

(Relatore POLLICORO).

La G. M., nella seduta del 21.2.1980, PRENDE ATTO

Taranto li, 23.2.1980

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL (dr. E. ROMANDINI)

progettazione e installazione
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI: elettrici
riscaldamento - condizionamento idrici
sognanti - trattamento acque - tubisteria
trattamento polveri - costruzioni quadri
elettrici e cabine di trasformazione

74100 TARANTO

OFFICINA: VIA D. LUPO, 46/B ☎ 337267

UFFICIO: VIA UMBRIA, 17 ☎ 330939

C.C.I.A. n. 65140 ★ TRIB. TA n. 4589

PARTITA IVA E CODICE FISCALE 00259990737

30 Gennai° 1980

UT/dN

di QUERO VINCENZO & C. s.n.c.

TECNOIMPIANTI

Preg.mo

Sig. DIRETTORE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

Via C. Battisti n. 657

TARANTO


e p.c.

Preg.mo

Sig. Ing. C. CASSANDRO

Via Puglie n. 1

TARANTO



OGGETTO: Richiesta proroga per ultimazione installazione nuovo impianto di riscaldamento locali Officina.

Facciamo seguito alla ns. del 7/1/1980 per precisarVi che in data odierna abbiamo ricevuti dalla Ditta GALLETTI i restanti 13 aeri termici necessari per ultimare i lavori.

Inoltre Vi facciamo presente che solo in data 21 c.m. ci è stato consegnato dal Comune di Taranto il progetto approvato delle opere murarie ma non si può dare inizio alle stesse in quanto è necessario che venga richiesto da parte Vs. il verbale di linee e quote all'Ufficio Tecnico del Comune.

In conseguenza di quanto sopra esposto l'ultimazione dei lavori dovrà essere necessariamente procrastinata e pertanto chiediamo ci venga concessa una proroga nella consegna dell'impianto al 29 Febbraio 1980.

Nello scusarci per questi contrattamenti dovuti a cause non dipendenti dalla ns. volontà e certi della Vs. comprensione, ringraziamo anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

TECNOIMPIANTI s.n.c.
L'Amministratore Unico
(Quero Vincenzo)

La presente copia, composta di n. _____ facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Taranto, li 18 FEB. 1980



IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTO)

36
10 FEB. 1980
(Vittorio CIPPONE)



A. M. A. T.



Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Richiesta proroga ultimazione impianto di riscaldamento locali Officina.

L'anno millenovecentottant^a il giorno 13 (tredici)
del mese di Febbraio, alle ore 19.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Piero MONOPOLI (a.g.)

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO (a.g.)

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (a.g.)

9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-

ff.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA l'istanza della ditta Tecnoimpianti di V. Quero datata 30/gennaio/1980 con la quale viene richiesta una proroga nella consegna dell'impianto di riscaldamento al 29/febbraio/1980 che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- CONSIDERATO che in effetti il verbale di linee e quote è stato formulato in data 7/2/1980;

- SENTITO il parere del Direttore dei Lavori, ing.dr. Claudio CASSANDRO;
- RITENUTO dover accogliere la domanda e quindi trasferire il termine di consegna dal 31/1/1980 al 29/2/1980;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto delle motivazioni che hanno indotto la ditta Tecnoim
pianti di V.Quero a richiedere la proroga del termine di consegna dei
lavori dell'impianto di riscaldamento dal 31/1/1980 al 29/2/1980;
- 2) - di comunicare all'ing.dr. Claudio CASSANDRO - Direttore dei Lavori -
il nuovo termine di consegna.

IL SEGRETARIO
ft/.FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing.Luigi PIGNATELLI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

Ferrante

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore