



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto revisione prezzi richiesta dalla ditta DE BARTOLOMEO Angelo relativa ai lavori per la costruzione palazzina uffici.-

L'anno millenovecentottantatre il giorno 8 (otto)
del mese di Giugno, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Vito Franco FIORE (a.g.)

4. Enrico GRILLI-

5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO

7. Giuseppe MESTO (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)

9. Cosimo MICCOLI (con diritto
a voto).-

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing.~~ =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con contratto di appalto - rep. n. 1754 -, regolarmente approvato dal CO.RE.CO. di Taranto il 4/6/1982 con atto n° 18330 e registrato a Taranto il 18/6/1982 al n° 8892 Mod. 71M - vol. 434 -, venivano affidati alla ditta DE BARTOLOMEO Angelo di Taranto i lavori di demolizione e rico-

struzione di piano terra e costruzione in sopraelevazione di primo piano palazzina uffici;

- CHE con deliberazione n° 140 del 6/4/1983 si prendeva atto del verbale di ultimazione, degli innanzi citati lavori, datato 21/3/1983;
- VISTA la domanda di revisione prezzi avanzata in data 30/marzo/1983 dalla ditta DE BARTOLOMEO Angelo in conformità alla legge 21/6/1964, n° 463 e successive modificazioni riferiti ai lavori già eseguiti ed in premessa accennati;
- VISTA la relazione dell'Ing. DONATONE Vito - Direttore dei Lavori in argomento -, contenente i criteri applicati alla revisione prezzi richiesta dalla ditta DE BARTOLOMEO e i relativi conteggi il cui quadro sinottico viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante;
- UDITA la relazione del consigliere Matteo MALANDRINO, appositamente incaricato in una precedente riunione, il quale ha esaminato la richiesta inoltrata dalla ditta DE BARTOLOMEO Angelo constatandone la regolarità;
- RITENUTO, quindi, poter accogliere la richiesta;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

- 1) - di prendere atto, per i motivi in narrativa specificati, della revisione prezzi richiesta dalla ditta DE BARTOLOMEO Angelo di Tarranto, in applicazione della legge 21/giugno/1964, n° 463 e successive modificazioni così come evidenziato nel quadro sinottico sottoscritto dall'Ing. DONATONE Vito che viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante;
- 2) - di imputare la somma di £. 8.216.791.=(ottomilioniduecentosedicimilasettecentonovantauno) al CAP. 4 - Titolo I° - Uscite Effettive - del bilancio di previsione dell'anno 1983.-

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

[Firma]

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1983 Titolo 1 Categ. 00

Cap. 4 Art. 00

Spese per lavori, manutenzioni e
riparazioni

Stanziam. originario L. 1.638.220.000

Somme aggiunte L. -

Totale L. 1.638.220.000

Somme detratte L. -

Stanziam. aggiunto L. 1.638.220.000

Somme già pagate L. 346.324.594

Amm. del presente impegno L. 8.216.791

Disponibilità di impegni L. 1.283.678.615


Handwritten signature

Il Direttore
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferra

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. Donatone Vito
C.so Piemonte, 72 - Tel. 325078
TARANTO

TARANTO

li,



c. f. DNT VNC 50B21 LO492
P. IVA 00252500731

SPETT.LE AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI

= T A R A N T O =

OGGETTO: Lavori di demolizione e ricostruzione di piano terra
e costruzione in sopraelevazione di 1° piano palazzi-
na uffici.

REVISIONE PREZZI

RELAZIONE

DATI RELATIVI ALL'APPALTO:

- offerta in data 7/11/1981
- consegna in data 2 /6/1982
- contratto n° 1754 di rep. del 18/5/1982 dell'importo di £.
120.269.470=
- tempo assegnato gg. 150
- ultimazione 21/3/1983

CRITERI APPLICATI ALLA REVISIONE:

La revisione prezzi, prevista a norma di legge, è stata eseguita con le modalità di cui all'art. 1 della legge n° 93 del 17.2.68 e con l'osservanza per quanto riguarda l'alea, delle prescrizioni dell'art. 1 della legge 19.2.70 n° 76 e successive mo-
dificazioni.

%

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. Donatone Vito
C.so Piemonte, 72 - Tel. 325078
TARANTO

li,

c. f. DNT VNC 50B21 LO492
P. IVA 00252500731

%

Le quote di incidenza, tanto della mano d'opera, quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, sono quelle della tabella n° 8 (opere edili), emanate dal Ministero LL.PP. con D.M. dell'11.12.78. I costi relativi impiegati negli elaborati revisionali sono stati ricavati dalle tabelle redatte dalla commissione Regionale Pugliese istituita ai sensi della circolare LL.PP. n° 501/1 del 28/1/77 ed in mancanza di tabelle successive sono provvisoriamente riferiti a tutto il 31.1.1983.

Così come risulta dal computo revisionale (all.3) l'importo della revisione prezzi, detratto dall'alea del 5% ammonta a £. 8.216.791= che si può liquidare alla Impresa Angelo De Bartolomeo.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI

A L L E G A T O N° 2

OGGETTO : Lavori di demolizione e ricostruzione di piano terra e
costruzione in sopraelevazione di 1° piano palazzina Uffici -

Revisione definitiva dei prezzi

(Determinazioni delle variazioni di costo in base alle incidenze)

IL GEOMETRA

Visto : IL DIRETTORE LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
DONATONE VITO
N° 514

- 4 MAG. 1983

d'Ord.	DESCRIZIONE	% INC. 2A	1° PERIODO		2° PERIODO		3° PERIODO		4° PERIODO		5° PERIODO					
			2/6/82 ÷	30/6/82	1/7/82 ÷	31/7/82	1/8/82 ÷	31/10/82	1.11.82 ÷	31/12/82	1/1/83 ÷	31/1/83				
	MANO D'OPERA	40%	7,31	2,92	7,33	2,93	12,65	5,06	16,82	6,73	17,14	6,86				
	MATERIALI															
	cemento	7%	14,55	1,02	-	1,02	-	1,02	-	1,02	-	1,02				
	sabbia	5%	9,82	0,49	-	0,49	13,01	0,65	16,77	0,84	17,29	0,86				
	lavabo	2%	6,19	0,12	-	0,12	-	0,12	22,12	0,44	-	0,44				
	ferro feb 38 K	8%	6,36	0,51	7,89	0,63	11,45	0,92	14,25	1,14	-	1,14				
	mattoni forati	8%	10,67	0,85	10,67	0,85	10,67	0,85	14,28	1,14	20,00	1,60				
	legname infissi	7%	0,00%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,76	0,19				
	marmettoni	7%	13,21	0,92	15,30	1,07	-	1,07	-	1,07	-	1,07				
	TRASPORTI															
	autocarro	6%	8,31	0,50	11,20	0,67	13,21	0,79	22,61	1,36	23,48	1,41				
	NOLI															
0	betoniera	4%	8,07	0,32	9,05	0,36	14,42	0,58	19,06	0,76	19,59	0,78				
1	gru	6%	5,90	0,35	8,10	0,49	12,65	0,76	17,23	1,03	17,69	1,06				
				8,00%		8,63%		11,82		15,53		16,43				

= T A R A N T O =

A L L E G A T O N° 1

OGGETTO : Lavori di demolizione e ricostruzione di piano terra e
costruzione in sopraelevazione di 1° piano palazzina Uffici -

Revisione definitiva dei prezzi

(Determinazioni delle variazioni di costo)

IL GEOMETRA

Visto : IL DIRETTORE LAVORI



- 4 MAG. 1983

[illegible]

PERIODI LAVORI				PERIODI DI LAVORAZIONE					IMPORTO
DECORRENZA	G G	ESEGUITI	IMPORTO GIORNALIERO	DECORRENZA	GG	IMPORTO	INCIDENZA	VARIAZIONE	
2/6/82 + 12/7/82	41	30.000.000	731707,32	2/6/82 + 30/6/82	29	21.219.512	8,00%	1.697.561	
				1/7/82 + 12/7/82	12	8.780.488	8,63%	757.756	
13/7/82 + 26/8/82	45	30.000.000	666666,67	13/7/82 + 31/7/82	19	12.666.667	8,63%	1.093.133	
				1/8/82 + 26/8/82	26	17.333.373	11,82%	2.048.805	
27/8/82 + 22/11/82	88	30.000.000	340909,09	27/8/82 + 31/10/82	66	22.500.000	11,82%	2.659.500	
				1/11/82 + 22/11/82	22	7.500.000	15,53%	1.164.750	
23/11/82+ 7/3/83	105	30.000.000	285714,29	23/11/82+ 31/12/82	39	11.142.857	15,53%	1.697.057	
				1/1/83 + 7/3/83	66	18.817.143	16,43%	3.098.229	

- Sommano	14.216.791
- a dedurre l'alea del 5% su £. 120.000.000	6.000.000
- Restano da liquidare £.	8.216.791

-4 MAG. 1983

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
DONATONE VITO
N 514

RIFERITO A GENNAIO 1983



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

e.p.c. ALL'UFFICIO

AMAT-TARANTO

A.M.A.T.

07.06.1983
N° 606/83 di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 1.7.1983

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n° 201 dell'8.6.1983

(Relatore Intelligente)

La G.M., nella seduta del 1.7.1983 (assenti: Pullene, D'Ippolito,
Di Lorenzo, Armentani, Anzoino)

Prende Atto.

Ass/te Dr. Antonio Conte

Taranto li, 4.7.1983

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Er. Emilia ROMANDINI)



74100 Taranto, 16/giugno/1983

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

N. di protocollo 1522/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'8/6/83:

- Del. N° 194 = Presa atto fatture diverse.
- " N° 195 = Presa atto fattura n. 64 emessa dall'avv. Carlo PETRONE.
- " N° 196 = Presa atto spese trasferta a Grosseto del Presidente, Vice Presidente e Funzionario Superiore sig. FERRANTE Francesco.
- " N° 200 = Ricorso promosso dall'agente MATACCHIERA Vito Michele - Resistenza - Nomina legale per la difesa dell'Azienda.
- " N° 201 = Presa atto revisione prezzi richiesta dalla ditta DE BARTOLOMEO Angelo relativa ai lavori per la costruzione palazzina uffici.
- " N° 202 = Esame istanza sig. MARGHERITA Domenico - Determinazioni conseguenziali.
- " N° 203 = Svincolo cauzione definitiva della ditta PICCOLA PUBBLICITA' TARANTINA.
- " N° 204 = Sostituzione del Tecnico esperto per l'espletamento dei lavori relativi all'appalto concorso per la fornitura di accumulatori.

Distinti saluti.

FF/VM.-

P. 2.
Fuso
16.6.83Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 16/giugno/1983

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

N. di protocollo 1521 | 83
Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazio
ni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azien
da nella seduta dell'8/6/83:

- Del. N° 194 = Presa atto fatture diverse.
- " N° 195 = Presa atto fattura n. 64 emessa dall'avv. CAR
lo PETRONE.
- " N° 193 = Sostituzione del Tecnico esperto per l'esple
tamento dei lavori relativi all'appalto con-
corso per la fornitura di accumulatori.
- " N° 196 = Presa atto spese trasferta a Grosseto del Pre
sidente, Vice Presidente e Funzionario Superio
re FERRANTE Francesco.
- " N° 200 = Ricorso promosso dall'agente MATACCHIERA Vito
Michele - Resistenza - Nomina legale per la
difesa dell'Azienda.
- " N° 201 = Presa atto revisione prezzi richiesta dalla
ditta DE BARTOLOMEO Angelo relativa ai lavori
per la costruzione palazzina uffici.
- " N° 202 = Esame istanza sig. MARGHERITA Domenico - Deter
minazioni conseguenziali.
- " N° 203 = Svincolo cauzione definitiva della ditta
PICCOLA PUBBLICITA' TARANTINA.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-



11

~~Scat~~
~~Scat~~
~~Scat~~

AMAT-TARANTO
30. MAR 1983
N° 1996/83 di PROT.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI

= T A R A N T O =

Oggetto: lavori di demolizione e ricostruzione di
piano terra e costruzione in sopraelevazio-
ne di primo piano palazzina uffici.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DOMANDA DI REVISIONE DEI PREZZI

La sottoscritta Impresa Angelo De Bartolomeo, con
sede in Taranto, Via Margherita n° 43, appaltatrice dei
lavori in oggetto come da contratto n° 1754 di rep.
registrato a Taranto in data 18.5.1982, chiede a co-
desta Azienda di procedere alla revisione prezzi dei
lavori medesimi giusta le prescrizioni della legge
21.6.1964 n° 463 e successive modificazioni.

Taranto, 29.3.1983

Con osservanza

Ditta DE BARTOLOMEO Angelo
Via Margherita, 43/A
70100 T A R A N T O

Angelo De Bartolomeo
Scrittura a Taranto il 19.2.89