

1862



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1753

CAMPO GIUSEPPE

LAVORI TUNNEL

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.753	14/11/2018			6.700,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734 C.F. CMPGPP56H28L049I

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilasettecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 277 del 31/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

277 CIG Z2722E011F

IMPORTO LORDO	6.700,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.700,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.700,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

PAGATO

20 NOV. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT08V0103015803000063100743

NR.SCT: 352184127 CRO: A1032283160

DATA ORDINE: 20.11.2018

TRANSACTION ID: A103228316001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 6

BENEFICIARIO: GIUSEPPE CAMPO
VIA MEDITERRANEO 43 TALSANO
TARANTO

DT REG : 20.11.2018

IMPORTO: 6.700,00

NOTE: FT 277 CIG Z2722E011F

MANDATO NUM. 1753

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CAMPO GIUSPPD
CP



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002949915

Codice Fiscale: CMPGPP56H28L049I

Identificativo Pagamento: 1753

Data Inserimento: 14/11/2018 - 12:22

Importo: 6700,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visa
16/11/2018
Concord

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.753	14/11/2018			6.700,00

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734 C.F. CMPGPP56H28L049I

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilasettecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 277 del 31/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

277 CIG Z2722E011F

IMPORTO LORDO

6.700,00


TOTALE RITENUTE

0,00


IMPORTO

6.700,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.700,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'



IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



74122 Talsano (TA)

TEL./FAX 099/7712177 email: campotrasporti@virgilio.it

Lavori Idrici Fognanti Edili • Stradali. Scavi. Stessi • Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non pericolosi (Aut.Reg.Puglia n. iscr.BA/410/0)

Pagina 1

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI LAVORI EXTRA CONTRATTO PER LAVORI COMPLETAMENTO TUNNEL VS. ORDINE N.S76/2017 CIG Z2722E011F	nr	1	6700,00	6.700,00	22

FERRAS
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

6261

04 APR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Aperto / Corriere
- ☐ Collegamenti / Pianificazione
- ☐ Logistica / Materiali
- ☐ Manutenzione / Sicurezza
- ☐ Sorveglianza / Controllo
- ☐ Trasporti / Veicoli
- ☐ Ufficio / Segreteria
- ☐ Altri

Prot. 1786
25/7/18

130343.000-3

AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002
 SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
 DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
 AUTOMATICAMENTE SENZA LA MESSA IN MORA

130343

211P2

	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA DESTINATARIO

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo n. 43

74122 Talsano (TA)

P.I. 02174170734 C.F.: CMPGPP56H28L049I

TEL./FAX 099/7712177 email: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali. Scavi. Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non pericolosi (Aut.Reg.Puglia n. Iscr.BA/410/0)

Pagina 1

P.Iva/Cod.Fisc.	Documento	Numero	Data
00146330733			
00146330733	Fattura	000277	31-03-2018
Modalità di pagam.: RIMESSA DIRETTA D.F.			
Appoggio Bancario			
MONTE DEI PASCHI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743			
Periodo di riferim.: Dal AI			
CIG CUP			

Spett.le
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)
Cod.: 001160

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI LAVORI EXTRA CONTRATTO PER LAVORI COMPLETAMENTO TUNNEL VS. ORDINE N.576/2017 CIG Z2722E011F	nr	1	6700,00	6.700,00	22
Amat Prestazioni per la mobilità nell'area di Taranto Per n. <u>7396</u> da <u>19 APR. 2018</u> AP Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti e Contratti ☐ CA Contratti e Marketing ☐ CB Contratti e Bilancio ☐ ES Esercizio Sociale ☐ IS Informatica e Statistica ☐ MT Manutenzione e Tecnica ☐ PU Pubblica Istruzione ☐ UC Ufficio Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ UG Ufficio Ragioneria ☐ SQ Staff Qualità ☐ AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002 - SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA MESSA IN MORA						

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile
31-03-2018	6.700,00	6.700,00	22	1.474,00	6.700,00
ART.17-ter DPR 633/72-SPLIT PAYMENT					Totale Imposta 1.474,00
DATA TRASP.	INIZIO TRASPORTO	Spese Bancarie			Totale documenti 8.174,00

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo n. 43

74122 Talsano (TA)

P.I. 02174170734 C.F.: CMPGPP56H28L049I

TEL./FAX 099/7712177 email: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori idrici Fognanti Edili e Stradali. Scavi. Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non pericolosi (Aut.Reg.Puglia n. Iscr.BA/410/0)

Pagina 1

P.Iva/Cod.Fisc. 00146330733 00146330733 Modalità di pagam.: RIMESSA DIRETTA D.F. Appoggio Bancario MONTE DEI PASCHI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743 Periodo di riferim.: Dal AI CIG CUP	Documento Fattura Numero 000277 Data 31-03-2018	Spett.le AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA)	Cod.: 001160
--	---	---	---------------------

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI LAVORI EXTRA CONTRATTO PER LAVORI COMPLETAMENTO TUNNEL VS. ORDINE N.S76/2017 CIG Z2722E011F	nr	1	6700,00	6.700,00	22
Prot. 1786 25/7/18 130343.00003 AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002 SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA MESSA IN MORA 6261 04 APR. 2018 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico CA. Controllo e Contabilità CA. Controllo e Rendiconto CA. Controllo e Bilancio CA. Controllo e Gestione CA. Controllo e Sicurezza CA. Controllo e Trasporti CA. Controllo e Manutenzione CA. Controllo e Infrastrutture CA. Controllo e Ambiente CA. Controllo e Sicurezza CA. Controllo e Trasporti CA. Controllo e Manutenzione CA. Controllo e Infrastrutture CA. Controllo e Ambiente 130343 2112						

Data scadenza 31-03-2018	Importo scadenza 6.700,00	Imponibile 6.700,00	Aliq.IVA 22	Imposta 1.474,00	Totale Imponibile 6.700,00 Totale Imposta 1.474,00
DATA TRASP.	INIZIO TRASPORTO	ART.17-ter DPR 633/72-SPLIT PAYMENT			Totale documento 8.174,00
		Spese Bancarie			

FIRMA CONDUCENTE
FIRMA DESTINATARIO

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **25 LUG. 2010** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **16-11-2010** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **60 gg d f l m**

DATA **3/10/10** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **3/10/10** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data	COMMESSA Nr.
-------------------------------------	--------------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	5335	19/3/18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	5584	21/3/18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORO RELAZIONE SU COMPLETAMENTO LAVORI	SI	O C			SI SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		3/10/18			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 277	Data fattura: 3/3/18	Importo: 6'400,00
-----------------------	------------------	----------------------	-------------------

NOTE:	
Capo Unità Tecnica:	firma Data 3/10/18

Prot. 5587/UT

Taranto lì **21.03.2018**

Lavoro S76/2018

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 TALSANO (TA)
Fax n. 099 7712177

OGGETTO: COMPLETAMENTO LAVORO TUNNEL

CIG Z2722E011 F

In accordo ai documenti di cui in elenco:

- Protocollo 5335 del 19/3/2018 "Lavori extra contratto"
- Protocollo 5334 del 19/3/2018 "preventivo 25/18 per realizzazione di betonella"
- Protocollo 4075 del 28/2/2018 "preventivo 15/18 per rifacimento manto stradale tunnel" che prevede un importo di €/mq 78
- Ordine emesso da area contratti
- Protocollo 4179 del 28/2/2018 relativo ad applicazione di sconto di €/mq 2,00

Avendo stimato la pavimentazione in cemento realizzata in mq 170 per un costo complessivo di € 12.920,00 considerato il costo pari a 76 €/mq,

Avendo verificato il lavoro extra resosi necessario dalla presenza delle griglie di scarico e dei pozzetti delle acque di lavaggio che sono stati ricostruiti completamente, costi stimati in € 6.700,00

Avendo incluso in tali lavorazioni extra, dopo trattativa commerciale, il rifacimento del marciapiede tunnel lato esterno di dimensioni 30x1 m il cui valore economico da voi stimato è pari a € 2.200,00

Avendo incluso in tali lavorazioni extra, dopo trattativa commerciale, la posa in opera del tubo in acciaio sullo stesso lato del marciapiede di cui al punto precedente di lunghezza 301 m il cui valore economico da voi stimato è pari a € 900,00

Si emette ordine per un importo di **€ 6.700,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il numero di ordine e CIG.

Si richiede rapporto di lavoro controfirmato da personale AMAT

Documento preparato da ing. Pellicoro Domenico (Area Tecnica)

Documento verificato da ing. Dicecca Massimo (Direttore Generale)

Documento approvato da

Il presidente
Ing. Silvano Cavallere

CAMPO GIUSEPPE
AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA
Sede e dam. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74029 Talsano (TA)
L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto
Tel. 099/7712177
Cod. Fiscale CMP GPP 56H28 L0491
Partita IVA 02174170734

Talsano, 21-22-23-24 Marzo 2018

Spett.

ATAS SPA

VS. ORD. N. 576 / 2018

CIG Z272280M F

Cantiere

LAVORI EXTRAORDINARI
COMPLETAMENTO TUNNEL

☐ Prestazioni Terna Gommata

Ore

☐ Prestazioni Pala Cingolata

Ore

☐ Prestazioni Miniterna

Ore

☐ Prestazioni Autocarro

Ore

☒ Prestazioni LAVORI EXTRAORDINARI

X COMPLETAMENTO TUNNEL

(CONFERMA N. PREVENIVO DEL 16/03/18)

Ore

4 (GIORNI)

Firma Operatore

Firma Cliente

48

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA)
TEL/FAX 0997/741277
P.IVA 02174170734 - C.F. CMP GPP 58H28 L0491

160 mq x
46 €/mq

12.460 €

Spett.le

AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Taranto 16.03.18

Fascicolo per la rendita c/o Cassa di Taranto

Prot. n. **5335**
del **19 MAR. 2018**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Dirigente Generale	☐
DA	Dirigente Amministrativo	☐
DT	Dirigente Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comercialista / Ufficio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UNIT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Ricerche Urbane	☐
UAG	Ufficio Gen. FERR. GESTIONE	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Oggetto: Lavori extra contratto per lavori di rifacimento pavimentazione
tunnel rimessa autobus

Di seguito Vi riportiamo i lavori extra contratto da noi realizzati c/o tunnel rimessa autobus:

- Rimozione delle griglie e dei telai esistenti utilizzate per lo scolo delle acque del lavaggio;
- Ripristino degli alloggi dei telai con il calcolo delle dovute pendenze per consentire un migliore flusso delle acque;
- Fornitura e posa in opera di nuovo telaio e di nuove griglie (circa 20ml);
- Ripristino del pozzetto di decantazione delle acque di lavaggio;

Prezzo a corpo € 6.700,00 + IVA

In attesa di un Vs. pronto riscontro, cordiali saluti

HARCIAPIDE LATI EXT 2.200 €
TUBO " a 32x20 = 100 €

TOTALE 6.700 €

Ditta Campo Giuseppe
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74122 TALSANO - TARANTO
Tel/Fax 0997/741277
Cod. Fisc. CMP GPP 58H28 L0491
Partita IVA 02174170734

OGGETTO:RELAZIONE SU COMPLETAMENTO LAVORO TUNNEL

Riferimenti contrattuali:

1. Protocollo 5335 del 19/3/2018 "Lavori extra contratto" (all.1)
2. Protocollo 5334 del 19/3/2018 "preventivo 25/18 per realizzazione di betonella" (all.2)
3. Protocollo 4075 del 28/2/2018 "preventivo 15/18 per rifacimento manto stradale tunnel" che prevede un importo di €/mq 78 (all. 3)
4. Ordine emesso da area contratti (all.4)
5. Protocollo 4179 del 28/2/2018 relativo ad applicazione di sconto di €/mq 2,00 (all.5)

FORNITORE
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 TALSANO (TA)

Richieste OOSS:

A seguito di numerose segnalazioni delle OOSS:

- 6) protocollo 3625 del 21/2/2018 (all.6)
- 7) protocollo 14852 del 04/9/2017 (all.7)
- 8) protocollo 314 del 05/1/2018 (all.8)

Per citarne solo alcuni.

AMAT S.p.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA
22 MAR 2018

Richiesta autorizzazione Area Tecnica:

verificando le precarie condizioni denunciate ai punti precedenti dalle OOSS, l'area tecnica richiedeva autorizzazione per l'esecuzione del ripristino in data 22/1/2018. (all.9)

Verbale SPESAL:

- 10) A seguito di verbale SPESAL nr 101 del 27/2/2018 punto 1 comma b) (all.10) "pavimentazione non uniforme del tunnel di rifornimento gasolio e della zona di lavaggio mezzi, verbale protocollato al nr 5013 il 13/3/2018.

Preventivi fornitori:

L'area Tecnica ha richiesto, dopo autorizzazione di DG, tre preventivi ad altrettanti fornitori.

- A) preventivo ditta CLG costo richiesto €/mq 83,33 (all.11)
- B) preventivo ditta Martella costo richiesto €/mq 100,00 (all.12)
- C) preventivo ditta Campo costo richiesto €/mq 78,00 (all.13)

L'ordine per il rifacimento del manto stradale è stato aggiudicato al preventivo C).

L'importo complessivo è di circa € 12.920,00 considerato il costo pari a 76 €/mq ed una superficie di 170 mq.

Nel corso delle lavorazioni in area lavaggio, le griglie di scarico delle acque reflue esistenti hanno reso necessari dei lavori extra di rimozione e rifacimento delle stesse e dei relativi cavedi.

Il fornitore Campo ha richiesto un extra costo di € 6.700,00

A seguito di trattativa per le lavorazioni extra, si è incluso nei lavori ancora da effettuare:

1. il rifacimento del marciapiede tunnel lato esterno di dimensioni 30x1 m il cui valore economico da voi stimato è pari a € 2.200,00

2. la posa in opera del tubo in acciaio sullo stesso lato del marciapiede di cui al punto precedente di lunghezza 301 m il cui valore economico da voi stimato è pari a € 900,00

Il tutto è compreso nell'importo di € 6.700,00 richiesto e per il quale si richiede autorizzazione.



ALLEGATI FOTOGRAFICI