



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Lavori manutenzione straordinaria palazzina uffici - Proroga data ultimazione lavori.

L'anno millenovecentonovant **atre**, il giorno **29 (ventinove)**

del mese di **M a g g i o**, alle ore **09.00** in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Michele CARLOMAGNO** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|--|------------------------------|
| 2. Arturo MASI | 3. Vincenzo CHIARELLI |
| 4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.) | 5. Eduardo MURIANO |
| 6. Giuseppe NARDELLI | 7. ===== |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) | 9. ===== |
|---|-----------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Det. Ing. xxxxxxxx~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTO** il contratto di appalto - Rep. n.5431 - del 14/10/1992 per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della palazzina uffici ubicata in via Cesare Battisti, 657 in Taranto, sottoscritto con la Srl CO.DE.CA. STRADE di Taranto;

- VISTA la scrittura privata sottoscritta con la citata Società in data 2/marzo/1993 riguardante l'affidamento dei lavori aggiuntivi e di variante di cui alla deliberazione n. 343 del 19/12/992, resa esecutiva dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto il 20/gennaio/1993, con atto prot. n.68;
- CONSIDERATO che in presenza dei lavori aggiuntivi e di variante la data di ultimazione lavori è stata prorogata al 9/aprile/1993;
- VISTA la nota datata 26/marzo/1993 - prot. aziendale n.2649 -, inviata dalla Società CO.DE.CA. riguardante la richiesta di ulteriori n. 30 (trenta) giorni di proroga quale data di ultimazione lavori;
- TENUTO CONTO che in effetti si sono verificate le condizioni esposte nella innanzi citata nota, che viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori ing. Gabriele PASSERETTI con propria nota del 19/05/1993, che, anche essa, viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di concedere la proroga di giorni trenta quale data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina uffici sita alla via Cesare Battisti, 657 in Taranto, in considerazioni delle motivazioni contenute nella nota del 26/marzo/1993 inviata dalla Società CO.DE.CA. STRADE avallata dalla relazione del Direttore dei Lavori, che vengono allegati al presente provvedimento come parti sostanziali ed integranti.

**IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE**

(dott. Michele CARLOMAGNO)

Il Segretario

ATTACCA (con doppio
voto)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

VISTO il concesso di proroga di giorni trenta quale data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina uffici sita alla via Cesare Battisti, 657 in Taranto, in considerazioni delle motivazioni contenute nella nota del 26/marzo/1993 inviata dalla Società CO.DE.CA. STRADE avallata dalla relazione del Direttore dei Lavori, che vengono allegati al presente provvedimento come parti sostanziali ed integranti.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 11/giugno/1993

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 23/giugno/1993 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n.7561.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(FEDERICO FERRAN E)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

10 GIU. 1993

Taranto,

N. di protocollo 826/93 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

**Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente
la parte dispositiva della Deliberazione n. 139 assunta in data
29/maggio/1993 .-**

**OGGETTO : Lavori manutenzione straordinaria palazzina Uffici -
Proroga data ultimazione lavori.**

DELIBERA :

- di concedere la proroga di giorni trenta quale data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina uffici sita alla via Cesare Battisti, 657 in Taranto, in considerazioni delle motivazioni contenute nella nota del 26/marzo/1993 inviata dalla Società CO.DE.CA. STRADE avallata dalla relazione del Direttore dei Lavori, che vengono allegati al presente provvedimento come parti sostanziali ed integranti.

11-G-83
Colang

**UFFICIO AFFARI GENERALI
E S O RIERIA
IL CAPO UFFICIO
(Michele CRASSI)**

M. Crassi



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**


Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

9/giugno/1993
Taranto,

N. di protocollo 011/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.



Spett./le **REGIONE PUGLIA**
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 29/maggio/93.

Le stesse vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art.72 del DPR n.902/1986:

- Del. n.130 - "Ratifica delibera presidenziale n.129 del 25/5/93 riguardante la decorrenza per la trattenuta delle somme da operare a carico dei dipendenti".
- Del. n.131 - "Ricorso ex art.700cpc al Magistrato del Lavoro agenti MASTROLEO P. e DE GIORGI C. - Resistenza - Incarico difesa all'avv. CHIATANTE".
- Del. n.132 - "Approvazione Regolamento per le assunzioni e promozioni del personale dipendente e approvazione Pianta Organica".
- Del. n.133 - "Richiesta proroga della convenzione per il servizio di cassa al Monte dei Paschi di Siena - sede di Taranto".
- Del. n. 134- "Indizione licitazione privata per la gestione del servizio di Cassa per il periodo 1/7/93-31/12/96 - Approvazione bozza convenzione".
- Del. n.135 - "Situazioni debitorie dell'AMAT nei confronti della SEATVA di Bari".
- Del. n.136 - "Annullamento delibera n.323 del 5/12/92 relativa all'approvazione del Contratto Integrativo Aziendale".
- Del. n.137 - "Aggiudicazione servizio di pubblicità sulle fiancate e parte posteriore degli autobus".
- Del. n.138 - "Approvazione verbale di Accordo sottoscritto con le OO.SS. CGIL - CISL e UIL relativo al vestiario uniforme bienni 1990/91 e 92/93".
- Del. n.139 - "Lavori manutenzione straordinaria palazzina uffici - Proroga data ultimazione lavori".
- del. n.140 - "Art.20-comma 2-lett.c) - R.D. n.148/1931 - Trasferimento di agenti mediante cambio".
- Del. n.141 - "Concessione congedo straordinario retribuito per motivi elettorali in favore del dipendente CHIARELLI Antonio".
- Del. n.142 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di f.695.200.= per spese economali".
- Del. n.143 - "Mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per esecuzione sentenza nei confronti della Regione Puglia amessa a favore dell'AMAT".-

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733



19 MAG. 1993

Taranto,

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Al sig. DIRETTORE DI ESERCIZIO
S E D E

In merito alla richiesta avanzata dalla Srl CO.DE.CA in data 26/3/1993, comunico che questa D.L., più volte a mezzo fax e telefono ha sollecitato le Società E.N.E.L. e S.I.P. a distanziare, per sicurezza, le condotte elettriche e telefoniche dalle facciate della palazzina uffici poichè costituivano intralci e pericoli per gli addetti ai lavori.

Gli interventi sono stati realizzati con ritardo e hanno causato rallentamenti nell'esecuzione dell'opera.

Inoltre, il periodo è stato interessato da particolare piovosità e dal ritardo della consegna dei manufatti interessati dalla perizia suppletiva e di variante.

La proroga della consegna dell'opera, di 30 gg., richiesta dalla Società CO.DE.CA., a parere di questa D.L., può essere accolta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI MANUFATTI
(Ing. Mario Teodoro PASSETTI)

C.A. + DIRETTORE +
ING. PASSERETTI
CONTRATTI

CODECA

LAVORI EDILI e STRADALI

strade s.r.l.

date cofr

Taranto, li 26 Marzo 1993

AMAT - TARANTO
07.04.93 002649
SEGRETERIA GENERALE



Spett.le

A.M.A.T.

Via C. Battisti n° 657

T A R A N T O

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla palazzina uffici dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti n° 657 - Taranto.

Contratto: in data 14.10.1992 n° 5431 di rep.

Impresa: CO.DE.CA. Strade S.r.l.

RICHIESTA PROROGA DATA ULTIMAZIONE LAVORI

Premesso:

- che con verbale in data 19/10/92, venivano consegnati i lavori di cui all'oggetto;
- che con verbale in data 05/11/92 gli stessi venivano sospesi in attesa di approvazione della perizia suppletiva e di variante;
- che con verbale in data 22/02/93, i lavori venivano ripresi;
- che la nuova scadenza per la ultimazione dei lavori veniva fissata al 09/04/93.

Durante i lavori di stonacatura della facciata è stata evidenziata a codesta Direzione Lavori, la necessità di distanziare le condotte elettriche e telefoniche ivi presenti, costituenti pericolo e intralcio alla esecuzione dei lavori (vedi fax in data 11/03/1993).

Sebbene a tale richiesta non veniva dato riscontro, la scrivente, ugualmente ha proseguito i lavori che venivano a causa di ciò notevolmente rallentati.

Inoltre essendo stati modificati gli infissi a seguito della perizia di variante, si è dovuta ritardare la conferma dell'ordine e la relativa consegna dei manufatti.

Infine non ultima, la particolare piovosità di quest'ultimo periodo stagionale, ha ostacolato non poco le lavorazioni in corso.



Taranto 74100 - Sede Legale Via Crispi, 105 - Tel. 099. 432519 - 26393

Capitale sociale L. 20.000.000 - Reg. Soc. Trib. TA n. 7569

C.C.I.A.A. 85684 - P. I. 00976200733 - Iscr. A.N.C. 7493604

CO. DE. CA.

strade s.r.l.

LAVORI EDILI e STRADALI



Per effetto di quanto sopra esposto, la scrivente non è in grado di rispettare puntualmente i termini di scadenza fissati al 09/04/93 ed è costretta suo malgrado, a richiedere una proroga di giorni 30 per non incorrere nella penale prevista dall'art. 2.11 del contratto.

Sperando in un benevolo accoglimento della istanza anche in considerazione che ciò non produrrà aggravii di spesa per l'Amministrazione, si porgono distinti saluti.

CO. DE. CA. strade s.r.l.

Via Crispi n. 105

74100 TARANTO

P. IVA 00976200733

La presente è composta di n. _____ fascie, e conforme all'originale depositato presso quest'ufficio.

Taranto, 11 - 8 GIU. 1993



FUNZIONARIO SUPERIORE
(FRANCESCO TERRATE)



Taranto 74100 - Sede Legale Via Crispi, 105 - Tel. 099. 432519 - 26393
Capitale sociale L. 20.000.000 - Reg. Soc. Trib. TA n. 7569
C.C.I.A.A. 85684 - P. I. 00976200733 - Iscr. A.N.C. 7493604



La presente copia, composta di n. TRE facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li - 8 GIU. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
(*Franco* FERRANTE)





11

AMAT - TARANTO	
29.06.93	004910
SEGRETERIA GENERALE	

Scat.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Lavori manutenzione straordinaria palazzina uffici - Proroga data ultimazione lavori.

L'anno millenovecentonovantatré, il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio, alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1 **Michele CARLOMAGNO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2 **Arturo NASI** 3 **Vincenzo CHIARELLI**
4 **Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)** 5 **Eduardo MURIANO**
6 **Giuseppe NARDELLI** 7 _____

MEMBRI SUPPLENTI

8 **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9 _____

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto di appalto - Rep. n.5431 - del 14/10/1992 per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della palazzina uffici ubicata in via Cesare Battisti, 657 in Taranto, sottoscritto con la Srl CO.DE.CA. STRADE di Taranto;

- VISTA la scrittura privata sottoscritta con la citata Società in data 2/marzo/1993 riguardante l'affidamento dei lavori aggiuntivi e di variante di cui alla deliberazione n. 343 del 19/12/992, resa esecutiva dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto il 20/gennaio/1993, con atto prot. n.68;
- CONSIDERATO che in presenza dei lavori aggiuntivi e di variante la data di ultimazione lavori è stata prorogata al 9/aprile/1993;
- VISTA la nota datata 26/marzo/1993 - prot. aziendale n.2649 -, inviata dalla Società CO.DE.CA. riguardante la richiesta di ulteriori n. 30 (trenta) giorni di proroga quale data di ultimazione lavori;
- TENUTO CONTO che in effetti si sono verificate le condizioni esposte nella innanzi citata nota, che viene allegata al presente == provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori ing. Gabriele PASSERETTI con propria nota del 19/05/1993, che , anche essa, viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di concedere la proroga di giorni trenta quale data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina uffici sita alla via Cesare Battisti, 657 in Taranto, in considerazioni delle motivazioni contenute nella nota del 26/marzo/1993 inviata dalla Società CO.DE.CA. STRADE avallata dalla relazione del Direttore dei Lavori, che vengono allegati al presente provvedimento come parti sostanziali ed integranti.

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE

F/to : dott. Michele CARLOMAGNO

p.c.c. :

~~IL~~ **SEGRETARIO**
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 7661

La Commissione nella seduta del 23 GIU. 1993
prende atto

Taranto, li 24 GIU. 1993

f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fioretti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **19 MAG. 1993**

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Al sig. DIRETTORE DI ESERCIZIO
S E D E

In merito alla richiesta avanzata dalla Srl CO.DE.CA in data 26/3/1993, comunico che questa D.L., più volte a mezzo fax e telefono ha sollecitato le Società E.N.E.L. e S.I.P. a distanziare, per sicurezza, le condotte elettriche e telefoniche dalle facciate della palazzina uffici poichè costituivano intralci e pericoli per gli addetti ai lavori.

Gli interventi sono stati realizzati con ritardo e hanno causato rallentamenti nell'esecuzione dell'opera.

Inoltre, il periodo è stato interessato da particolare piovosità e dal ritardo della consegna dei manufatti interessati dalla perizia suppletiva e di variante.

La proroga della consegna dell'opera, di 30 gg., richiesta dalla Società CO.DE.CA., a parere di questa D.L., può essere accolta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI MANUFATTI
Ing. Gabriele PASSETTI


CODECA

LAVORI EDILI e STRADALI

strade s.r.l.

date cofr

Taranto, li 26 Marzo 1993

C.A. + DIRETTORE +
ING. PASSERETTI
CONTRATTI

Spett.le

A.M.A.T.

Via C. Battisti n° 657

TARANTO

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla palazzina uffici dell'A.M.A.T. - Via C. Battisti n° 657 - Taranto.
Contratto: in data 14.10.1992 n° 5431 di rep.
Impresa: CO.DE.CA. Strade S.r.l.

RICHIESTA PROROGA DATA ULTIMAZIONE LAVORI

Premesso:

- che con verbale in data 19/10/92, venivano consegnati i lavori di cui all'oggetto;
- che con verbale in data 05/11/92 gli stessi venivano sospesi in attesa di approvazione della perizia suppletiva e di variante;
- che con verbale in data 22/02/93, i lavori venivano ripresi;
- che la nuova scadenza per la ultimazione dei lavori veniva fissata al 09/04/93.

Durante i lavori di stonacatura della facciata è stata evidenziata a codesta Direzione Lavori, la necessità di distanziare le condotte elettriche e telefoniche ivi presenti, costituenti pericolo e intralcio alla esecuzione dei lavori (vedi fax in data 11/03/1993).

Sebbene a tale richiesta non veniva dato riscontro, la scrivente, ugualmente ha proseguito i lavori che venivano a causa di ciò notevolmente rallentati.

Inoltre essendo stati modificati gli infissi a seguito della perizia di variante, si è dovuta ritardare la conferma dell'ordine e la relativa consegna dei manufatti.

Infine non ultima, la particolare piovosità di quest'ultimo periodo stagionale, ha ostacolato non poco le lavorazioni in corso.



Taranto 74100 - Sede Legale Via Crispi, 105 - Tel. 099. 432519 - 26393

Capitale sociale L. 20.000.000 - Reg. Soc. Trib. TA n. 7569

C.C.I.A.A. 85684 - P.I. 00976200733 - Iscr. A.N.C. 7493604

CODECA

strade s.r.l.

LAVORI EDILI e STRADALI



Per effetto di quanto sopra esposto, la scrivente non è in grado di rispettare puntualmente i termini di scadenza fissati al 09/04/93 ed è costretta suo malgrado, a richiedere una proroga di giorni 30 per non incorrere nella penale prevista dall'art. 2.11 del contratto.

Sperando in un benevolo accoglimento della istanza anche in considerazione che ciò non produrrà aggravii di spesa per l'Amministrazione, si porgono distinti saluti.

CO. DE. CA. strade s.r.l.

Via Crispi n. 105

74100 TARANTO

P. IVA 00976200733

fasciate, e conforme

presente copia, composta di n.

originale custodito presso questo ufficio.

Taranto, il 18 GIU 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE
(FRANCESCO FERRARATO)

Taranto 74100 - Sede Legale Via Crispi, 105 - Tel. 099. 432519 - 26393

Capitale sociale L. 20.000.000 - Reg. Soc. Trib. TA n. 7569

C.C.I.A.A. 85684 - P. I. 00976200733 - Iscr. A.N.C. 7493604



La presente copia, composta di n. TRE facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li - 8 GIU. 1993

Ferrante
FUNZIONARIO SUPERIORE
(FRANCO FERRANTE)

