



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

Approvazione perizia di variante n. 2 e atto di sottomissione n.2 relativi alla costruzione locali spogliatoi.

L'anno millenovecentonovant **uno**, il giorno **25 (venticinque)**
del mese di **O t t o b r e**, alle ore **17.00** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Alfengo | CARDUCCI | - | SINDACO | PRESIDENTE |
| MEMBRI EFFETTIVI | | | | |
| 2. Giovanni | BATAFARANO | 3. Alberto | RUGGIERO | |
| 4. Michele | TUCCI | 5. Ippazio | STEFANO | |
| 6. Alfredo | CERVELLERA | 7. Carmelo | DI CUIA | |
| Vincenzo | POMES | Michele | DE MARTINO | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| 8. Francesco | AVERSA | 9. Francesco | RAGO | |

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Direttore di esercizio dell'A.M.A.T. riferisce:

In data 1°/febbraio/1991 i lavori, per il completamento dei locali spogliatoio/servizi nell'ambito del deposito dell'Azienda, affidati alla Coop.va GIANNOTTA di Lizzano (TA) con contratto stipulato in data 28/giugno/1990 - Rep. n.5055 -, reso esecutivo dal CO.RE.CO. il 16/

Luglio/1990, con atto N.19892, registrato a Taranto il 25/luglio/1990 al n.3225 mod.71 - Vol.I°, sono stati sospesi poichè da parte dei Tecnici dell'A.M.A.T. è stata manifestata l'ulteriore volontà di appor-
tare altre modifiche al fine di una migliore fruibilità e degli impianti e della struttura realizzata.

I lavori sono stati ripresi in data 25/marzo/1991 al fine di realizzare l'allacciamento dell'impianto di riscaldamento alla rete di distribuzione urbana del gas metano.

In data 7/ottobre/1991 è stata presentata all'A.M.A.T. la perizia di variante n.2 da parte del Direttore dei Lavori che nell'intento di migliorare la struttura aveva autorizzato alcune limitate varianti. Successivamente in data 21/ottobre/1991 è stato sottoscritto dalla Ditta esecutrice l'atto di sottomissione n. 2 dal quale si rileva che i lavori e gli importi extra contrattuali sono pari a £.15.000.000.= (quindicimilioni) netti; la spesa trova copertura nel bilancio di previsione economico per l'esercizio 1991.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- UDITA la relazione del Direttore di esercizio dell'A.M.A.T.;
- VISTI gli atti;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di approvare la perizia di variante n. 2 e l'atto di sottomissione n. 2 datato 21/ottobre/1991 che, allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante dello stesso;
- di porre la somma di £.15.000.000.= (quindicimilioni), oltre a I.V.A., a carico del bilancio di previsione economico dell'A.M.A.T. per l'esercizio 1991, alla voce "SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI".-

IL SEGRETARIO

Visto : p. IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO A.M.A.T.
(Alberto ROGGIERO)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 29/ottobre/1991

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del


Resa esecutiva il 4/dicembre/1991 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia

di Taranto, con atto prot. n.10485.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Presa atto deliberazione assunta dalla Giunta Municipale in funzione di Commissione Amministratrice A.M.A.T. ex art.25 D.P.R. n.902 del 4/10/86 n.205 del 25/10/91 avente per oggetto: Approvazione perizia di variante n.2 e atto di sottomissione n.2 relativi alla costruzione locali spogliatoi.-
L'anno millenovecento ~~XXXX~~ novantuno il giorno ventitre
del mese di dicembre, alle ore 17,05, in TARANTO e nel

Palazzo di Città;

LA GIUNTA MUNICIPALE

legalmente riunita nelle persone dei Signori:

1. DELLA TORRE Roberto - SINDACO -

PRESIDENTE

ASSESSORI ~~EFFETTIVI~~

(2) ARMENTANI	Michele	(7) AVERSA	Francesco
(3) RUGGIERO	Alberto	(8) ACCARDI	Gennaro
(4) DI CUIA	Carmelo	(9) TUCCI	Michele
(5) CASAVOLA	Michele	(10) LA GIOIA	Giovanni
(6) VIOLA	Vittorio	(11) INFESTA	Nicola

~~ASSESSORI SUPPLEMENTARI~~

()

()

con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott. Giuseppe PENNACCHIA

ha adottato la seguente deliberazione:

Vista la nota n.1564/91 del 29/10/91; qui pervenuta il 30/10/91 con cui la Giunta Municipale in funzione di Commissione Amministratrice A.M.A.T. ex art.25 D.P.R. n.902 del 4/10/86 trasmette in comunicazione a questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata dalla stessa nella seduta del 25/10/91

Ritenuto opportuno, ai sensi degli artt.16 e 17 del T.U. 2578/1925 provvedere alla relativa presa d'atto;

Vista la legge 8.061990, N142

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso in data 21.11.91 ai sensi della L.142/90 dal Responsabile del Servizio Dr. Giovanni PERRUCCI
Visto il parere favorevole di regolarità contabile
espresso in data 27.11.91 ai sensi della L.142/90 dal Responsabile di Ragioneria Rag. Capo A. MONTORSI
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal
Segretario Generale Dr. Giuseppe PENNACCHIA in data 16.12.91 ai sensi della L.142/90

Con voti unanimi, resi ed accertati a norma di legge;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto della deliberazione adottata dalla Giunta Municipale in funzione di Commissione Amministratrice A.M.A.T. ex art.25 D.P.R. n.902 del 4/10/86 n.205 del 25/10/91
- 2) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.53 della legge n.142/90 così come evidenziati in premessa.-

11/11

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE


IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
dal 18 GEN. 1992 al 2 FEB. 1992

Taranto, li 3 FEB. 1992

IL MESSO COM.LE



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI TARANTO
Segreteria

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, io sottoscritto
delegato dal Sindaco

CERTIFICATO

che la presente copia, da me collazio-
nata, formata da n. 2 (due)
fogli, è conforme
all'originale depositato presso questo
Ufficio.

30 MAR. 1992

Taranto, addì

IL COAD. DI SEZ/NE F.F. - DELEGATO
(Maria Antonietta Di PAOLA)



REGIONE DELLA PUGLIA
Sez. Prov.le Decentrata di Controllo
sugli atti degli Enti Locali - Taranto

N.

La Commissione prov. di Controllo nella seduta del

Taranto, li

p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 47
della Legge n. 142 dell'8.8.1990, non essendo stato
sottoposto a controllo preventivo di legittimità.

3 FEB. 1992

Taranto, li

IL SEGRETARIO GENERALE





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **15/novembre/1991**

N. di protocollo 1648/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.


Facciamo seguito alle Vs/ note del 12/novembre u.s. - prot.nn. 9740 - 9827 -, per trasmetterVi in duplice copia, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della Legge Regionale 4/5/1985, n.25, le sottosegnate deliberazioni:

- Del. nn. 193 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 dell'anno 1991.

Distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE**
Francesco FERRANIE

FF/rs.-



RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

SEG. 14

Me/

74100 Taranto, 12-11-91

Prot. N. 9827 Allegati

AL ~~SINDACO~~ PRESIDENTE

Risposta al foglio N. 1565 del

AMAT

OGGETTO: Richiesta deliberazioni u.2: 202, 203, 204, 205, 206, 207/B

AMAT - TARANTO
13.11.91 008613
SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicata, richieste nelle

sedute del 12-11-91.

IL PRESIDENTE

Prof. *[Signature]*

Trascurse - 15/11/91
[Signature]

B.




AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 29/ottobre/1991

N. di protocollo 1565/91 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANOT A R A N T O

OGGETTO: Trasmissione elenco deliberazioni.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo elenco delle deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale in sostituzione della Commissione Amministratrice nella seduta del 25/ottobre/1991:

- Del. n. 202 - "Protocollo d'Intesa sottoscritto con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL relativo al Contratto Integrativo Aziendale";
- Del. n. 203 - "Preso atto graduatoria concorso pubblico per copertura posto Capo Area Amministrazione - Livello I°";
- Del. n. 204 - "Compenso Commissione giudicatrice preposta all'espletamento del concorso pubblico per la copertura del posto di Capo Area Amministrazione e Contabilità - Livello I°";
- Del. n. 205 - "Approvazione perizia di variante n.2 e atto di sottomissione n.2 relativi alla costruzione locali spogliatoio";
- Del. n. 206 - "Concessione aspettativa per mesi sei al Direttore di esercizio - ing. Silvano CAVALIERE";
- Del. n. 207 - "Determinazione compenso ai componenti la Giunta Municipale per riunioni inerenti ai problemi dell'A.M.A.T.".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

FF/rs.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 29/ottobre/1991

N. di protocollo 1564/91 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato A.M.A.T.
Piazzale BESTAT

T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo, in triplice copia, le deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale in sostituzione della Commissione Amministratrice, nelle sedute del 22 e 28/ottobre/1991:

- Del. n. 194 - "Approvazione spese trasferita in favore del dr. Francesco W. POGGI";
- Del. n. 198 - "Controversia AMAT/FERRANTE G. - Atto di precetto con intimaZIONE di pagamento";
- Del. n. 199 - "Causa AMAT/ZACCARIA + a. - Liquidazione spese in favore avv. Salvatore DE FRANCO";
- Del. n. 202 - "Protocollo d'Intesa sottoscritto con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL relativo al Contratto Integrativo Aziendale";
- Del. n. 203 - "Preso atto graduatoria concorso pubblico per copertura posto Capo Area Amministrazione e Contabilità - Livello I°";
- Del. n. 204 - "Compenso Commissione giudicatrice preposta all'espletamento del concorso pubblico per la copertura del posto di Capo Area Amministrazione e Contabilità - Livello I°";
- Del. n. 205 - "Approvazione perizia di variante n.2 e atto di sottomissione n. 2 relativi alla costruzione locali spogliatoio";
- Del. n. 206 - "Concessione aspettativa per mesi sei al Direttore di esercizio - ing. Silvano CAVALIERE";
- Del. n. 207 - "Determinazione compenso ai componenti la Giunta Municipale per riunioni inerenti ai problemi dell'A.M.A.T.".-

Distinti saluti.

FF/rs.-

29/10/91
Caloggero

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
Francesco FERRANTE


11

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.2

Premesso che:

- Con contratto stipulato in data 28/6/90 l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti pubblici di Taranto ha affidato all'impresa cooperativa "Giannotta" con sede in Lizzano, via per Fragagnano conc.Bosco, nella persona del suo legale rappresentante sig.Franco Giannotta i lavori per il completamento dei locali spogliatoio/servizi nell'ambito del deposito della Azienda in Taranto per l'importo complessivo di £138.000.000
- Che i lavori sono stati consegnati il giorno 14 del mese di maggio dell'anno 1990 presso la sede dell'Azienda e che gli stessi, a partire dallo stato di fatto avrebbero dovuto essere compiuti, secondo il progetto approvato e gli impegni assunti, nell'arco di 60 giorni consecutivi.
- Che in data 4/6/90 i lavori sono stati temporaneamente sospesi in quanto una parte dell'area interessata ai lavori risultava impegnata da due box della Azienda.
- Che in data 26/6/90, sgomberata in parte l'area di cui sopra da uno dei box deposito, i lavori sono stati ripresi.
- Che in data 16/7/90 a seguito di sottrazione dal cantiere di materiale di rifinitura già ordinato e

AMAT - TARANTO
07.10.91 007429
SEGRETERIA GENERALE



posto a pié d'opera, non potendo i lavori procedere a regola d'arte, sono stati nuovamente sospesi.

- Che in data 7/8/90 risultando nuovamente disponibili in cantiere i suddetti materiali, i lavori sono stati ripresi.

- Che in data 20/8/90 dovendo i lavori impegnare la area ancora occupata dal secondo box dell'Azienda, é stata disposta un'ulteriore sospensione dei lavori.

- Che in data 8/9/90 resasi disponibile l'area del secondo box dell'A.M.A.T. i lavori sono stati ripresi.

- Che in data 11/9/90 avendo l'Azienda manifestato la volontà di apportare modifiche al progetto per rendere più funzionali gli impianti da realizzare é stata disposta un'ulteriore sospensione dei lavori.

- Che in data 3/10/90 l'Azienda ha comunicato allo scrivente Direttore dei Lavori l'elenco dettagliato dei lavori complementari da compiersi.

- Che in data 4/10/90 lo scrivente ha redatto allo scopo la perizia di variante N.1.

- Che in data 14/12/90 i lavori sono stati ripresi al fine di realizzare l'approvata variante.

- Che in data 1/2/91 i lavori sono stati ulteriormente sospesi poiché da parte dell'Azienda é stata ma-



nifestata l'ulteriore volontà di apportare altre modifiche al capitolato approvato al fine di una migliore fruibilità e degli impianti e della struttura realizzata.



- Che in data 23/3/91 i lavori sono stati ripresi al fine di realizzare l'allacciamento dell'impianto di riscaldamento degli spogliatoi alla rete di distribuzione urbana del gas metano e contemporaneamente realizzare i lavori relativi alla variante N.2 che qui di seguito si redige:

1) - Posa in opera mediante malta cementizia e zanche in zinco profilato di stipiti e parapetti in lastre rettangolari di travertino chiaro da cm2 con faccia a vista, compresa l'assistenza del marmista ponteggi e ogni altro onere e magistero, secondo le dimensioni e le quantità di seguito indicate:

- mq (1,60x0,40)x2 stipiti porta antincendio
- mq (2,20x0,40)x2 " " "
- mq (3x0,35)x2 portone d'ingresso princip.
- mq (3,20x0,35) " " "
- mq (2,50x0,35)x2x14 stipiti per finestre
- mq (0,60x0,35)x2x14 " " "
- mq (2,15x0,35)x2x3 " " "
- mq (1,20x0,35)x2x3 stipiti porte ingresso spogliatoio, lavabi e docce



- mq (2x0,22)x2x2 stipiti per porte d'ingresso
ai servizi igienici

- mq (0,76x0,22)x2x2 " " " "

- mq (3x0,35+0,35x0,35)x2x2 stipiti fin. conf. AMIU

- mq (0,35x1,3x2)x2 " " "

- mq (0,7x0,35)x2 " " "

- mq 25,05 parapetti

Per un totale di mq 75,00 al prezzo di £/mq 80.000

si, ottiene un importo di£ 6.000.000

2.) - Posa in opera di rivestimenti alle pareti, nella zona bagno e lavabi, fino al soffitto di piastrelle maiolicate bianche a partire da cm. 250: S= mq 13.
al prezzo di £/mq 34.000 per un importo di £ 442.000

3) - Realizzazione di impianto di messa a terra di protezione degli infissi metallici del vano spogliatoio e bagni; posa in opera di lampade supplementari di emergenza sia negli spogliatoi che nella zona bagni, di faro per l'illuminazione serale esterna della struttura e di ulteriore linea elettrica, rispetto al capitolato, per il comando di quest'ultimo; il tutto per un importo di £ 1.800.000

4) - Realizzazione di impianto di illuminazione



della zona bagni e docce mediante distinta e ulteriore linea elettrica rispetto al capitolato, alimentata in bassissima tensione, compresa la posa in opera di adeguato trasformatore e lampade, il tutto per un importo di..... £ 1.300.000

5) - Posa in opera di serramenti, sul confine A.M.

I.U., in profilati di acciaio preverniciato a fuoco completi di ferramenta d'uso per aperture speciali tipo Vasistas e vetri atermici; per S= mq3 al prezzo di £/mq 190.000 £ 570.000

6) - Sollevamento del piano di calpestio del marciapiede da cm20 a cm40 realizzato con sottofondo in

ghiaia e caldana in calcestruzzo: £/mq 20.000 per S= 95mq per un importo di..... £ 1.900.000

7) - Allargamento del marciapiede degli spogliatoi

realizzato in conglomerato cementizio e c.a. nella trave di bordo, compreso il ferro di armatura e la pavimentazione in mattoni antisdrucchiolo: mc 3,6

per £/mc 120.000 per un importo di..... £ 432.000

8) - Aumento altezza del parapetto sul solaio dello spogliatoio da cm 20 a cm 65 e sul solaio della

centrale termica da da 0 a cm 75 in muratura di bloc-

chi di termo laterizio alveolato posto in opera con

malta cementizia, dello spessore di cm 30: £ 50.000

mq 57,45 per un importo di..... £ 2.872.500



9) - Posa in opera di infissi in profilato di acciaio
io preverniciato a fuoco con pannelli in materiale
sintetico dati in opera con controtelai e completi
di apparecchi di manovra per qualsiasi tipo di aper-
tura cerniere maniglie e ferramenta d'uso, a chiusu-
ra dei bagni e delle docce: $S = 19mq$ per £/mq 190.000
per un importo complessivo di £ 3.610.000

10) - Installazione di n.7 filtri a cartuccia, a
monte di ciascuna linea di distribuzione idrica e
realizzazione di un pari numero di collettori all'in-
terno della centrale termica il tutto per un impor-
to di £ 700.000

Totale dei lavori..... £ 19.626.500

Variante in diminuzione per lavori non eseguiti:

1) - Posa in opera di rivestimento esterno in lastre
di travertino chiaro dacapitolato $h = cm\ 100$; ese-
guito per $h = cm\ 60$: superficie non rivestita $S = 21mq$
a £/mq 80.000 a detrarre £ 1.680.000

2) - Posa in opera di n.8 porte a soffietto per le
docce e n.8 porte a soffietto a chiusura dei bagni
in cloruro di polivinile rigido complete di cernie-
re e serratura a pomolo per mq 21 a £/mq 130.000
a detrarre £ 2.730.000

3) - realizzazione di muratura di separazione docce,
in mattoni forati dello spessore di cm 10 ridotta
da m 3,00 a m 2,00 per $S = 8,66$ a £/mq 25.000

a detrarre.....;...£ 216.500

Totale somma a detrarre.....£ 4.626.500

Da cui risulta un importo complessivo totale da
liquidare pari a £ 19.626.500 - £ 4.626.500 = £
= £ 15.000.000 (Quindicimilioni)

Taranto, 2/4/91

Il Direttore dei Lavori





per copia conforme all'originale
Servizio Segreteria
Il Funzionario Superiore
(*Francesco FERRANTE*)



SEG.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

Approvazione perizia di variante n. 2 e atto di sottomissione n.2 relativi alla costruzione locali spogliatoi.

L'anno millenovecentonovant **uno**, il giorno **25 (venticinque)**

del mese di **ottobre**, alle ore **17.00** in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Alfengo CARDUCCI - SINDACO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giovanni BATTAFARANO** 3. **Alberto RUGGIERO**

4. **Michele TUCCI** 5. **Ippazio STEFANO**

6. **Alfredo CERVELLERA** 7. **Carmelo DI CUIA**

Vincenzo PONES **Michele DE MARTINO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Francesco AVERSA** 9. **Francesco RAGO**

Silvano CAVALIERE

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

FERRANTE Francesco

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Direttore di esercizio dell'A.M.A.T. riferisce:

In data 1°/febbraio/1991 i lavori, per il completamento dei locali spogliatoio/servizi nell'ambito del deposito dell'Azienda, affidati alla Coop.va GIANNOTTA di Lizzano (TA) con contratto stipulato in data 28/giugno/1990 - Rep. n.5055 -, reso esecutivo dal CO.RE.CO. il 16/

Luglio/1990, con atto n.19892, registrato a Taranto il 25/luglio/1990 al n.3225 mod.71 - Vol.1°, sono stati sospesi poichè da parte dei Tecnici dell'A.M.A.T. è stata manifestata l'ulteriore volontà di appor-
tare altre modifiche al fine di una migliore fruibilità e degli impianti e della struttura realizzata.

I lavori sono stati ripresi in data 25/marzo/1991 al fine di realizzare l'allacciamento dell'impianto di riscaldamento alla rete di distribuzione urbana del gas metano.

In data 7/ottobre/1991 è stata presentata all'A.M.A.T. la perizia di variante n.2 da parte del Direttore dei Lavori che nell'intento di migliorare la struttura aveva autorizzato alcune limitate varianti. Successivamente in data 21/ottobre/1991 è stato sottoscritto dalla Ditta esecutrice l'atto di sottomissione n. 2 dal quale si rileva che i lavori e gli importi extra contrattuali sono pari a £.15.000.000.- (quindicimilioni) netti; la spesa trova copertura nel bilancio di previsione economico per l'esercizio 1991.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- UDITA la relazione del Direttore di esercizio dell'A.M.A.T.;
- VISTI gli atti;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di approvare la perizia di variante n. 2 e l'atto di sottomissione n. 2 datato 21/ottobre/1991 che, allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante dello stesso;
- di porre la somma di £.15.000.000.- (quindicimilioni), oltre a I.V.A., a carico del bilancio di previsione economico dell'A.M.A.T. per l'esercizio 1991, alla voce "SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI".-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto :
p. IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO A.M.A.T.
F/to Alberto RUGGIERO



per copia conforme all'originale

Servizio Segreteria

Il Funzionario Superiore

(Francesco FERRANTE)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 10485 **4 DIC. 1991**
La Commissione nella seduta del _____
prende atto **10 DIC. 1991**
Taranto, li _____

f.to Prof. Avv. D. RANA
p. c. c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

11

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.2

AMAT - TARANTO

07.10.91 007429

SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- Con contratto stipulato in data 28/6/90 l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti pubblici di Taranto ha affidato all'impresa cooperativa "Giannotta" con sede in Lizzano, via per Fragagnano conc.Bosco, nella persona del suo legale rappresentante sig.Franco Giannotta i lavori per il completamento dei locali spogliatoio/servizi nell'ambito del deposito della Azienda in Taranto per l'importo complessivo di £138.000.000
- Che i lavori sono stati consegnati il giorno 14 del mese di maggio dell'anno 1990 presso la sede dell'Azienda e che gli stessi, a partire dallo stato di fatto avrebbero dovuto essere compiuti, secondo il progetto approvato e gli impegni assunti, nell'arco di 60 giorni consecutivi.
- Che in data 4/6/90 i lavori sono stati temporaneamente sospesi in quanto una parte dell'area interessata ai lavori risultava impegnata da due box della Azienda.
- Che in data 26/6/90, sgomberata in parte l'area di cui sopra da uno dei box deposito, i lavori sono stati ripresi.
- Che in data 16/7/90 a seguito di sottrazione dal cantiere di materiale di rifinitura già ordinato e



posto a pié d'opera, non potendo i lavori procedere a regola d'arte, sono stati nuovamente sospesi.

- Che in data 7/8/90 risultando nuovamente disponibili in cantiere i suddetti materiali, i lavori sono stati ripresi.

- Che in data 20/8/90 dovendo i lavori impegnare la area ancora occupata dal secondo box dell'Azienda, é stata disposta un'ulteriore sospensione dei lavori.

- Che in data 8/9/90 resasi disponibile l'area del secondo box dell'A.M.A.T. i lavori sono stati ripresi.

- Che in data 11/9/90 avendo l'Azienda manifestato la volontà di apportare modifiche al progetto per rendere più funzionali gli impianti da realizzare é stata disposta un'ulteriore sospensione dei lavori.

- Che in data 3/10/90 l'Azienda ha comunicato allo scrivente Direttore dei Lavori l'elenco dettagliato dei lavori complementari da compiersi.

- Che in data 4/10/90 lo scrivente ha redatto allo scopo la perizia di variante N.1.

- Che in data 14/12/90 i lavori sono stati ripresi al fine di realizzare l'approvata variante.

- Che in data 1/2/91 i lavori sono stati ulteriormente sospesi poiché da parte dell'Azienda é stata ma-



nifestata l'ulteriore volontà di apportare altre modifiche al capitolato approvato al fine di una migliore fruibilità e degli impianti e della struttura realizzata.



- Che in data 23/3/91 i lavori sono stati ripresi al fine di realizzare l'allacciamento dell'impianto di riscaldamento degli spogliatoi alla rete di distribuzione urbana del gas metano e contemporaneamente realizzare i lavori relativi alla variante N.2 che qui di seguito si redige:

1) - Posa in opera mediante malta cementizia e zanche in zinco profilato di stipiti e parapetti in lastre rettangolari di travertino chiaro da cm2 con faccia a vista, compresa l'assistenza del marmista ponteggi e ogni altro onere e magistero, secondo le dimensioni e le quantità di seguito indicate:

- mq (1,60x0,40)x2 stipiti porta antincendio
- mq (2,20x0,40)x2 " " "
- mq (3x0,35)x2 portone d'ingresso princip.
- mq (3,20x0,35) " " "
- mq (2,50x0,35)x2x14 stipiti per finestre
- mq (0,60x0,35)x2x14 " " "
- mq (2,15x0,35)x2x3 " " "
- mq (1,20x0,35)x2x3 stipiti porte ingresso spogliatoio, lavabi e docce



- mq(2x0,22)x2x2 stipiti per porte d'ingresso
ai servizi igienici
- mq(0,76x0,22)x2x2 " " " "
- mq(3x0,35+0,35x0,35x2)x2 stipiti fin. conf. AMIU
- mq(0,35x1,3x2)x2 " " "
- mq(0,7x0,35)x2 " " "
- mq 25,05 parapetti

Per un totale di mq 75,00 al prezzo di £/mq 80.000
si ottiene un importo di£ 6.000.000

2) - Posa in opera di rivestimenti alle pareti, nella zona bagno e lavabi, fino al soffitto di piastrelle maiolicate bianche a partire da cm. 250: S= mq 13.

al prezzo di £/mq 34.000 per un importo di.£ 442.000

3) - Realizzazione di impianto di messa a terra di protezione degli infissi metallici del vano spogliatoio e bagni; posa in opera di lampade supplementari di emergenza sia negli spogliatoi che nella zona bagni, di faro per l'illuminazione serale esterna della struttura e di ulteriore linea elettrica, rispetto al capitolato, per il comando di quest'ultimo; il tutto per un importo di£ 1.800.000

4) - Realizzazione di impianto di illuminazione



della zona bagni e docce mediante distinta e ulteriore linea elettrica rispetto al capitolato, alimentata in bassissima tensione, compresa la posa in opera di adeguato trasformatore e lampade, il tutto per un importo di..... £ 1.300.000

5) - Posa in opera di serramenti, sul confine A.M. I.U., in profilati di acciaio preverniciato a fuoco completi di ferramenta d'uso per aperture speciali tipo Vasistas e vetri atermici; per S= mq3 al prezzo di £/mq 190.000 £ 570.000

6) - Sollevamento del piano di calpestio del marciapiede da cm20 a cm40 realizzato con sottofondo in ghiaia e caldana in calcestruzzo: £/mq 20.000 per S= 95mq per un importo di..... £ 1.900.000

7) - Allargamento del marciapiede degli spogliatoi realizzato in conglomerato cementizio e c.a. nella trave di bordo, compreso il ferro di armatura e la pavimentazione in mattoni antisdrucchiolo: mc 3,6 per £/mc 120.000 per un importo di..... £ 432.000

8) - Aumento altezza del parapetto sul solaio dello spogliatoio da cm 20 a cm 65 e sul solaio della centrale termica da da 0 a cm 75 in muratura di blocchi di termo laterizio alveolato posto in opera con malta cementizia, dello spessore di cm 30: ~~mq~~ £ 50.000
mq 57,45 per un importo di..... £ 2.872.500



9) - Posa in opera di infissi in profilato di acciaio-
io preverniciato a fuoco con pannelli in materiale
sintetico dati in opera con controtelai e completi
di apparecchi di manovra per qualsiasi tipo di aper-
tura cerniere maniglie e ferramenta d'uso, a chiusu-
ra dei bagni e delle docce: $S = 19mq$ per £/mq 190.000
per un importo complessivo di £ 3.610.000

10) - Installazione di n.7 filtri a cartuccia, a
monte di ciascuna linea di distribuzione idrica e
realizzazione di un pari numero di collettori all'in-
terno della centrale termica il tutto per un impor-
to di £ 700.000

Totale dei lavori..... £ 19.626.500

Variante in diminuzione per lavori non eseguiti:

1) - Posa in opera di rivestimento esterno in lastre
di travertino chiaro dacapitolato $h = cm\ 100$; ese-
guito per $h = cm\ 60$: superficie non rivestita $S = 21mq$
a £/mq 80.000 a detrarre £ 1.680.000

2) - Posa in opera di n.8 porte a soffietto per le
docce e n.8 porte a soffietto a chiusura dei bagni
in cloruro di polivinile rigido complete di cernie-
re e serratura a pomolo per mq 21 a £/mq 130.000
a detrarre £ 2.730.000

3) - realizzazione di muratura di separazione docce,
in mattoni forati dello spessore di cm 10 ridotta
da m 3,00 a m 2,00 per $S=8,66$ a £/mq 25.000

a detrarre.....;...£ 216.500

Totale somma a detrarre.....£ 4.626.500

Da cui risulta un importo complessivo totale da liquidare pari a £ 19.626.500 - £ 4.626.500 = £

= £ 15.000.000 (Quindicimilioni)

Taranto, 2/4/91

Il Direttore dei Lavori



Stampa illeggibile (probabilmente un timbro di protocollo o un'annotazione)



per copia conforme all'originale
Servizio Segreteria
Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI.

TARANTO.



Lavori di completamento di locali spogliatoio/servizi nell'ambito del deposito dell'Azienda in Taranto.

Impresa Cooperativa "Giannotta" a r.l. via per Fragnano conc. Bosco.Lizzano.(Ta).

Contratto stipulato in data 28/6/90.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

Premesso:

- Che con contratto stipulato in data 28/6/90 l'impresa cooperativa "Giannotta" ha assunto l'esecuzione dei lavori di completamento dei locali spogliatoio/servizi di cui all'epigrafe per l'importo di £ 138.000.000 al netto di I.V.A. e a corpo;
- Che a seguito di valutazione, da parte dell'Azienda, sulla effettiva funzionalità dei lavabi posti in opera nei locali servizi e della necessità di porre in opera n.2 lavapiedi, n.4 asciugacapelli a parete e n.7 recipienti dosatori porta sapone liquido, non previsti nel progetto, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante N.1 per un importo complessivo dei lavori pari a £ 10.000.000 al netto di I.V.A.
- Che a seguito della manifestazione, da parte della

1
Azienda della volontà di apportare modifiche al progetto per rendere più fruibili e funzionali gli impianti da realizzare e la struttura realizzata si sono dovute ulteriormente variare le condizioni previste con il contratto sopracitato.



TUTTO CIO' PREMESSO

Col presente Atto si conviene quanto segue:

Art.1 Il sig. Giannotta Franco legale rappresentante dell'impresa cooperativa "Giannotta" assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante seconda la descrizione seguente presente in allegato a questo Atto con l'elenco dei nuovi prezzi.

Art.2 Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto stipulato in data 28/6/90 e ai prezzi che si concordano col presente Atto.

Art.3 L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a £ 15.000.000 (Quindicimilioni); al netto di I.V.A.

Art.4 Ai sensi degli artt. 21 e 22 del reg. 25/5/895 n.350 vengono concordati così di seguito i nuovi prezzi.

ELENCO LAVORI E PREZZI

1) - Posa in opera mediante malta cementizia e zanche in zinco profilato di stipiti e parapetti in lastre

rettangolari di travertino chiaro da cm2 con faccia a vista, compresa l'assistenza del marmista ponteggi e ogni altro onere e magistero, secondo le dimensioni e le quantità di seguito indicate e pari a mq75,00 al prezzo di £/mq 80.000 per un importo di...£ 6.000.000



2) - Posa in opera di rivestimenti alle pareti, nella zona bagno e lavabi, fino al soffitto di piastrelle maiolicate bianche a partire da cm250: S= mq 13 al prezzo di £/mq 34.000 per un importo di...£ 442.000

3) - Realizzazione di impianto di messa a terra di protezione degli infissi metallici del vano spogliatoio e bagni; posa in opera di lampade supplementari di emergenza sia negli spogliatoi che nella zona bagni, di faro per l'illuminazione serale esterna della struttura e di ulteriore linea elettrica, rispetto al capitolato, per il comando di quest'ultimo il tutto per un importo di£ 1.800.000

4) - Realizzazione di impianto di illuminazione della zona bagni e docce mediante distinta e ulteriore linea elettrica rispetto al capitolato, alimentata in bassissima tensione, compresa la posa in opera del adeguato trasformatore e lampade, il tutto per un importo di..... £ 1.300.000

5) - Posa in opera di serramenti, sul confine A.M.I.U. in profilati di acciaio preverniciato a fuoco com-

pleti di ferramenta d'uso per aperture speciali tipo Vasistas e vetri atermici: per $S = 3$ mq al prezzo di £/mq 190.000 £ 570.000



6) - Sollevamento del piano di calpestio del marciapiede da cm20 a cm40 realizzato con sottofondo in ghiaia e caldana in calcestruzzo: £/mq 20.000 per $S = 95$ mq per un importo di £ 1.900.000

7) - Allargamento del marciapiede degli spogliatoi realizzato in conglomerato cementizio e c.a. nella trave di bordo, compreso il ferro di armatura e la pavimentazione in mattoni antisdrucchiolo: mc 3,6 per £/mc 120.000 per un importo di..... £ 432.000

8) - Aumento altezza del parapetto sul solaio dello spogliatoio da cm 20 a cm 65 e sul solaio della centrale termica da 0 a cm75 in muratura di blocchi di termo laterizio alveolato posto in opera con malta cementizia, dello spessore di cm 30: £/mq 50.000 per mq 57,45 per un importo di..... £ 2.872.500

9) - Posa in opera di infissi in profilato di acciaio preverniciato a fuoco con pannelli in materiale sintetico dati in opera con controtelai e completi di apparecchi di manovra per qualsiasi tipo di apertura cerniere maniglie e ferramenta d'uso, a chiusura dei bagni e delle docce: $S = 19$ mq per £/mq 190.000 per un importo di £ 3.610.000

10) - Installazione di n.7 filtri a cartuccia, a monte di ciascuna linea di distribuzione idrica e realizzazione di un pari numero di collettori allo interno della centrale termica il tutto per un importo di £ 700.000

Totale dei lavori..... £ 19.626.500

Per lavori non eseguiti a detrarre:

1) - Posa in opera di rivestimento esterno in lastre di travertino chiaro come da capitolato h= 100 cm. eseguito per h= 60 cm: superficie rivestita S= 21mq a £/mq 80.000 a detrarre..... £ 1.680.000

2) - Posa in opera di n.8 porte a soffietto per le docce e n.8 porte a soffietto a chiusura dei bagni in p.v.c. rigido complete di cerbiere e serratura a pomolo per mq 21 a £/mq 130.000 a detrarre £ 2.730.000

3) - Realizzazione di muratura di separazione docce in mattoni forati dello spessore di cm10 ridotta da m 3,00 a m 2,00 per s=8,66 a l/mq25.000 a detrarre un importo pari a £ 216.500

Totale somma a detrarre £ 4.626.500

Per un importo complessivo totale pari a:

£ 19.626.500 - £ 4.626.500 = £ 15.000.000 (Quindicimilioni)

I lavori sù intendono comprensivi di tutte le opere murarie, idrauliche, elettriche e relativi adeguamenti d'impianti, compreso la posa in opera di tutti i

rivestimenti del tipo colore e dimensioni uguali a
quelli già esistenti e che durante i lavori dovesse-
ro risultare danneggiati. Il tutto per dare l'opera
completa e realizzata a regola d'arte. Tutti i mate-
riali riutilizzabili rivenienti dalle demolizioni
resteranno di proprietà dell'Azienda committente.
Taranto, ~~2/4/94~~ 21 OTT 1994



L'Ingegnere Capo

CAPO RISARTIZIONE STUOI - RICERCHE
(Ing. Gabriele PASSERETTI)

L'Impresa



per copia conforme all'originale
Servizio Segreteria
Il Funzionario Superiore
(*Francesco FERRANTE*)